



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION						
<b>RAZON SOCIAL:</b> CONSTRUCTORA TOTORAME S.A DE C.V.		<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-010-2021	PAVIMENTACION CALLE GILBERTO RUIZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALVARO OBREGON COL. SALVADOR ALLENDE			<b>ESTIMACION</b> 1 (UNO NORMAL)					
<b>R.F.C.:</b> CTO040107NU6		<b>FECHA FIRMA CONTR.</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			<b>FECHA ELABOR.</b> 24-abr-21					
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FECHA INICIO</b> 22-mar-21	<b>MODIFICACIONES</b>		<b>PERIODO ESTIM.</b> 22-mar-21					
<b>LA CANTIDAD DE:</b> \$341,923.46 (Trecienmtos cuarenta y un mil novecientos veinti tres pesos/46 m.n.)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	S/N			23-abr-21
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO									
S/N											
					<b>AVANCE</b>						
					FISICO 50 %						
					FINANCIERO 44 %						

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$295,270.69	\$363,990.92	\$158,991.91	\$204,999.01	IMPORTE ESTIMADO	\$454,262.60

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMADO
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
PAVIMENTACION CALLE GILBERTO RUIZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALVARO OBREGON COL. SALVADOR ALLENDE	\$ 1,039,974.05	\$ 454,262.60	\$ 0.00	\$ 454,262.60	AMORTIZACION ANTICIPO (-) \$158,991.91 SUBTOTAL \$295,270.69 I.V.A. \$ 47,243.31 SUMA \$342,514.00
<b>TOTALES:</b>	\$ 1,039,974.05	\$ 454,262.60	\$ 0.00	\$ 454,262.60	DEDUCCIONES 2 AL MILLAR CIMIC \$ 590.54 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 590.54
					<b>NETO A PAGAR \$</b> \$341,923.46

ELABORA  
  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CONSTRUCTORA TOTORAME S.A DE C.V.

REVISAR  
 ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO  
 SUBDIRECTOR TECNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.  
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN


AUTORIZA  
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

### CARATULA DE ESTIMACION


DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION		
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-010-2021	PAVIMENTACION CALLE GILBERTO RUIZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALVARO OBREGON COL. SALVADOR ALLENDE		2 NORMAL (FINIQUITO)		
R.F.C. C10040107NU6		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 06-may-21		
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22-mar-21	PERIODO ESTIM. 24-abr-21		
LA CANTIDAD DE: \$347,836.48 (Trecienmtos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos/48 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	20-may-21	05-may-21		
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			AVANCE	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO 100 %	
			S/N			FINANCIERO 92.28 %	

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO		
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA		
\$363,990.92	\$204,999.01	\$363,990.92	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$505,375.93	
DESCRIPCION DE LA OBRA				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$204,999.01	
PAVIMENTACION CALLE GILBERTO RUIZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALVARO OBREGON COL. SALVADOR ALLENDE	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION			SUBTOTAL	\$300,376.92
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	I.V.A.	\$ 48,060.31
	\$ 1,039,974.05	\$ 505,375.93	\$ 454,262.60	\$ 959,638.53	SUMA	\$348,437.23
					DEDUCCIONES	
					ZAL MILLAR CIMIC	\$ 600.75
					TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 600.75
<b>TOTALES:</b>	\$ 1,039,974.05	\$ 505,375.93	\$ 454,262.60	\$ 959,638.53	<b>NETO A PAGAR \$</b>	\$347,836.48

ELABORA  
  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CONSTRUCTORA TOTORAMES.A DE C.V.

REVISAR  
  
 ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

V.P.E.  
  
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO  
 SUBDIRECTOR TECNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Va.Bo.  
  
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA  
  
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN