

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: DARRECO, S.A DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE GASA DE SALIDA PUENTE ISLA MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-172-22

REG. FED. CAUS. **DAR-180606-AA0**

CONTRATO No.OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1804-2022

PROGRAMA:

CONVENIO No. CONV-01-2022-D-C1804-2022

CONVENIO DIFERIMIENTO DE PLAZO

PERIODO DE CONVENIO: Del 05 de mayo del 2022 al 04 de enero del 2023

CONVENIO No:CONV-02-2022-MI-C1804-2022

IMPORTE DE CONVENIO: **\$973,308.02**

INICIACIÓN PROGRAMADA: 26/Abril/2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26/Diciembre/2022

INICIACIÓN REAL: 06/MAYO/2022

TERMINACIÓN REAL: 15/NOVIEMBRE/2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$6,775,036.29**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1057-19223-0 \$6,775,036.29**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1057-19225-0 \$1,935,724.65**

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN

EL DÍA **24 DE NOVIEMBRE 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE GASA DE SALIDA PUENTE ISLA MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 19,357,246.53
MONTO DE CONVENIO:			\$ 973,308.02
MONTO TOTAL CONTRATO + CONVENIO:			\$ 20,330,554.55
ESTIMACIÓN No.1 (normal)	06/05/22-27/05/22	\$ 1,797,633.18	
ESTIMACIÓN No.2 (normal)	28/05/22-15/06/22	\$ 3,133,015.80	
ESTIMACIÓN No.3 (normal)	16/06/22-08/07/22	\$ 3,472,754.52	
ESTIMACIÓN No.4 (normal)	09/07/22-31/07/22	\$ 3,215,643.15	
ESTIMACIÓN No.5 (normal)	01/08/22-24/08/22	\$ 2,725,591.55	
ESTIMACIÓN No.6 (normal)	25/08/22-14/09/22	\$ 1,365,978.08	
ESTIMACIÓN No.7 (normal)	15/09/22-30/09/22	\$ 1,280,841.67	
ESTIMACIÓN No.8 (normal)	01/10/22-14/10/22	\$ 690,191.51	
ESTIMACIÓN No.9 (adicional)	15/10/22-31/10/22	\$ 1,265,585.53	
ESTIMACIÓN No.10 (extraordinaria y finiquito)	01/11/22-15/11/22	\$ 1,383,319.06	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 20,330,554.05	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.50	
SUMAS IGUALES		\$ 20,330,554.55	\$ 20,330,554.55

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ