

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703-2022

NOTA DE BITACORA #01

14/MARZO/2022


CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARriba MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$889,594.15 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2022 AL 12 DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703-2022, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DEL C. YASEL YARELI RUELAS LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESÚS ALBERTO TORTES SOTO, COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ARQ. ESMERALDA GUADALUPE GARCIA LARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESÚS ALBERTO TORTES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ARQ. ESMERALDA GUADALUPE GARCIA LARA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

OPAU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703-2022

NOTA DE BITACORA #02

14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZEN POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE EL CORTE EN CALA DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+066.43.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- ADS- PEST- VIAL- 0703- 2022

NOTA DE BITACORA #05

24/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL CORTE EN CAPA Y SE TIENE COMPACTADO EL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO EL TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB-BASANTE, SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANDO PARA LA CAPA DE BASE, PARA HOMOGENIZARLO Y TENDERLO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

04/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE, ASÍ COMO EL RIEGO DE INFREGNACION Y ARENEO DE LA VIALIDAD. SE COLOCA CIMBRA METALICA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD PARA EL COLADO DE GUARNICION. SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS. SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

14/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO CON EL COLADO DE GUARNICIONES DEL AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, SE CUENTA CON EL RELLENO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS. SE TIENE COLOCADO LOS REGISTROS ELECTRICOS, LAS PIRAMIDES Y EL FOLIDUCTO NARANJA PARA EL CABLEADO, SE ESTA TRABAJANDO EN EL COLADO DE BANQUETA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703-2022

NOTA DE BITACORA #08

23/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. YA SE ENCUENTRAN COLADAS LAS LUMINARIAS VIAL LED EN SU BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL. SE REALIZA LA RENOVACION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BROCAL. SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

02/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$817,540.04 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO DE \$510,257.74 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 14 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703-2022

NOTA DE BITACORA #11

01/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ADICIONALES ELABORADOS, EXCAVACION EN CORTE, CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, GUARNICION TIPO "L".

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

12/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #13

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$32,059.63 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$6,011.57 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 12 DE MAYO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. TRES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYUA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-FEST-VIAL-0703-2022

NOTA DE BITACORA No. 14

01/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15cm., CARGA Y RETIRO DE LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AEREO 2+1 CAL 6. TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE NO VIENEN EN PRESUPUESTO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 15

12/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 16

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 7,954.62 CON IVA INCLUIDO Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 4,964.77 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 12 DE MAYO DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 17

19/MAYO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA