

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-323-22**

REG. FED. CAUS. **CAB-160929-CU0**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023**

IMPORTE DE CONTRATO **\$ 4,136,241.18**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **20-jul-23**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **20-nov-23**

INICIACIÓN REAL DE LA OBRA: **20-jul-23**

TERMINACIÓN REAL DE OBRA: **06-nov-23**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑIA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$ 1,447,684.41**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1057-20574-5 \$ 1,447,684.41**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1057-20570-9 \$ 413,624.12**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS **1057-20889-0 \$ 412,361.95**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN ROSALES**

, MUNICIPIO DE CULIACÁN

EL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DE 2023**

SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 4,136,241.18
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 20 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023	\$ 509,629.33	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	DEL 11 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2023	\$ 404,681.38	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	DEL 25 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 1,662,345.67	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	DEL 21 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 908,527.31	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	DEL 11 OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 435,340.17	
ESTIMACIÓN No.6 FINIQUITO	DEL 26 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 203,095.60	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 4,123,619.46	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 12,621.72	
SUMAS IGUALES		\$ 4,136,241.18	\$ 4,136,241.18

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE LA SOP

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

SMB
CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V.
C. SAUL MORGAN BRINGAS
REPRESENTANTE LEGAL