

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803C-2022

IMPORTE: \$

1,407,189.72

HOJA: 1 DE 1

PERIODO: DEL 24 DE MARZO DE 2021 AL 19 DE ABRIL DE 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TOTAL ESTIMACION	\$ 1.353.953.97
------------------	-----------------

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

ESTIMACION 01 FINIQUITO									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCIDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
E1	PAVIMENTOS								1,167,201.70
P03	OBRA CIVIL								18,150.95
P03S30	LOSAS								18,150.95
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLA-CRETO "P" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	685.81	685.20	-	685.20	\$	26.49	\$ 18,150.95
P06	OBRAS VIALES								\$ 1,149,050.75
P06S33	PAVIMENTOS PETREOS COLOR Y EMPEDRADOS.								\$ 1,149,050.75
P06S33C012	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR	M2	2,017.30	1,939.85	-	1,939.85	\$	592.34	\$ 1,149,050.75
								SUBTOTAL :	\$ 1,167,201.70
								16 % IVA :	\$ 186,752.27
								TOTAL :	\$ 1,353,953.97

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING HUMBERTO ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP