

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan ✓
Localidad:
Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$432,138.30 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$465,515.83 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 15/05/2023 al 13/07/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	REMODELACIÓN OFICINAS DESPACHO SECRETARIO	
P01	PRELIMINARES	1,775.82 ✓
P03	OBRA CIVIL	35,114.14 ✓
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL	34,900.65 ✓
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	152,535.27 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	88,222.95 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	112,690.60 ✓
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	6,898.87 ✓
	Total Paquete s/IVA:	432,138.30 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00 ✓
	Total de Estimación s/IVA:	\$432,138.30 ✓

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Estimación Anterior				
REMODELACIÓN OFICINAS DESPACHO SECRETARIO									
P01	PRELIMINARES								
P01S36	DESPEGAR PISOS DE LINÓLEUM O LOSETA VINÍLICA Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO.								
P01S36C021	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TON., CONDENSADOR EN AZOTEA A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO A 50.00 MT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,775.82	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,775.82 / 100.00 %
Total Partida:								1,775.82	
P03	OBRA CIVIL								
P03S24	PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO EN MUROS ANTEPECHOS, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS								
P03S24C122	FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.06	\$716.58	0.00	42.0600	42.06	0.00	\$30,139.35 / 100.00 %
P03S24C135	MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A UNA CARA CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD USG O SIMILAR, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA Y REDIMIX. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	M2	6.88	\$723.08	0.00	6.8800	6.88	0.00	\$4,974.79 / 100.00 %
Total Partida:								35,114.14	

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V. /

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A- /

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83 /

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1 /

Tipo de Estimación: Normal /

Importe de la Estimación: \$432,138.30 /

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL										
P11S05	PUERTAS, CORTINAS Y PERSIANAS DE MATERIAL PVC										
P11S05C036	PERSIANA ENROLLABLE TIPO SHEER A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.15x3.45	PZA	2.00	\$8,227.51	0.00	2.0000 /	2.00	0.00	\$16,455.02 /	100.00 %	
P11S05C038	PERSIANA ENROLLABLE TIPO SHEER A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .84x2.35	PZA	1.00	\$4,872.89	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$4,872.89 /	100.00 %	
P11S05C039	PERSIANA ENROLLABLE TIPO SHEER A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.15x1.0	PZA	1.00	\$2,073.20 /	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$2,073.20 /	100.00 %	
P11S05C040	PERSIANA ENROLLABLE A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.18x3.50	PZA	2.00	\$4,014.84	0.00	2.0000 /	2.00	0.00	\$8,029.68 /	100.00 %	
P11S05C041	PERSIANA ENROLLABLE A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.17x1.00	PZA	2.00	\$1,137.16 /	0.00	1.0000 /	1.00	1.00	\$1,137.16 /	50.00 %	
P11S05C042	PERSIANA ENROLLABLE A BASE DE TELA DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION SOLAR, MARCA ADM O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .80x2.40	PZA	2.00	\$2,332.70 /	0.00	1.0000 /	1.00	1.00	\$2,332.70 /	50.00 %	
Total Partida:									34,900.65 /		

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA										
P13S01	PISOS Y ZOCLOS										
P13S01C004	REPARACIÓN DE PISO DE MADERA, INCLUYE: REPARACIÓN, LIJADO, PINTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.56	\$634.96	0.00	48.0900	48.09	0.47	\$30,535.23	99.03	%
P13S01C005	RECUBRIMIENTO A BASE DE DUELA DE MADERA DE CAOBILLA RAURADO DISEÑO TIPO LAMBRIN DE 1/12"X4" TRATADA, INCLUYE: LIJADO Y ACABADO LAQUEADO NATURAL, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE .45 X 2.50	PZA	2.00	\$4,754.94	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$9,509.88	100.00	%
P13S01C008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA DE MADERA SOLIDA PARA PISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	50.00	\$949.94	0.00	34.5600	34.56	15.44	\$32,829.93	69.12	%
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS										
P13S02C013	REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: REPARACIÓN, LIJADO, PINTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAMBIO DE CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$4,626.03	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$23,130.15	100.00	%
P13S02C014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ MARCA PROHOME DE .53 X 10.0	ROLL	4.00	\$3,533.13	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$14,132.52	100.00	%
P13S02C015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ MARCA PROHOME DE .53 X 10.0	ROLL	12.00	\$3,533.13	0.00	12.0000	12.00	0.00	\$42,397.56	100.00	%
Total Partida:									152,535.27		
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
P15S08	PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITTI; VINÍLICA Y ESMALTE										
P15S08C050	PINTURA ESMALTE BASE AGUA EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO BEREL, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.56	\$178.40	0.00	34.5600	34.56	0.00	\$6,165.50	100.00	%
P15S08C109	SELLADOR ACRILICO BEREL DOS MANOS DE PINTURA DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	79.41	\$62.66	0.00	79.4100	79.41	0.00	\$4,977.42	100.00	%

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A-

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P15S08C110	RETIRO DE PAPEL TAPIZ DAÑADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	\$529.74	0.00	17.0000	17.00	0.00	\$9,005.58	100.00	%	
P15S08C111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ MARCA PROHOME DE .53 X 10.0	PZA	2.00	\$3,533.13	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$7,066.26	100.00	%	
P15S08C112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ MARCA PROHOME DE .53 X 10.0	PZA	4.00	\$3,533.13	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$14,132.52	100.00	%	
P15S08C113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ MARCA PROHOME DE .53 X 10.0	PZA	11.00	\$3,533.13	0.00	11.0000	11.00	0.00	\$38,864.43	100.00	%	
P15S08C125	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA MARCA BEREL, COLOR BLANCO DE 0.00 A 6.00 MTS. ALTURA, , INCLUYE: SELLADOR , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.56	\$104.64	0.00	76.5600	76.56	0.00	\$8,011.24	100.00	%	
Total Partida:									88,222.95			
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S13	RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD											
P20S13C002	CABLEADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CENTRO, CONTACTO QUE INCLUYE : CAJAS, TAPAS, CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	16.00	\$1,296.87	0.00	16.0000	16.00	0.00	\$20,749.92	100.00	%	
P20S46	CONEXIÓN Y PRUEBAS DE APAGADORES Y CONEXIÓN Y PRUEBAS DE RECEPTÁCULOS AMBOS CON SUMINISTRO E											
P20S46C050	APAGADOR DOBLE 15 AMP. 120 VOLTS, MARCA LEVITON NO. DE CAT. 5634-W, INCLUYE: TAPA, ACARREOS, CONEXIÓN,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00	\$1,297.48	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$2,594.96	100.00	%	
P20S46C051	APAGADOR DOBLE 15 AMP. 120 VOLTS, LINEA DECORA PLUS MARCA LEVITON NO. DE CAT. 5634-W, INCLUYE: TAPA, ACARREOS, CONEXIÓN,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$625.93	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$625.93	100.00	%	

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A-

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
P20S49	SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES										
P20S49C015	SALIDA PARA CONTACTO POR PISO O PARED, INCLUYE: TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 3/4" AHOGADO POR PISO O PARED, CABLEADO (2-10 , 1-14), REGISTRO METALICO PARA SUS CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$2,709.60	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$8,128.80	100.00	%
P20S49C016	SALIDA PARA CONTACTO POR PISO O PARED, INCLUYE: TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 3/4" AHOGADO POR PISO O PARED, CABLEADO (2-10 , 1-14), REGISTRO METALICO PARA SUS CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE CABLEADO A MESA Y CAJA DE CONTACTOS HORIZONTAL MARCA THORSMAN	PZA	2.00	\$4,678.04	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$9,356.08	100.00	%
P20S51	LUMINARIAS FLUORESCENTES; SLIME LINE; FLUORESCENTES "NOVALUX"; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y P										
P20S51C062	MANGUERA LUMINOSA DE ALTO BRILLO, TECNOLOGIA LED, 60 PIEZAS POR METRO, CONSUMO 5.3W POR METRO, 127V, DRIVER A CADA 150W. MODELO LHSL6RGBEXT, MARCA BRILLANTE ILUMINACION. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$18,791.03	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$18,791.03	100.00	%
P20S51C077	LUMINARIA LED DE 10 WATTS TIPO SUSPENDIDA MODELO SPUTNIK COLOR DORADO/NEGRO CAT. CTLLLED-140/10W30C, INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$6,909.30	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$13,818.60	100.00	%
P20S51C088	LUMINARIA LED DE 12 WATTS PARA SOBREPONER EN TECHO MODELO BERLIN I CAT. YDLED-350/12W/40/B INCLUYE: LUMINARIA COMPLETA, CONEXIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	16.00	\$481.11	0.00	16.0000	16.00	0.00	\$7,697.76	100.00	%

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A-

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
P20S51C091	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOBREPONER DIRIGIBLE EN MURO LED 47W COLOR BLANCO, MOD. ESLED-4002/F, MARCA TECNOLITE, CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE: FOCO, BALASTRO, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$3,329.01	0.00		2.0000 /	2.00	0.00	\$6,658.02 / 100.00	%
P20S51C096	INSTALACIÓN DE PANTALLA TV EXISTENTE SOBRE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: SOPORTE PARA PANTALLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	\$1,107.11	0.00		2.0000 /	2.00	0.00	\$2,214.22 / 100.00	%
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS										
P20S58C008	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO POR MURO Ó PLAFON DE TABLAROCA CON CABLE (2-12, 1-14) MARCA CONDUMEX, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC GRADO ELÉCTRICO DE 16 MM (1/2") Ø, CAJA REGISTRO PARA CONEXIONES DE 2X4", TAPA, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$1,297.01	0.00		4.0000 /	4.00	0.00	\$5,188.04 / 100.00	%
P20S96	ALIMENTADORES ELECTRICOS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN										
P20S96C139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO TABLAROCA, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO S/R DE 1/2" DE DIAMETRO, COPLER, CODO, CONECTOR, CHALUPA 2X4", 2 CABLES THW-LS CAL. 10 AWG PARA FASE Y NEUTRO, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG PARA TIERRA FISICA, TERMINAL DE OJO, CONTACTO DOBLE, MCA. LEVITON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$1,297.48	0.00		11.0000 /	11.00	0.00	\$14,272.28 / 100.00	%

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN EN OFICINAS DE DESPACHO DEL SECRETARIO DE SALUD UBICADOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOÁ.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205A-

Importe del Contrato s/IVA \$465,515.83

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$432,138.30

Periodo de la Estimación: 15/05/2023 al 15/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
P20S96C140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO TABLAROCA, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO S/R DE 1/2" DE DIAMETRO, COPLÉ, CODO, CONECTOR, CHALUPA 2X4", 2 CABLES THW-LS CAL. 10 AWG PARA FASE Y NEUTRO, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG PARA TIERRA FÍSICA, TERMINAL DE OJO, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15 R 2P-3H DE 15 AMP. 125V, MCA. LEVITON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$1,297.48	0.00	2.0000	2.00	3.00	\$2,594.96	40.00	%
Total Partida:									112,690.60		
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO										
P21S09	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REDES DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA.										
P21S09C007	RED DE DUCTOS PARA INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (EQ. PAQUETE DE 7.50 T.R.), FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA DE DIFERENTES CALIBRES, (22, 24 Y 26) AISLADOS TOTALMENTE CON FIBRA DE VIRIO Y RESPALDO DE ALUMINIO, REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO, INCLUYE: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$6,898.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$6,898.87	100.00	%
Total Partida:									6,898.87		

SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO