

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO
KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

FECHA: 13-07-2023

01^o SE PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE A
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS
CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02^o INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION.

FECHA: 17-07-2023

03^o SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION A
MANO PARA FORMAR ZANJAS.

04^o DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA,
MARCO Y ESTRUCTURA METALICA DE MADERA Y
ALUMINIO.

FECHA: 19-07-2023

05^o CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER
KILOMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL FINO O
GRANULAR.


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INA0-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA
ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA CON DOMICILIO
EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.


06^o CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER
KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.


07^o RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION.

FECHA: 24-07-2023

08^o ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 X 0.25 MTS
DE ESPESUR ARMADA CON VARILLA $\frac{3}{8}$ " @
15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO
F'c = 200 KG/CM² T.N.A. $\frac{3}{4}$ ".

09^o DADO DE 35 X 35 CMS, ARMADO CON 6
VARILLAS DE $\frac{1}{2}$ " Y ESTRIBOS DE $\frac{1}{4}$ "
@ 20 CMS CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM²


RESIDENTE SUP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPV-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 24-07-2023

10^o PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION.

11^o PLACA BASE DE 35 X 35 CMS DE $\frac{3}{8}$ " DE ESPESOR CON 2 ANCLAS "U" CON VARILLA CORRUGADA DE $\frac{1}{2}$ " Y DESARROLLO DE 1.20 MTS ANCLADA A DADO DE CONCRETO.

FECHA: 31-07-2023

12^o COLUMNA METALICA DE 3.30 MTS DE ALTURA A BASE DE 2-6 MT-14, SOLDADO A HUESO, SOLDADO A PLACA BASE, CON PLACA SUPERIOR DE 10" X 9" X $\frac{3}{8}$ " ESPESOR.

RESIDENTE  SOP

 SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA
ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA
CULIACAN - NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

13º REINSTALACION DE TECHUMBRE METALICA
EXISTENTE.

14º DEMOLICION DE MURO DE CELOSIA.

15º DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO.

FECHA: 03-08-2023


16º REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS.

17º RENIVELACION DE REGISTRO DE ALBAÑAL.

18º ENRASE DE MURO DE BLOCK.



RESIDENTE SUP



SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU - EST - ADJ - FASP - INAO - 0707 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA,
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO
KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

FECHA: 07-08-2023

19° CASTILLOS DE 15 X 15 CM, ARMADO CON
ARMEX, CONCRETO $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$,
ACABADO APARENTE CON TUNO DE 1"
EN ARISTAS.

FECHA: 08-08-2023

20° LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS DE $\phi 3/8"$ @ 20 CM
EN AMBOS SENTIDOS CON BASTONES DE
 $\phi 3/8"$ @ 20 CM EN SENTIDO LARGO A
 $1/4$ Y BASTONES $\phi 3/8"$ @ 20 CM EN SENTIDO
CORTO, CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ T.M.A. $3/4"$
ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 M DE
ALTURA.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA,
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO
KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA.

FECHA: 14-08-2023

21^o RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL
13-07-2023 AL 13-08-2023.

FECHA: 16-08-2023

22^o APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL, PERIODO
13-08-2023 AL 13-08-2023.


RESIDENTE SUP


SUPERINTENDENTE


CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023


OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE
LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA
ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA
CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 18-08-2023

23^o RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL POR
UN IMPORTE DE \$ 417,910.32
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO.
PERIODO DEL 13-07-2023 AL 13-08-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 21-08-2023

24° PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.50 X 2.20 MTS. FORMADA CON HOJAS DE 0.75 X 2.10 MTS., DE ALTURA A BASE DE PERFIL PTR 1" X 1" CAL. 13 Y LAMINA ESTRIADA CAL. 20, BASTIDOR FORMADO POR 2 PTR VERTICALES Y 3 PTR HORIZONTALES EN CADA HOJA.

FECHA: 23-08-2023

25° VENTANA DE 0.80 X 0.60 MTS., A BASE DE 2 SECCIONES FIJA Y CORREDIZA, A BASE DE ALUMINIO NATURAL 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM.

FECHA: 25-08-2023

26° PISO INTERCERAMIC DE 20 X 20 CMS. MARCA MODELO VALPARAISO GRAPHITE.



RESIDENTE SUP



SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPAU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE KY DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

27^o LAMBRIN DE AZULEJO DE 20 X 20 CMS, MARCA INTERCERAMIC MODELO VALPARAISO.

FECHA: 31-08-2023

28^o APAGADOR SENCILLO DE 15 X 20 V MODELO QUINZINO EVOLUTION COLOR MARFIL MARCA BTICINO.

29^o SALIDAS PARA CONTACTOS DOBLE POLARIZADO CON TAPA 110 VOLTS.

FECHA: 04-09-2023

30^o SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLDUCTO NARANJA DE Ø 3/4"

RESIDENTE SUP

SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-AOT-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

31^o INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-40A
CAT HOA36040 TIPO 1-LINE 18 KV - 480
VOLTS.

FECHA: 06-09-2023

32^o CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, MARCA SQUARED CON ALIMENTACION A 10 M DE DISTANCIA.

33^o SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT INVERTE CAPACIDAD 1.0 TR.



RESIDENTE SOP



SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE R9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.


FECHA: 08-09-2023

34^o PUERTA DOBE ABATIBLE DE 1.80 X 2.50 MTS DIVIDIDO EN 2 HOJAS DE 0.90 X 2.50 MTS CON BASTIDOR A BASE DE TUBO DE FOGO Ø 2", CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS DE ALTURA FIJA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV., 1/8" X 1/2", SUJETA A POSTES LATERALES DE TUBO DE FOGO Ø 2".

FECHA: 11-09-2023

35^o PUERTA PEATONAL DE 0.90 X 2.50 MTS., PARA CERCA, CON BASTIDOR A BASE DE TUBO DE FOGO Ø 2", CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS DE ALTURA FIJA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV., 1/8" X 1/2", SUJETA A POSTES LATERALES.


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU - EST - ADJ - FASP - INAD - 0704 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 13-09-2023

36º RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO DEL 14-08-2023 AL 13-09-2023.

FECHA: 15-09-2023


37º APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL, PERIODO DEL 14-08-2023 AL 13-09-2023.

FECHA: 18-09-2023

38º RECIBO ESTIMACION N° 02 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 162,473.03 MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 14-08-2023 AL 13-09-2023.

" APROBACION DE ESTIMACION "


RESIDENTE SUP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023


OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN-ESTADO DE SINALOA.


FECHA: 22-09-2023

39º TERMINACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEX COLOR BLANCO CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA REFORZADA CON 2 CAPAS DE MALLA POLIESTER REFORZADA.

FECHA: 28-09-2023

40º TERMINACION DE CERCA DE MALLA CICLO-NICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS. DE ALTURA CON CINTA DE PRIVACIDAD, CON POSTES DE TUBO FOGO 2" DE DIAMETRO @ 3.00 MTS. DE SEPARACION Y EL POSTE DE ARRANQUE COMO EN LAS ESQUINAS CON TUBO FO.GO. DE 3" DE DIAMETRO CON TENSORES DE REFUERZO EN AMBOS LADOS DE LAS ESQUINAS MAS BARRA SUPERIOR DE 2" DE DIAMETRO EN SENTIDO LONGITUDINAL.


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INA0-0107-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA,
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO
KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA.


41º RECIBO SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO
POR CANTIDADES ADICIONALES, DICHAS
CANTIDADES NO REBASABN MONTO CONTRATADO.


42º LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

FECHA: 13-10-2023

43º TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

44º SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE
LA OBRA PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD PARA EL PROXIMO 20 DE
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y SI ES EL
CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION.


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0704-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

45º RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 FINIQUITO PERIODO DEL 14-09-2023 AL 13-10-2023.


FECHA: 17-10-2023

46º APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO PERIODO DEL 14-09-2023 AL 13-10-2023.

FECHA: 20-10-2023

47º SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD, SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


RESIDENTE SOP


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPFV-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

48^o RECIBO ESTIMACION N° 03 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 17,806.24 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 14-09-2023 AL 13-10-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

49^o SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



RESIDENTE SOP



SUPERINTENDENTE