

CONT- OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0305-2023.

NOTA NO. I 15/mayo/2023

CON ESTA FECHA SE APERTELA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0305-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA EN BVD. DIEGO CALADEZ AL PUENTE AV. ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE CULACAN PESALES, MUNICIPIO DE CULACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FELME, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ING. FELIPE MIER RAMOS


Monto DE CONTRATO: \$ 6'016,633.68

PLAZA DE EJECUCION:


INICIO: 15/mayo/2023

TERMINO: 15/octubre/2023

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORZA YANER, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0790-A-20, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. FELIPE MIER RAMOS, CON PETER AMPHO, SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.



NOTA NO. 2 15/MAYO/2023.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE USARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SEP-DIR-SEP-DI-0970-2023.

NOTA NO. 3 15/MAYO/2023.

NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 22/MAYO/2023.

PARA ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS EXCAVACIONES PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL TERRAPLEN, DONDE SE ENCUENTRO MATERIAL INESTABLE NO PROPIICIO PARA DICHO DESPLANTE, POR LO QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD RECOMENDU, DESPUES DE UN SONDEO Y ANALISIS DE CALIDAD, QUE LA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE EXCAVACION SERIA MINIMO DE 1-20 m. PROFUNDIDAD.

NOTA NO. 5 22/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES EN DIVERSOS CONCEPTOS EN VIRTUD DE SER NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA. DICHOS CONCEPTOS QUE EXCEDEN AL VOLUMEN AUTORIZADO DEL RESPECTIVO PRESUPUESTO, SERAN FORMALIZADOS MEDIANTE UN CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO.

NOTA NO. 6 31/MAYO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL TOTAL DEL VOLUMEN DE TERRAPIEN HASTA LA ELEVACION QUE MARCA EL PROYECTO AUTOMIZAPC.

NOTA NO. 7 5/JUN/2023

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADO EL 50% DE LOS MUROS EN AMBOS LATERALES. SE TRABAJA EN LA EJECUCION DE LA 2^a CAPA DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO. DE ESPESOR DE 20 CMS.

NOTA NO. 8 12/JUN/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100% DE LOS MUROS LATERALES DE CONCRETO REFORZADO SUBRASANTE DE 20 CMS. EL 100%, COPA DE BASE IMPREGNADA AL 100%.

NOTA NO. 9 15/JUNIO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERICO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EFECTIVIDAD DEL 15/MAYO/2023 AL 15/JUNIO/2023, LA

CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RESUMEN:

IMPORTE TOTAL \$ 2'694,872.26

AMORT. ANTICIPO \$ 943,205.36

DEDUC. CONTRATO \$ 69,694.98

LÍQUIDO A PAGAR \$ 1'681,972.12.

NOTA NO. 10 19/JUNIO/2023

SE AUTORIZA EJECUTAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN VIRTUD DE COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER EL PROYECTO PARA SU MEJOR FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA. LO CUAL REQUERIRÁ EN UNA AMPLIACIÓN DE MONTO A

NOTA NO. 11 19/JUNIO/2023

SE CANCELA LA NOTA NO. 10 DE FECHA 19/JUN/23

NOTA NO. 12 19/JUNIO/2023.

SE CANCELA LA HOJA NO. 6 (SEIS) DE LA PRESENTE BITACORA

NOTA NO. 13 19/JUNIO/2023.

SE INTERPRETA EFECTUAR CONCEPTOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN VIRTUD DE COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER EL PROYECTO PARA SU MEJOR FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA. LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA AMPLIACIÓN DE PUNTO.

NOTA NO. 14 20/JUNIO/2023.

PRESENTA LA CONTRATISTA LOS CONCEPTOS EXTERIOR
DIARIOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, LOS

CUALES INCLUYEN: ALUMBRADO PUBLICO, APARTEADO
DE MUROS, SEÑALIZACION, DEMOLICION DE CARPETA
ASFALTICA, BOMBEO DE CONCRETO, CONCEPTO COMPLE-

NOTA NO. 15 30/JUNIO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS COLADA LA GUARNICION
TIPO 'L', BANQUETA SOBRE EL GASA, 50% PARA
DAL DE 90% LATERAL DERECHO Y 100% BANQUETS
IZQUIERDOS.

NOTA NO. 16 17/JULIO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100% DE BANDA LATERAL DE RECTO DE 90 CM. ALTURA 100 Y. LOSA DE 20 CMS. Y BANQUETAS DENTRO DE LA GASA COMO LAS QUE HAY EN EL LATERAL.

NOTA NO. 7 16/JULIO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16/JULIO/2023 AL 17/JULIO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 1'834,255.70
AMORT. ANTICIPO	\$ [641,989.50]; \$641,989.50
DERUCCIONES	\$ 47,437.65
Liquidado a pagar	\$ 1'144,828.55

NOTA NO. 18 ~~18~~ 31/JULIO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA AL 100%
LOS CONCEPTOS ADICIONALES AL CATALOGO DE LA
PARTIDA PAVIMENTACION:

P01 PRELIMINARES

P03 OBRA CIVIL

P06 OBRAS VIALES

P30 BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES

P34 SEÑALIZACION VIAL

NOTA NO. 19 21/AGOSTO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO AL 100%
LAS CANTIDADES ADICIONALES AL PRESUPUESTO DE
LA PARTIDA PUENTE?

P01 PRELIMINARES



P03 OBRA CIVIL.

CON ESTO CONCLUIREMOS LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS
INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO INCLUYENDO
LAS CANTIDADES ADICIONALES

NOTA NO. 20 22/Agosto/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION AL
MENO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 16/JULIO/2023 AL 21/AGOSTO/2023, LA CUAL
PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 665,071.27
ABORT. ANTICIPO	\$ 232,774.94
DEDUCCIONES	\$ 17,200.12
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 415,096.21



NOTA NO. 21 21/Sept/2023.

EN ESTE PERIODO DE ALREDEDOR DE UN MES SE DIO ESPACIO PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUE ARBORIZAN DES DE EL INICIO DE LA OBRA HASTA EL PRESENTE DIA. CONCEPTOS QUE SE DETALLAN EN LA ESTIMACION NUMERO CUATRO EXTRAORDINARIA.

NOTA NO. 22 23/Sept/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO EXTRAORDINARIA (NO ES FINIQUITO), CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 22/AGOSTO/2023, 22/SEPT/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 761,410.73
ASPORT. ANTICIPA	\$ 287,852.01
DEDUCCIONES	\$ 19,691.66.
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 453,867.06.

NOTA NO. 23 15/OCT/2023.

CON ESTA FECHA SE TERMINA DE EJECUTAR LOS
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y EL TOTAL DE LA
OBRA.

NOTA NO. 24 16/OCT/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NÚMERO
CINCO EXTRAORDINARIA DEFINITIVA, CON UN PERÍODO
DE EJECUCIÓN DEL 23/SEPT/2023 AL 15/OCT/2023
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	≠ 61,023.55
AMORT. ANTICIP	\$ 0.00
DEDUCCIONES	\$ 1,576.20.
Líquido a pagar	≠ 59,447.35

NOTA NO. 25 16/OCT/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO.

