

NOTA #01 25 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA BAJADA A LOS PLATANITOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADI-PEST-VIAL-1804M-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,177,980.17 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Buitramante.
Residente de la S.O.P.


ING. Erick Heimir García Amayo
Superintendente.

NOTA #02 25 DE ABRIL DE 2022.

SE SOLICITA CON ESTA FECHA AL CONTRATISTA DE LA OBRA EN MENCIÓN, OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



3

Humberto Areco B.

BASE.
COMPACTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE
NATURAL, Y A SU VEZ EL MEZCLADO, TENIDO Y
PARA EL POSTERIOR COMPACTACIÓN DEL TERRENO
LO SON EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES,
DE PAVIMENTACIÓN, CON LOS PRELIMINARES COMO
(CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS

NOTA # 03 25 DE ABRIL DE 2022

NOTA # 04 29 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA, A RAZÓN DE 1.50 LT/M^2 , PARA PROTEGER LA CAPA DE MATERIAL BASE Y POSTERIOR A ESTO EL ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE LA SUPERFICIE.

TAMBIEN SE INICIAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EN EL AREA DE VADO SOBRE EL ARROYO.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 05 06 DE MAYO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO $F'Y = 4,200 \text{ KG/CM}^2$, EN ESTRUCTURA, TAMBIEN SE HABITA EL CIMBRAPLAY DE PINO DE $5/8''$, PARA EL VADO.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 06 13 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA $F'C = 300 \text{ KG/CM}^2$, T.M.A. $1 \frac{1}{2}''$ EN LOSAS DE 15 CM^0 DE ESPESOR, CON LO CORRESPONDIENTE COMO SON CONTRAJUNTA DE PVC Y ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE $5/8''$, EN VIALIDAD.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 07 25 DE MAYO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL
VADO EN EL COLADO DE MUROS ARMADO
CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ T.M.A. $3/4''$.

HUMBERTO FREOLA B.

~~EA~~

NOTA # 08 03 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL
COLADO DE GUARNICIÓN TIPO "PECHO PALOMA" CON
CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$, PARA LOSAS DE 15 CM.
DE ESPESOR; EN LA BAJADA A LOS PLATANITOS.

HUMBERTO FREOLA B.

~~EA~~

NOTA # 09 10 DE JUNIO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL COLADO DE LOSA DEL VADO CON CONCRETO ARMADO $F'C = 250 \text{ KG/CM}^2$ T.M.A. $\frac{3}{4}$ Y ACERO DE REFUERZO $F'Y = 4,200 \text{ KG/CM}^2$ DEL No. 3 AL No. 8 ($\phi \frac{3}{8} - \phi 1''$).

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 10 20 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS COLADOS DE LOSA EN BAJADA Y VIALIDAD, CON CONCRETO HIDRÁULICO $F'C = 300 \text{ KG/CM}^2$ T.M.A. $1 \frac{1}{2}''$, EN LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 11 22 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20x15 CM, CON PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO Y EN CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. ACTUALMENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA BAJADA A LOS PLATANITOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, QUEDA CONCLUIDA.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 12 24 DE JUNIO DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 01 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 13 25 DE JUNIO DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#01 (UNO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ ^{1,177,571.60} ~~1,177,571.60~~
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2022
AL 25 DE JUNIO DE 2022, CON UN NÚMERO DE CONTRATO
DEL OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804M-2022, DE LA
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA BAJADA A LOS PLATANITOS,
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.

EA

NOTA #14 25 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACO DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACION EN CALLE EN LA BAJADA A LOS PLATANITOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804M-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,177,980.17 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) NOMBRÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. QUEDANDO EL FINIQUITO DE OBRA DE ESTA MANERA:

CONTRATO		\$ 1,177,980.17
ESTIMACIÓN OI FINIQUITO	\$ 1,177,571.60	
SALDO A CANCELAR	\$ 408.57	
SUMAS IGUALES	\$ 1,177,980.17	\$ 1,177,980.17

HUMBERTO FREOLA B

EA