

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZAREZ -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: ALFA TÉCNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-COMU-1906A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,888,945.23
Importe del Contrato s/IVA: \$13,335,978.49
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 28/06/2023 al 28/12/2023
Periodo de la Estimación: 14/10/2023 al 10/11/2023


Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	1,888,945.23

Total Paquete s/IVA: 1,888,945.23
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$1,888,945.23



ALFA TÉCNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZAREZ -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. ✓

Municipio: Mocorito	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-COMU-1906A-	No. Estimación: 5 ✓
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$13,335,978.49 ✓	Tipo de Estimación: Normal ✓
Contratista: ALFA TÉCNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. ✓	Periodo del Contrato 28/06/2023 al 28/12/2023	Importe de la Estimación: \$1,888,945.23 ✓
		Periodo de la Estimación: 14/10/2023 al 10/11/2023 ✓

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
PAVIMENTACIÓN											
P06 OBRAS VIALES											
P06S05 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,											
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3 ✓	207.00 ✓	\$835.08 ✓	66.60 ✓	140.4000 ✓	207.00 ✓	0.00 ✓	\$117,245.23 ✓	100.00 % ✓	
P06S07 OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100											
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3 ✓	2,593.00 ✓	\$930.17 ✓	1,053.00 ✓	1,540.0000 ✓	2,593.00 ✓	0.00 ✓	\$1,432,461.80 ✓	100.00 % ✓	
P06S17 RIEGO DE IMPREGNACIÓN.											
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT ✓	25,930.00 ✓	\$21.83 ✓	6,660.00 ✓	15,540.0000 ✓	22,200.00 ✓	3,730.00 ✓	\$339,238.20 ✓	85.62 % ✓	

Total Partida: 1,888,945.23 ✓


ALFA TÉCNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO