

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINO BAMP, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 9,614,680.48 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-POST-VIAL-1706-2022 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022, A CARGO DE LOS ASOCIADOS "BOSCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION", S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ARMANDO ZAZUETA LEON Y LA "COMPAÑIA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES", S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. BALDOMERO GARCIA BELTRAN, A QUIEN EN LOS SUCEIVOS SE LES DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO PRESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. REY DAVID CASTELO VIZCARRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. REY DAVID CASTELO VIZCARRA.



SOP

Rey David cv.
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINO BAMP, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-7706-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

27/JUNIO/2022



CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE REY DAVID CASTELO VICARRA.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

27/JUNIO/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

27/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA INICIAR EL CORTE EN 07000 AL 07220.


SOP
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE- CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

30/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA LA CAPA SUBRASANTE DEL 0+000 AL 0+220, POR OTRA PARTE, SE ESTA TRABAJANDO EN LOS TERRAPIENES DEL 0+220 AL 0+630.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTO PARA RECIBIR BASE DEL 0+000 AL 0+220 Y DEL 0+220 AL 0+630 SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE Y SE INICIO CON EL CORTE DEL 0+720 AL 0+760.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTO PARA BASE DEL 0+220 AL 0+630, SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DEL 0+720 AL 0+760, SE TRABAJA EN LOS TERRAPIENES DEL 0+760 AL 1+780, SE INICIO CORTE PARA ALCANTARILLA 0+500.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

18/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTO PARA BASE DEL 0+720 AL 0+760 Y SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DEL 0+760 A 1+780, SE TRABAJA EN EL CORTE DE 1+780 AL 1+784.39.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINO BAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-NIAL-1706-2022.

NOTA DE BITACORA N° 09

25/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTO PARA BASE DEL OT 760 AL 1+180, SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DE 1+180 AL 1+284.39



SOP

Reg David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

27/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTO PARA BASE DEL OT 000 AL OT 630 Y DEL OT 720 AL 1+284.39, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP

Reg David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

30/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,062,227.69 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 662,976.58 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO DEL 2022 AL 27 DE JULIO DEL 2022.


SOP

Reg David C.V.
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1706 - 2022

NOTA DE BITACORA N° 12

30/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL AFINE DE LA BASE HIDRAULICA DEL 0+000 AL 0+220 Y SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA ALCANTARILLA 2 (ESTRUCTURA YA DEMOLIDO) EN EL 1+200 Y TAMBIEN SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE VADO EXISTENTE.



SOP

Ruy David C.V.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

08/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE AFINADA DE 0+000 AL 0+220, SE TRABAJA EN EL ARMADO DE LA BASE DE 0+220 AL 0+440, YA SE TIENE CIMENTACION Y DENTELLON DE ALCANTARILLAS (0+500 Y 1+210) Y SE TRABAJA EN LA CIMBRA DE MUROS Y ALERONES DE LAS MISMAS.



SOP


Ruy David C.V.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

15/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE AFINADA BASE DE 0+000 AL 0+440 Y SE TRABAJA EN EL AFINE DE BASE DE 0+440 AL 0+630, SE TIENEN COLADOS MUROS Y ALERONES DE ALCANTARILLAS Y SE TIENE CIMBRA Y SE TRABAJA EN ARMADO DE ACERO PARA LOSA DE LAS MISMAS ALCANTARILLAS.



SOP

Ruy David C.V.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

22/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE LISTA PARA IMPREGNAR DEL 0+000 AL 0+630, SE TRABAJA ARMADO BASE 0+630 AL 0+820, SE TIENEN COLADAS LOSAS DE LAS ALCANTARILLAS



SOP

Ruy David C.V.

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINO BAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-NIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 16

29/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA APLICANDO AREJO DE IMPREGNACION DE 0400 AL 0430 Y POSTERIORMENTE ARENEAR EL AREA IMPREGNADA.


SOP

Ruy David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

31/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP

Ruy David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

02/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,881,982.36 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,174,616.57 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


SOP

Ruy David C.V.
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE-CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 19

02/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPRIMIDA LA BASE OT630 AL 1+290 Y SE TRABAJA EN LA EXCAVACION PARA DENTELLON DEL VADO DEL OT630 AL OT720 Y LA AMPLIACION DE VADO DEL 1+273 AL 1+290.




Rm David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

09/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL ARMADO DE ACERO DEL VADO OT630 AL OT720 Y AMPLIACION DE VADO DEL 1+273 AL 1+290.



Rm David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

16/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADO EL VADO DEL OT630 AL OT720 Y AMPLIACION DE VADO DEL 1+273 AL 1+290 Y SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA DEL OT600 AL OT630.



Rm David C.V.
CONTRATISTA

OBRAS PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUENTE - CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1706 - 2022

NOTA DE BITACORA N° 22

23/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 0+000 AL 0+630 Y SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DEL 0+720 AL 1+273.

SOP

Rm David C.V.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23

30/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N°03 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

Rm David C.V.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 24

03/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N°03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 4,477,900.32 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 2,794,827.44 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SOP

Rm David C.V.

CONTRATISTA


OBRA PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE- CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU- EST- LP- PEST- VIAL- 1706- 2022

NOTA DE BITACORA N° 25

03/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS CUNETAS DEL LADO IZQUIERDO DEL OT 338 AL OT 460 Y BORDILLOS DEL OT 460 AL OT 540 DEL LADO IZQUIERDO.



Ruy David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 26

10/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN CUNETAS Y BORDILLOS TERMINADOS, SE TRABAJA EN LOS LAVADEROS.



Ruy David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 27

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LOS LAVADEROS TERMINADOS, SE TRABAJA EN LA RAYA CENTRAL Y LATERAL.



Ruy David C.V.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINO BAMP, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 28

24/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE MAYA CENTRAL Y LATERAL TERMINADAS Y VIALETAS COLOCADAS, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES (VELOCIDAD, CURVA, LUZAR) Y DEFENSAS METALLICAS.




SOP

Ray David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 29

31/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y DEFENSAS TERMINADAS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 04 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP

Ray David C.V.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 30

04/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 04 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 2,080,887.89 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,298,511.41 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.



SOP

Ray David C.V.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 31

16/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE EMITIO DICTAMEN PARA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO DE MONTO POR \$ 189,902.19.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 32

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE FIRMO CONVENIO DE AUMENTO DE MONTO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE, EL CONTRATISTA NOS HA CE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 ADICIONAL PARA SU REVISION.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 33

20/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 83,294.74 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 41,911.79 CON PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN ESTA ESTIMACION YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD MEDIANTE EL PROCESO DE LA OBRA.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUERTE - CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-17DE-2022

NOTA DE BITACORA N° 34

30/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE FIRMO DICTAMEN PARA CONVENIO DE DISMINUCION DE MONTO.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 35

03/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE POR PETICION DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE CHINOBAMPO AL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DONDE SOLICITAN AMPLIAR EL VADO A LA ENTRADA DEL PUEBLO, EL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VEREDADO.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 36

10/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, YA SE TIENE TRATAMIENTO DEL TERRENO.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 37

17/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE PRATE DE LA EXCAVACION PARA EL DENTELLON.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL FUENTE - CHINOZAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-VIAL-1706-2022

NOTA DE BITACORA N° 38

24/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE ACERO PARA LOSA Y BENTONITON Y SE TIENE CIMENTA COLOCADA.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 39

31/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADA LA LOSA DE PAVIMENTO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 06 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 40

03/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 06 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA, CON UN IMPORTE DE \$ 130,592.05 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 127,344.67, CON PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023, ASIMISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.


SOP

Ruy David CV.
CONTRATISTA