

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Revestimiento en camino de terracería de la Localidad de Alfonso G. Calderón a la Localidad de Mezquite Alto, ambas del Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad: Sinaloa

Contratista: CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$208,214.40

Importe del Contrato s/IVA: \$1,387,488.71

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Finiquito

Período del Contrato: 25/03/2022 al 30/04/2022

Período de la Estimación: 26/04/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALFONSO G. CALDERÓN A MEZQUITE ALTO	
P01	PRELIMINARES	128,714.40
P06	OBRAS VIALES	79,500.00
Total Paquete s/IVA:		208,214.40

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$208,214.40

CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP.

Nombre de Obra Revestimiento en camino de terracería de la Localidad de Alfonso G. Calderón a la Localidad de Mezquite Alto, ambas del Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva **Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022 **No. Estimación:** 2
Localidad: Sinaloa **Importe del Contrato s/IVA:** \$1,387,488.71 **Tipo de Estimación:** finiquito
Contratista: CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato:** 25/03/2022 al 30/04/2022 **Importe de la Estimación:** \$208,214.40
Periodo de la Estimación: 26/04/2022 al 30/04/2022

		Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		Avance
REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALFONSO G. CALDERÓN A MEZQUITE ALTO										
P01	PRELIMINARES									
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P									
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE	M3	4,826.25	\$12.80	4,032.00	720.0000	4,752.00	74.25	\$9,216.00	98.46 %
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE.	M3/K	24,131.25	\$6.40	20,160.00	3,600.0000	23,760.00	371.25	\$23,040.00	98.46 %
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES									
P06S05C012P	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE, MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	4,826.25	\$133.97	4,032.00	720.0000	4,752.00	74.25	\$96,458.40	98.46 %
Total Partida:									128,714.40	
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C014P	DESPLAME Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.	M2	24,750.00	\$4.25	21,000.00	3,750.0000	24,750.00	0.00	\$15,937.50	100.00 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,712.50	\$113.00	3,150.00	562.5000	3,712.50	0.00	\$63,562.50	100.00 %

CONSTRUCTORA SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO.
SUPERVISOR SOP.