

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE-ALFREDO
V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE
SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-496-22

REG. FED. CAUS.: AUPF7308043K6

CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 28,231,920.04

CONVENIO No.: CONV-01-2023-MI-C2401A-2023

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 1,104,835.26

PERIODO DE CONVENIO: DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 01 DE FEBRERO DE 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 01 DE AGOSTO DE 2023

INICIACIÓN REAL: 01 DE FEBRERO DE 2023

TERMINACIÓN REAL: 01 DE AGOSTO DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 0 DIAS

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 6461-00737-6

IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 9,881,172.01

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 6461-00738-5

IMPORTE DE CUMPLIMIENTO: \$ 2,823,192.00

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 6461-00843-4

IMPORTE DE VICIOS OCULTOS: \$ 2,933,675.53

EN LA LOCALIDAD DE SIETE EJIDOS , MUNICIPIO DE SINALOA , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE-ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 28,231,920.04
MONTO DE CONVENIO:			\$ 1,104,835.26
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	01/02/2023 AL 07/03/2023	\$ 3,644,360.82	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	08/03/2023 AL 07/04/2023	\$ 5,115,225.18	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	08/04/2023 AL 08/05/2023	\$ 5,714,242.48	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	09/05/2023 AL 16/05/2023	\$ 9,974,454.23	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	17/05/2023 AL 23/05/2023	\$ 2,831,104.07	
ESTIMACIÓN No.6 ADICIONAL	24/05/2023 AL 31/05/2023	\$ 455,510.69	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	01/06/2023 AL 15/06/2023	\$ 401,095.64	
ESTIMACIÓN No.8 EXTRAORDINARIA	16/06/2023 AL 30/06/2023	\$ 95,926.93	
ESTIMACIÓN No.9 EXTRAORDINARIA	01/07/2023 AL 25/07/2023	\$ 1,087,671.34	
ESTIMACIÓN No.10 FINIQUITO	26/07/2023 AL 01/08/2023	\$ 17,163.92	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 29,336,755.30	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ -	
SUMAS IGUALES:		\$ 29,336,755.30	\$ 29,336,755.30

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ