

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$844,383.70

Importe del Contrato s/IVA: \$5,853,099.57

No. Estimación: 7

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 17/05/2023 al 17/09/2023

Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	711,174.24
P06	OBRAS VIALES	29,990.26
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	103,219.20

Total Paquete s/IVA: 844,383.70

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$844,383.70


C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

Importe del Contrato s/IVA \$5,853,099.57

Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023

No. Estimación: 7

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$844,383.70

Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Por Ejercer	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.								
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	5,760.00	\$15.88	2,016.00	1,512.0000	3,528.00	2,232.00	\$24,010.56 61.25 %
Total Partida:									29,990.26
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES								
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.								
P30S10C010	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	594.00	\$573.44	240.00	180.0000	420.00	174.00	\$103,219.20 70.71 %
Total Partida:									103,219.20

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

Importe del Contrato s/IVA \$5,853,099.57

Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023

No. Estimación: 7

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$844,383.70

Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.		Anterior						Avance
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO												
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S10	CONCRETO HIDRAÚLICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON											
P05S10C014	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS.	M3	665.00	\$3,527.65	268.80	201.6000	470.40	194.60	\$711,174.24	70.74	%	
Total Partida:										711,174.24		
P06 OBRAS VIALES												
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,											
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	46.00	\$494.19	16.13	12.1000	28.23	17.77	\$5,979.70	61.37	%	

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO