

## BITACORA DE OBRA

FECHA / /

OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA-CUITABOCA, MUNICIPIO

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022

NOTA DE BITACORA #01

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1'627,487.15 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 AL 03 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0306A-2022, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022, A CARGO DE C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. ALFONZO MACHADO ABOYTES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. ALFONZO MACHADO ABOYTES.



SOP



CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA-CUITABOCA  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022

NOTA DE BITACORA #02

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO EL TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, PARA DAR INICIO CON LA EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C" EN EL CAMINO Y LA CUNETAS CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+185.00.



SOP



CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA -CUITABACA,  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-1306A-2022

NOTA DE BITACORA #05

27/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS CON MAQUINARIA RETRO Y MARTILLO. SE LE RECIBE A LA CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS, REVISANDO LOS NIVELES CORRESPONDIENTES CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y CUNETA, SE TRABAJA EL MATERIAL TIPO BASE PARA POSTERIORMENTE HOMOGENIZARLO, TENDERLO Y COMPACTARLO, SOBRE EL CAMINO, TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE EN EL PRESUPUESTO.

SOP

CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA-CUITABRA  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022

NOTA DE BITACORA #08

18/ JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y CUNETAS CON MAQUINARIA. SE CONCLUYE EL TENDIDO Y COMPACTACION DE EL MATERIAL TIPO BASE SOBRE EL CAMINO. SE REALIZAN PREPARACIONES DE COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA CUNETA, DE IGUAL MODO YA SE TRABAJA EN EL COLADO DE CUNETA DONDE YA SE COLOCO LA CIMBRA. SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO, DEBIDO A LOS VOLUMENES ADICIONALES DE ALGUNOS TRABAJOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

25/ JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA CUNETA EN EL CAMINO, SE REALIZAN LAS PREPARACIONES PARA EL COLADO DE LA LOSA, SE COLOCA LA MALLA-LAC ELECTRO SOLDADA SOBRE EL CAMINO Y EL HULE NEGRO PARA EL COLADO DE LA LOSA, TRABAJOS CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE EN PRESUPUESTO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

03/ AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA LOSA EN EL CAMINO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA- CUITABOXA,  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV- EST- ADJ- PEST- VIAL- 1306A- 2022

NOTA DE BITACORA # 11

08/ AGOSTO/ 2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON  
UN IMPORTE DE \$1'291,366.40 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO  
\$805,990.75 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 20 DE JUNIO DEL 2022 AL 03  
DE AGOSTO DEL 2022

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 1306A - 2022

NOTA DE BITACORA # 12

03/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL PARA SU REVISION. SE TRAMITO CONVENIO POR CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CONV-01-2022-CCCT-C1304A 2022, CON UN PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2022 AL 03 DE AGOSTO 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #13

08/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$132,959.11 c/IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$82,984.82 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 20 DE JUNIO DEL 2022 AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA - CUITABOCA  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022

NOTA DE BITACORA #14

03/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO Y LA VADERO EN EL CAMINO. TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS, DEBIDO A QUE NO VIENE EN PRESUPUESTO. LA CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #15

08/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 197,562.28 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 121,345.37 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 20 DE JUNIO DEL 2022 AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #16

17/AGOSTO/2022

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA