

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra RESTAURACIÓN DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,095,307.31 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,161,448.42 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 26/04/2023 al 31/05/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	RESTAURACIÓN DORMITORIOS ISDE	
P01	PRELIMINARES	25,435.38 ✓
P03	OBRA CIVIL	626,314.67 ✓
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS	4,643.49 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	129,910.50 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	177,580.95 ✓
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	131,422.32 ✓
	Total Paquete s/IVA:	1,095,307.31 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,095,307.31 ✓



C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

CONTRATISTA



ARA. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra RESTAURACIÓN DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,161,448.42

Periodo del Contrato 26/04/2023 al 31/05/2023

No. Estimación: 1 ✓

Tipo de Estimación: Normal ✓

Importe de la Estimación: \$1,095,307.31 ✓

Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023 ✓

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
RESTAURACIÓN DORMITORIOS ISDE											
P01	PRELIMINARES										
P01S44	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES										
8	DEMOLICION DE MUROS DE TABLARROCA, NICLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, RETIRO A UN LUGAR DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$17,819.94	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$17,819.94	100.00	%
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL										
9	RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	28.00	\$271.98	0.00	28.0000 ✓	28.00	0.00	\$7,615.44	100.00	%
Total Partida:									25,435.38		
P03	OBRA CIVIL										
P03S24	PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO EN MUROS ANTEPECHOS, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS										
1	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLA ROCA A UNA CARA DE 9 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TORNILLO AUTORROSCABLE S1, TABLARROCA DE 13MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION	M2	182.70	\$528.01	0.00	182.7000 ✓	182.70	0.00	\$96,467.43	100.00	%
2	FABRICACION Y COLOCACION DE PLAFOND DE TABLA ROCA A UNA CARA, INCLUYE: TORNILLO AUTORROSCABLE S1, TABLARROCA DE 13MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION	M2	452.80	\$471.26	0.00	452.8000 ✓	452.80	0.00	\$213,386.53	100.00	%
3	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLA ROCA A DOS CARA DE 9 CM DE ESPESOR, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 6.35, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, TABLARROCA DE 13MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	334.48	\$641.47	0.00	334.4500 ✓	334.45	0.03	\$214,539.64	99.99	%



C.SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra RESTAURACIÓN DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,161,448.42

Periodo del Contrato 26/04/2023 al 31/05/2023


No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal


Importe de la Estimación: \$1,095,307.31

Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023


Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	Avance
4	FABRICACION Y COLOCACION DE CAJILLO PARA DUCTO DE A/A, INCLUYE: TORNILLO AUTOR A UNA CARA, INCLUYE: READYMIX, LIJAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION	ML	58.00	\$846.73	0.00	58.0000	58.00	0.00	\$49,110.34	100.00	%
5	TERMINACION Y DETALLADO DE MUROS DE TABLA ROCA EXISTENTES INCLUYE: READYMIX, LIJA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACA-RREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	127.00	\$303.25	0.00	127.0000	127.00	0.00	\$38,512.75	100.00	%
6	RESANE Y DETALLADO DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTES, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$5,794.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$5,794.54	100.00	%
7	REPARACION Y DETALLADO DE VOLUMEN EN VENTANA DE TABLA ROCA, INCLUYE: RETIRO DE HOJA EN MAL ESTADO, COLOCACION DE NUEVA, MTERIALES, MANO DE OBRA, HRRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO RA SU CORRECTA EJECUCION	ML	24.00	\$354.31	0.00	24.0000	24.00	0.00	\$8,503.44	100.00	%
Total Partida:										626,314.67	
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS										
P12S01	VIDRIERÍA, CRISTALES, LAMINA TRANSLUCIDA, POLICARBONATO										
11	COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO EN VENTANAL(SOLO MANO DE OBRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$4,643.49	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,643.49	100.00	%
Total Partida:										4,643.49	



C.SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra RESTAURACIÓN DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,161,448.42

Periodo del Contrato 26/04/2023 al 31/05/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,095,307.31

Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS											
P15S08	PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI; VINÍLICA Y ESMALTE											
10	APLICACION DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,350.00	\$96.23	0.00	1,350.0000 ✓	1,350.00	0.00	\$129,910.50	100.00	%	
									Total Partida:	129,910.50		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S49	SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES											
12	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS EN MURO CON TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE: CABLEADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SALID	47.00	\$867.24	0.00	47.0000 ✓	47.00	0.00	\$40,760.28	100.00	%	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX 2P+T C/PLCAEN MURO, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	47.00	\$89.68	0.00	47.0000 ✓	47.00	0.00	\$4,214.96	100.00	%	
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 19MM SIN ROSCA PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA CONTACTOS Y ALUMBRADO	ML	150.00	\$71.84	0.00	150.0000 ✓	150.00	0.00	\$10,776.00	100.00	%	
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS											
13	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO CON TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE: CABLEADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SALID	46.00	\$867.24	0.00	46.0000 ✓	46.00	0.00	\$39,893.04	100.00	%	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA PLAFON EN HABITACIONES, INCLUYE: LAMPARA INT. RED. EMP. 18 W 6500K, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	46.00	\$209.63	0.00	46.0000 ✓	46.00	0.00	\$9,642.98	100.00	%	



C.SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra RESTAURACIÓN DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$1,161,448.42 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 26/04/2023 al 31/05/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,095,307.31
Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EMPOTRADO LED 60, INCLUYE: LAMPARA LED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	\$3,493.31	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$17,466.55	100.00	%
P20S61 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SIN GABINETE: QO, CLASE 730; INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB, CLA											
20	INSTALACION DE INTERRUPTOR PARA CIRCUITOS BALANCEO DE CARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN	LOTE	1.00	\$363.04	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$363.04	100.00	%
P20S96 ALIMENTADORES ELECTRICOS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN											
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS	ML	1,250.00	\$35.13	0.00	1,250.0000	1,250.00	0.00	\$43,912.50	100.00	%
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS	ML	270.00	\$39.08	0.00	270.0000	270.00	0.00	\$10,551.60	100.00	%
Total Partida:									177,580.95		
P21 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO											
P21S41											
21	LAMINA(FABRICACION DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24.26, INCUYE: ARMADO Y COLOCACION DE DUCTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	KG	715.00	\$163.26	0.00	715.0000	715.00	0.00	\$116,730.90	100.00	%
22	INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO EN FIRBA DE VIDRO CON ESPESOR DE 1 1/2 EN DUCTO GALVANIZADO , INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	95.00	\$187.36	0.00	78.4128	78.41	16.59	\$14,691.42	82.54	%
Total Partida:									131,422.32		



C.SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA



ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR



ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO