

FECHA 10 10 2022

4

NOTA Nro (5) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE METIO LA TUBERIA DE 12"φ EN TODA LA CAUSE REFORMA Y SE TIENEN LOS POZOS DE VISITA (2 PZAS). YA CASI TERMINADOS Y SE VIENE RELLENANDO LA ZANJA EN CAPAS DE 20 CMS APIZONADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION APLICANDO AGUA PARA HUMEDECER Y QUE HAYA UNA MEJOR COMPACTACION.

YA SE RELLENO TAMBIEN EN EL AREA DEL CANAL Y BORDO DEL MISMO, DONDE QUEDO EL TRAMO DE TUBERIA ENCAJADA Y SE ESTA INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE EL BORDO DEL CANAL (LO QUE A FUTURO SERA EL BLVD. TOPOLOBAMPO)



[Handwritten signature]

NOTA Nro (6)

17/10/2022

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO YA SE TIENE COLADO TODO EL TRAMO DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO PREMECLADO DE F/C=300 KG/CM² NORMAL, TAMBIEN SE COLARON 2 TAPAS METALICAS QUE NO VIENEN CONSIDERADAS EN PRESUPUESTO POR LO QUE SE TENDRA QUE CONSIDERAR COMO UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO.

SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SOBRE EL BORDO DE EL CANAL (LO QUE A FUTURO SERA EL BLVD. TOPOLOBAMPO) Y SE VIENE METIENDO TUBERIA DE 12"φ PARA EL COLECTOR, DE LA CALLE REFORMA EN EL FINCC. CANTERAS HAYIA EL NORTE A LA COLONIA RENATO VEGA A LA CUAL SE LLEGARA A LA 13 CALLE CON 595.00 ML. DE TUBERIA Y 6 POZOS DE VISITA, ESTOS POZOS DE VISITA TODOS TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 3.50 MTS O UN POCO MAS, POR LO QUE SE TENDRA QUE SOLICITAR CONVENIO DE EXEDENTES.



[Handwritten signature]

A hand-drawn diagram of a triangle. Inside the triangle, there are several lines and markings. A line segment connects the top vertex to the bottom-left vertex. Another line segment connects the top vertex to the bottom-right vertex. There are also lines connecting the bottom-left and bottom-right vertices to a point in the center. The diagram is drawn with blue ink on a white background.

~~Rahmatali A.~~

31/10/2022

~~100~~

R. L. Hughes

NOTA N° ⑨ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° ② NORMAL PARA REVISIÓN Y FIRMA EN CARO DE ESTOR BIEN, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 06/10/2022 AL 31/10/2022 Y POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR \$ 707,738.28. SON: SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 38/100 M.N., CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS Y SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 28%.