

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-2508A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,347,962.43
Importe del Contrato s/IVA: \$2,498,081.66
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024
Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 03/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	
P01	PRELIMINARES	207,589.92 ✓
P02	CIMENTACIÓN	7,289.29 ✓
P03	OBRA CIVIL	32,419.24 ✓
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	61,502.30 ✓
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	1,009,736.90 ✓
P18	AGUA POTABLE	29,424.78 ✓
	Total Paquete s/IVA:	1,347,962.43 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00 ✓
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,347,962.43

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-2503A-	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,498,081.66	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 04/09/2023 al 06/01/2024	Importe de la Estimación: \$1,347,962.43
		Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 03/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO												
P01	PRELIMINARES											
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES											
P01S01C065	LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO MECÁNICO EN MONTE TIPO LIVIANO, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	298.86	\$89.05	0.00	298.8600	298.86	0.00	\$26,613.48	100.00	%	
P01S03	DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.											
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	59.77	\$187.53	0.00	59.7700	59.77	0.00	\$11,208.67	100.00	%	
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	298.86	\$16.30	0.00	295.8000	295.80	3.06	\$4,821.54	98.98	%	
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
P01S22C038	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	201.90	\$1,315.85	0.00	114.6600	114.66	87.24	\$150,875.36	56.79	%	
P01S60	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CO											
P01S60C005	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 1KM. DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	262.47	\$94.41	0.00	149.0400	149.04	113.43	\$14,070.87	56.78	%	
Total Partida:									207,589.92			

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPUJ-EST-LP-PEST-MARN-2508A-	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,498,081.66	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 04/09/2023 al 06/01/2024	Importe de la Estimación: \$1,347,962.43
		Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 03/10/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P02	CIMENTACIÓN											
P02S04	LOSA DE CIMENTACIÓN											
P02S04C039	LOSA DE CIMENTACION EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.37	\$1,668.03	0.00	4.3700	4.37	0.00	\$7,289.29	100.00	%	
Total Partida:									7,289.29			
P03	OBRA CIVIL											
P03S15	MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE											
P03S15C068	MURO EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	11.66	\$1,756.80	0.00	11.6600	11.66	0.00	\$20,484.29	100.00	%	
P03S27	CASTILLOS, DALAS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL INDICADA EN CA											
P03S27C1286	COLUMNA DE 40X40 CM. ARMADA CON 10 VARILLAS DE 5/8", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.18	\$2,096.02	0.00	3.0000	3.00	7.18	\$6,288.06	29.47	%	
P03S30	LOSAS											
P03S30C253	LOSA EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	3.40	\$1,660.85	0.00	3.4000	3.40	0.00	\$5,646.89	100.00	%	

Total Partida: 32,419.24

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR


SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-2508A- No. Estimación: 1
 Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$2,498,031.66 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/09/2023 al 06/01/2024 Importe de la Estimación: \$1,347,962.43
 Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 03/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA											
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P											
P04S04C034	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS, DE ALTURA, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	290.10	\$430.96	0.00	142.7100	142.71	147.39	\$61,502.30	49.19	%	
Total Partida:										61,502.30		
P05	CONCRETO HIDRÁULICO											
P05S01	CONCRETO HIDRÁULICO CICLOPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN											
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'c= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTSY ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	497.75	\$3,635.94	0.00	277.7100	277.71	220.04	\$1,009,736.90	55.79	%	
Total Partida:										1,009,736.90		
P18	AGUA POTABLE											
P18S22	TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20 M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACIÓN											
P18S22C073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON DE 6" CLASE A-53 DE 9.00 MTS DE LONG., INCLUYE: 2 CODOS SOLDABLES DE 45°X6" DE 1/4 DE ESPESOR CED 40, BRIDA EN AMBOS EXTREMO CUBIERTA CON PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RP-5 (O SIMILAR), MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$29,424.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$29,424.78	100.00	%	
Total Partida:										29,424.78		



URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ARQ. GILBERTO GAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
EFECTUANDO