

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0303A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$253,585.95/
Importe del Contrato s/IVA: \$1,144,323.38/
No. Estimación: 2/
Tipo Estimación: Finiquito/
Periodo del Contrato: 13/03/2023 al 26/04/2023/
Periodo de la Estimación: 11/04/2023 al 26/04/2023/

Clave	Descripción	Monto
1	RED DE ALUMBRADO PERIMETRAL	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	253,585.95/
Total Paquete s/IVA:		253,585.95/
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$253,585.95/


ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: Elota
 Localidad: La Cruz
 Contratista: ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0303A-2023 No. Estimación: 2
 Importe del Contrato s/IVA \$1,144,323.38 Tipo de Estimación: Finiquito
 Periodo del Contrato 13/03/2023 al 26/04/2023 Importe de la Estimación: \$253,585.95
 Periodo de la Estimación: 11/04/2023 al 26/04/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación					
RED DE ALUMBRADO PERIMETRAL											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUE										
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$430.90	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$861.80	100.00	%
P20S13	RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD										
ALMB001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	831.00	\$66.50	0.00	831.0000	831.00	0.00	\$55,261.50	100.00	%
ALMB002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	62.00	\$94.26	0.00	62.0000	62.00	0.00	\$5,844.12	100.00	%
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	\$1,200.58	0.00	47.0000	47.00	0.00	\$56,427.26	100.00	%
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN										
ALMB014D	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS CON 1 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 35 mm (1-1/4"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	893.00	\$151.39	0.00	893.0000	893.00	0.00	\$135,191.27	100.00	%

Total Partida: 253,585.95

Edgar E. Leal J.
 ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR

[Signature]
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO