

Resumen de Estimación


Nombre de Obra REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA-CUITABOCA, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: SINALOA
Localidad: AGUA CALIENTE DE CEBADA
Contratista: GABRIEL GONZALEZ FONSECA
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$849,549.34
Importe del Contrato s/IVA: \$1,390,931.16
No. Estimación: 1 (UNO) NORMAL
Tipo Estimación: NORMAL
Periodo del Contrato: 17/03/2022 al 17/06/2022
Periodo de la Estimación: 17/03/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Monto
E1	REHABILITACION DE CAMINO	
P01	PRELIMINARES	\$161,920.84 /
P05	CONCRETO HIDRAULICO	\$526,387.00 /
P06	OBRAS CIVILES	\$108,211.50 /
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	\$53,030.00 /
Total Paquete s/IVA:		\$849,549.34 /
iva:		\$135,927.89 /
Total de Estimación C/IVA:		\$985,477.23 /



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP



ARQ. MARIA MARGARITA DAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE



GABRIEL GONZALEZ FONSECA
CONTRATISTA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA-CUITABOCA, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SINALOA
 Localidad: AGUA CALIENTE DE CEBADA
 Contratista: GABRIEL GONZALEZ FONSECA

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022 No. Estimación: 1 (UNO) NORMAL
 Importe del Contrato s/IVA \$1'390,931.16 Tipo de Estimación: NORMAL
 Periodo del Contrato 17/03/2022 al 17/06/2022 Importe de la Estimación: \$849,549.34 S/IVA
 Periodo de la Estimación: 17/03/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	
			Volúmen	P.U.	Anterior					
REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA-CUITABOCA, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.										
E1	REHABILITACION DE CAMINO									
P01	PRELIMINARES									
P01S22	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
P01S22C056	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	58.80	\$801.74	0.00	58.80	58.80	78.48	\$47,142.31	
P01S22C058	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	150.00	\$801.74	0.00	121.98	121.98	0.00	\$97,796.25	
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE EFECTUA CON MAQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS									
P01S30C029	AFINE POR MEDIOS MECANICOS (TRACTOR), EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	483.00	\$35.16	0.00	483.00	483.00	588.00	\$16,982.28	
	Total Partida:PRELIMINARES								\$161,920.84	
P05	CONCRETO HIDRAULICO									
P05S04	CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO									
P05S04C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. EN LOSAS DE 20 CMS. Y DENTELLONES, INCLUYE: COLADO, CURADO, VIBRADO, SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.	M3	175.00	\$5,263.87	0.00	100.00	100.00	104.00	\$526,387.00	
	Total Partida:CONCRETO HIDRAULICO								\$526,387.00	
P06	OBRAS CIVILES									
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD									
P06S35C089	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 1.42 M, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	200.00	\$721.41	0.00	150.00	150.00	105.00	\$108,211.50	
	Total Partida:OBRAS CIVILES								\$108,211.50	

Gabriel Gonzalez F.
 GABRIEL GONZALEZ FONSECA
 CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE
 DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

[Signature]
 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA-CUITABOCA, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SINALOA
 Localidad: AGUA CALIENTE DE CEBADA
 Contratista: GABRIEL GONZALEZ FONSECA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022 No. Estimación: 1 (UNO) NORMAL
 Importe del Contrato s/IVA \$1'390,931.16 Tipo de Estimación: NORMAL
 Periodo del Contrato 17/03/2022 al 17/06/2022 Importe de la Estimación: \$849,549.34 S/IVA
 Periodo de la Estimación: 17/03/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado
					Volúmen	Anterior	Estimación	Estimaciones	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO								
P07S04	MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO								
P07S04C009	MALLA-LAC ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 DE REFUERZO EN FIRMES, PISOS Y LOSAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION EN OBRA, TRASLAPES AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	840.00	\$106.06	0.00	500.00	500.00	520.00	\$53,030.00
Total Partida: ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									\$53,030.00
Sub-Total de Partidas:									\$849,549.34
iva:									\$135,927.89
Total de Partidas:									\$985,477.23

Gabriel Gonzalez F.
 GABRIEL GONZALEZ FONSECA
 CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE
 DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

[Signature]
 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO.
 SUPERVISOR SOP.