

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL ENTRE ALVARO OBREGON Y REY GASPAR, UBICADO EN LA COL. IGNACIO ALLENDE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1807-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$189,737.14

Importe del Contrato s/IVA: \$2,092,960.81

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 26/07/2023 al 26/10/2023

Periodo de la Estimación: 12/10/2023 al 20/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	31,361.63
P06	OBRAS VIALES	158,375.51

Total Paquete s/IVA: 189,737.14

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$189,737.14

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL ENTRE ALVARO OBREGON Y REY GASPAR, UBICADO EN LA COL. IGNACIO ALLENDE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1807-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$2,092,960.81

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 26/07/2023 al 26/10/2023

Importe de la Estimación: \$189,737.14

Periodo de la Estimación: 12/10/2023 al 20/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior						
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	972.00	\$148.31	972.00	211.4600	1,183.46	-211.46	\$31,361.63	121.76	%
Total Partida:										31,361.63	
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	329.00	\$575.89	329.00	275.0100	604.01	-275.01	\$158,375.51	183.59	%
Total Partida:										158,375.51	

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO