

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO ILAMA-EL LLANO DE LOS REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1001A-2023


Importe de la Estimación s/IVA \$543,453.43
Importe del Contrato s/IVA: \$12,284,605.30
No. Estimación: 9
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 16/01/2023 al 14/07/2023
Periodo de la Estimación: 22/07/2023 al 24/07/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION	
P06	OBRAS VIALES	543,453.43

Total Paquete s/IVA: 543,453.43
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$543,453.43


CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO ILAMA-EL LLANO DE LOS REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1001A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$12,284,605.30

Periodo del Contrato 16/01/2023 al 14/07/2023

No. Estimación: 9

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$543,453.43

Periodo de la Estimación: 22/07/2023 al 24/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	%	
PAVIMENTACION												
P06	OBRAS VIALES											
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,											
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	180.00	\$707.00	180.00	26.4000	206.40	-26.40	\$18,664.80	114.67	%	
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.											
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	22,500.00	\$17.55	22,500.00	3,300.0000	25,800.00	-3,300.00	\$57,915.00	114.67	%	
P06S18	RIEGO DE LIGA.											
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALICOS.	LT	6,350.00	\$17.92	6,350.00	649.9960	7,000.00	-650.00	\$11,647.95	110.24	%	

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO ILAMA-EL LLANO DE LOS REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1001A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$12,284,605.30

Periodo del Contrato 16/01/2023 al 14/07/2023

No. Estimación: 9

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$543,453.43

Periodo de la Estimación: 22/07/2023 al 24/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA											
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	635.00	\$5,933.17	18.00	71.4000	706.40	-71.40	\$423,628.34	111.24	%	
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	635.00	\$442.54	635.00	71.4000	706.40	-71.40	\$31,597.36	111.24	%	
Total Partida:									543,453.43			

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO GAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO