

## SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

### Resumen de Estimación

31/05/2022  
Página 1 de 1

**S-05**

**Nombre de Obra** Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en El Batallón, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

**Municipio:** Angostura  
**Localidad:** Angostura  
**Contratista:** CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2022

**Importe de la Estimación s/IVA** \$122,464.23  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$132,663.90  
**No. Estimación:** 1  
**Tipo Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato:** 09/03/2022 al 22/04/2022  
**Periodo de la Estimación:** 25/03/2022 al 08/04/2022


| Clave | Descripción                        | Monto      |
|-------|------------------------------------|------------|
| 1     | REHABILITACION DE POZO             |            |
| P16   | INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA | 122,464.23 |

Total Paquete s/IVA: 122,464.23

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$122,464.23

  
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR SOP

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA  
CENTRO

  
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR  
S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

# **ESTIMACIÓN**

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Página 1 de 1

31/05/2022

Nombre de Obra Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en El Batallón, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2022 No. Estimación: 1  
Localidad: Angostura Importe del Contrato s/IVA \$132,663.90 Tipo de Estimación: Normal  
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. Período del Contrato 09/03/2022 al 22/04/2022 Importe de la Estimación: \$122,464.23  
Período de la Estimación: 25/03/2022 al 04/04/2022

| Clave                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Contrato<br>Volumen | P.U.        | Estimación<br>Anterior | Esta<br>Estimación | Acumulado<br>Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------|
| <b>REHABILITACION DE POZO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |             |                        |                    |                           |             |                |          |
| P16                           | INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |             |                        |                    |                           |             |                |          |
| P16S26                        | BOMBAS Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |             |                        |                    |                           |             |                |          |
| PU001                         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE NX, 22 LPS, HIERRO/ACERO INOXIDABLE, 3 ETAPAS (3 CON RECORTE) DESCARGA DE 4", 20 HP, NEMA 6", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA    | 1.00                | \$51,365.06 | 0.00                   | 1.0000             | 1.00                      | 0.00        | \$51,365.06    | 100.00 % |
| PU002                         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO FRANKLIN SERIE SAND FIGHTER EN 6", ACERO INOXIDABLE/HIERRO, 20 HP, 3 FASES, 230 VOLTS, NEMA 6", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | PZA    | 1.00                | \$55,589.45 | 0.00                   | 1.0000             | 1.00                      | 0.00        | \$55,589.45    | 100.00 % |
| P16S90                        | SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                          |        |                     |             |                        |                    |                           |             |                |          |
| PU005                         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA TRAM DE 4" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                       | TRAM   | 4.00                | \$3,877.43  | 0.00                   | 4.0000             | 4.00                      | 0.00        | \$15,509.72    | 100.00 % |
| Total Partida:                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |             |                        |                    |                           |             | 122,464.23     |          |

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA  
CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICA  
OMAR S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA