

NOTA #01 10 DE OCTUBRE DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE ABRECTORA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPRU-EST-LP-FISE-APDA-2909-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 3,403,397.98 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; CONTRATO A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CINETGHIA, S.A. DE C.V. ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P), SE ANOTAN LAS FIRMAS DE LA RESIDENCIA POR PARTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante
Residente de la S.O.P.

Ing.  Tomas Ramirez M.
Superintendente

NOTA #02 10 DE OCTUBRE DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]

NOTA #03 12 DE OCTUBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA CUENTA CON EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA DE 8" Y 6" SANITARIA ASI COMO LA TUBERIA DE ACERO Y LOS BROCALES Y ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS DEL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS POSTERIORES.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]

NOTA #04 18 DE OCTUBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, ASÍ COMO LA EXCAVACIÓN Y DESPUES COLOCANDO LA PLANTILLA, LA CUAL ES CON PRODUCTO DE BANCO, TAMBIEN SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA INSTALANDO TUBERIA DE P.V.C. DE 8" DE DIAMETRO Y ESTÁ DEJANDO LA PREPARACIÓN PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DONDE SE REQUIERE Y LUEGO ESTÁ HACIENDO EL RELLENO PISONADO TAMBIEN CON MATERIAL DE BANCO, PARA LUEGO COLOCAR LA BANDA PREVENTIVA Y POR ULTIMO EL RELLENO COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #05 26 DE OCTUBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA AL CONTRATISTA QUE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN EN CADA UNO DE LOS TRAMOS, ASI COMO LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ACUERDO AL CATALOGO, USANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN CONSTRUYENDO POZOS DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO AL PROYECTO, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOS BROCALES DE FO.FB. Y SE ENCUENTRA COLOCANDO TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TAMBIEN SE ESTÁ HACIENDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A DONDE NO AFECTE A TERCERAS PERSONAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #06 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS USANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO Y TAMBIEN SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS DE ALBAÑAL EN CADA UNA DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA HIZO LA INTERCONEXIÓN A UN POZO DE VISITA EXISTENTE.

HUMBERTO FREOLA B.

[Handwritten signature]

NOTA #07 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN
DE LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN
#01 (UNO) NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O
APROBACIÓN.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #08 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #01 (UNO) NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 610,305.56 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #09 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA DESPUES COLOCAR LA PLANTILLA LA CUAL ES CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA) Y DESPUES COLOCA LA TUBERIA SOBRE LA PLANTILLA DE ARENA, PARA DESPUES HACER EL RELLENO APISONADO DE IGUAL MANERA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA DESPUES COLOCAR LA BANDA PREVENTIVA Y POR ULTIMO HACER EL RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA COLOCO EL ROTULO INFORMATIVO DE LA OBRA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #10 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS USANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, PLANTILLA APISONADA Y RELLENO APISONADO Y RELLENO COMPACTADO COMO ULTIMA CAPA Y TAMBIEN ESTA CONSTRUYENDO LOS POZOS DE VISITA EN CADA UNO DE LOS TRAMOS DE ACUERDO A LAS PROFUNDIDADES DEL PROYECTO CON SU RESPECTIVO BROCAL DE FO. FO. Y ESCALONES EN LOS POZOS QUE SE REQUIERAN.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]

NOTA #11

27 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC DE TODA LA RED DE ATARJEAS Y SE ENCUENTRA CONSTROYENDO POZOS DE VISITA EN LOS TRAMOS QUE LE FALTAN.

TAMBIEN OBSERVAMOS QUE YA SUMINISTRO LA TUBERIA DE ACERO Y LE HIZO EL PROCEDIMIENTO DE CARDEG Y PINTURA EPOXICA Y SE ENCUENTRA COLOCAN-DO LA EN EL TRAMO DONDE ESTA VENIA PROYECTADA.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA RETIRANDO EL MATERIAL SOBRANTE DEL PRO-DUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO AFECTE A TERCERAS PERSONAS Y DEJAR LIMPIAS LAS CALLES.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #12 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN
#02 (DOS) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APRO-
BACIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.

 29/11/2022

NOTA #13 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN
#02 (DOS) NORMAL CON UN IMPORTE DE \$839,001.70
IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE LA OBRA CONS-
TRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #14 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBEN P.U. EXTRAORDINARIOS, QUE FUERON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, PARA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

EXT-01.- DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACIÓN TIPO MONTES.

EXT 02.- EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO ROCA FIJA.

EXT 03.- REPARACION DE TUBERIA COLAPSADA DE 8" DE DIAMETRO DE CONCRETO QUE ESTA DERRAMANDO AGUAS RESIDUALES INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO EN UN PUNTO DE CONEXION EXISTENTE Y RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.20 MTS A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD MATERIALES Y MANO DE OBRA.

HUMBERTO ARREOLA B.



EXT 04:- POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, HERMÉTICO PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.

EXT 05:- POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD, HERMETICO PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.

EXT 06:- POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, HERMÉTICOS PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.

EXT 07:- SONDEOS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EXISTENTES A MANO.

HUMBERTO ARREOLA B.



EXT 08.- REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE. SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 3.00 MTS DE LONGITUD, COPLES, EXC., RELLENOS Y MANO DE OBRA.

EXT 09.- REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 4" SANITARIO INCLUYE: COPLES DE 4" DE PVC, PEGAMENTO PARA PVC, POLIDUCTO, EXCAVACIONES Y RELLENOS.

EXT 10.- REPARACION DE TOMBAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 MM INCLUYE: CONECTORES DE PVC (DE MANGUERA A MANGUERA), POLIDUCTO, EXCAVACIONES Y RELLENOS.

EXT 11.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 2.25 M DE PROFUNDIDAD, HERMETICO PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Signature]
CARRANZA

EXT 12 = TRABAJOS DE CARDEO PARA APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA EPOXICA (ALQUITRAN DE HULLA) EN TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

EXT 13 = BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.

EXT 14 = CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN TRABES Y COLUMNAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ACTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA.

EXT 15 = BONIFICACIÓN EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE.

EXT 16 = CONSTRUCCION DE CAFAS DE CONCRETO DE 1.15 X 1.15 X 1.00 MEDIDAS INTERIORES Y ESPESOR DE 0.15 MTS ARMADA CON VAR DE 3/8" CON UNA SEPARACION DE 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MARCO DE ACERO DE 4" Y BROCAL DE FO. FO.

EXT 17 = CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DESCARGA ES-
VIEJADA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA DE CONCRETO DE 1.00 X 0.70 X 1.50 Y ESPESOR DE 0.15 MTS ARMADA CON VAR DE 3/8" CON UNA SEPARACION DE 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]

EXT 18: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLOPAC GRIS Y BLANCO PARA PROTECCIÓN DE MUROS, PISO DE FOSA SEPTICA.

EXT 19: SUMINISTRO Y APLICACION DE EMUTEX EN MUROS DE FOSA SEPTICA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA.

EXT 20: IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO CON ADITIVO INTEGRAL (MORTECRETO), 7 KG/M3.

EXT 21: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC DE 6" PARA JUNTAS DE TANQUE.

EXT 22: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 8" X 8" DE DIÁMETRO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE-20.

EXT 23: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 8" DE DIÁMETRO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE-20.

EXT 24: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1.75 MTS DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE-20.

EXT 25: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 0.70 MTS DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE-20.

HUMBERTO ARECHA B.

[Handwritten signature]

EXT 26 = SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILAS PARA FOSA SEPTICA FORMADA CON DOS CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 3", 1 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 3", 1 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 0.50 MTS Y 2 NIPLES DE 3" X 0.30 MTS. INCLOYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

HUMBERTO FREYLA B.

[Handwritten signature]

NOTA # 15 01 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA FOJA SEPTICA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CON LLEVA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA DESPLANTE, RETIRO MATERIAL Y RELLENO COMPACTADO.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Signature]
CERRILLO HUMBERTO

NOTA # 16 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN FOJA SEPTICA DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F_c = 100 \text{ KG/CM}^2$, Y SE CONTINUA CON EL HABILITADO DE CIMBRA Y ACERO DE REFUERZO DE $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ PARA EL POSTERIOR COADO DE LOSA DE PISO CON CONCRETO $F_c = 200 \text{ KG/CM}^2$.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Signature]
CERRILLO HUMBERTO

NOTA # 17 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA EN COLADO DE MUROS PARA FOJA SEPTICA CON CONCRETO $F'C=200 \text{ KG/CM}^2$, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN HABILITADO DE CIMBRA Y ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE TECHO DE FOJA SEPTICA, PARA POSTERIOR COLADO DE ELAS CON CONCRETO $F'C=200 \text{ KG/CM}^2$, UNA VEZ COLOCADOS MARCO Y CONTRAMARCO DE $40 \times 40 \text{ CM}$ Y $65 \times 150 \text{ CM}$ PARA SU MANTENIMIENTO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 19 ~~20~~ 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA CERCA PERIMETRAL DE LA FOJA SEPTICA, CON LA DALA DE DESPLANTE DE 15x20 cm Y LA CERCA CON MALLA DE ALAMBRE No. 10.5 DE 51x51 mm x 2.00 MTS DE ALTURA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 20 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE RECIBEN NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 03 NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 21 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$1,295,557.91 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]

NOTA # 22 01 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LAS CANTIDADES ADICIONALES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 23 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LA RECEPCIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 04 (ADICIONAL) PARA SU RECEPCIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 24 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBA LA ESTIMACIÓN
#04 ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$310,940.94
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA
LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO
DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.

[Handwritten signature]
Humberto Arreola

NOTA # 25 01 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN PARA COBRO LOS P.U. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA S.B.P.; MISMO VOLUMENES QUE FUERON REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 26 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #05 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 27 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APRUEBA LA ESTIMACIÓN #05 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$703,098.11 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022; DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 28 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CON UN IMPORTE DE \$3,403,397.98 IVA INCLUIDO, CON UN CONVENIO No. CONV-01-2022 MI-C2909-2022, IMPORTE DE \$378,069.71 IVA INCLUIDO; CON PERIODO CONTRATADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CON UN No DE CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2909-2022, A CARGO DE LA EMPRESA CINETGHA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. QUEDANDO FINIQUITO DE ESTA MANERA:

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2909-2022	\$3,403,397.98
CONV-01-2022-MI-C2909-2022	\$378,069.71

01 NORMAL	\$610,305.56
02 NORMAL	\$859,001.70
03 NORMAL	\$1,295,557.91
04 ADICIONAL	\$310,940.94
05 FINIQUITO	\$703,098.22

SUMA ESTIMACIONES	\$3,778,904.22
-------------------	----------------

SALDO A CANCELAR	- \$2,563.47
------------------	--------------

SUMAS IGUALES	\$3,778,904.22	\$3,778,904.22
---------------	----------------	----------------

HUMBERTO AREOLA B

[Signature]