

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AV. FRANCISCO MÁRQUEZ, EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. ✓

Municipio: Culiacan ✓

Localidad:

Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO ✓

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2306-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$321,233.03 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$1,417,929.91 ✓

No. Estimación: 2 ✓

Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 03/07/2023 al 03/10/2023

Periodo de la Estimación: 25/09/2023 al 25/10/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES ✓	70,308.40 ✓
P06	OBRAS VIALES ✓	250,924.63 ✓
	Total Paquete s/IVA:	321,233.03 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$321,233.03

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

S. MA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AV. FRANCISCO MÁRQUEZ, EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacán

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2306-2023

No. Estimación: 2

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$1,417,929.91

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Periodo del Contrato 03/07/2023 al 03/10/2023

Importe de la Estimación: \$321,233.03

Periodo de la Estimación: 25/09/2023 al 25/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	612.00	\$137.00	98.80	513.2000	612.00	0.00	\$70,308.40	100.00	%
Total Partida:										70,308.40	
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	163.00	\$53.99	0.00	163.0000	163.00	0.00	\$8,800.37	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AV. FRANCISCO MÁRQUEZ, EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2306-2023
Importe del Contrato s/IVA \$1,417,929.91
Periodo del Contrato 03/07/2023 al 03/10/2023
No. Estimación: 2/
Tipo de Estimación: Normal/
Importe de la Estimación: \$321,233.03
Periodo de la Estimación: 25/09/2023 al 25/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación						
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	217.00	\$453.17	0.00	217.0000	217.00	0.00	\$98,337.89	100.00	%	
P06S07 OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100												
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	217.00	\$662.61	0.00	217.0000	217.00	0.00	\$143,786.37	100.00	%	

Total Partida: 250,924.63

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO