



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023
		IMPORTE:	\$2'610,000.00
ESTIMACIÓN:	02 (DOS NORMAL-INTERMEDIA)	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	21 / AGOSTO / 2023 AL 21 / SEPTIEMBRE / 2023	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

E1	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	\$508,056.63		
P01	PRELIMINARES		\$0.00	\$348,120.44 0.00%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		\$379,455.70	\$379,455.70 100.00%
P22	ALCANTARILLADO		\$128,600.93	\$848,603.93 15.15%
E2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$119,657.90		
P01	PRELIMINARES		\$0.00	\$395,071.67 0.00%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		\$842.30	\$842.30 100.00%
P18	AGUA POTABLE		\$118,815.60	\$277,905.96 42.75%
		SUBTOTAL	\$627,714.53	AVANCE FISICO 93.23%
		IVA (16%)	\$100,434.32	
		TOTAL	\$728,148.85	

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

ELABORA

LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VO. BO.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR/JEFE DPTO. ZONA NORTE



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023 ✓
		IMPORTE:	\$2'610,000.00 ✓
ESTIMACIÓN:	02 (DOS NORMAL-INTERMEDIA) ✓	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	21 / AGOSTO / 2023 AL 21 / SEPTIEMBRE / 2023 ✓	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023 ✓

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E1	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO								\$508,056.63 ✓
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								\$379,455.70 ✓
DES-001 ✓	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45",YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA ✓	65.00 ✓	\$5,837.78 ✓	0.00	65.00 ✓	65.00 ✓	0.00 ✓	\$379,455.70 ✓
P22	ALCANTARILLADO								\$128,600.93 ✓
TAP-001 ✓	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE	PZA ✓	21.00 ✓	\$3,090.89 ✓	0.00	21.00 ✓	21.00 ✓	0.00 ✓	\$64,908.69 ✓
POZ-001 ✓	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.00M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA ✓	2.00 ✓	\$8,914.56 ✓	0.00	2.00 ✓	2.00 ✓	0.00 ✓	\$17,829.12 ✓
POZ-002 ✓	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA ✓	16.00 ✓	\$11,465.78 ✓	0.00	4.00 ✓	4.00 ✓	12.00 ✓	\$45,863.12 ✓

ELABORÓ:

LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VoBo.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA \$508,056.63 ✓
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN \$508,056.63 ✓



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. ✓	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023 ✓
		IMPORTE:	\$2'610,000.00 ✓
ESTIMACIÓN:	02 (DOS NORMAL-INTERMEDIA) ✓	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	21 / AGOSTO / 2023 AL 21 / SEPTIEMBRE / 2023 ✓	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023 ✓

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE								\$119,657.90 ✓
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								\$842.30 ✓
PU014 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 3" X 90° DE PVC HIDRAULICA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ✓	PZA ✓	2.00 ✓	\$421.15 ✓	0.00	2.00 ✓	2.00 ✓	0.00	\$842.30 ✓
P18	AGUA POTABLE								\$118,815.60 ✓
PU012 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE 3" X 3" X 3" X 3" DE PVC HIDRAULICA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ✓	PZA ✓	1.00 ✓	\$642.16 ✓	0.00	1.00 ✓	1.00 ✓	0.00	\$642.16 ✓
PU010 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE 3" HIDRAULICA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ✓	PZA ✓	10.00 ✓	\$231.09 ✓	0.00	10.00 ✓	10.00 ✓	0.00	\$2,310.90 ✓
PU011 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" X 3" X 3" DE PVC HIDRAULICA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ✓	PZA ✓	8.00 ✓	\$586.67 ✓	0.00	8.00 ✓	8.00 ✓	0.00	\$4,693.36 ✓

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA	\$8,488.72 ✓
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$516,545.35 ✓

ELABORÓ:

LIC. JESUS ANTONIO LAZAREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VoBo.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN


OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023 ✓
		IMPORTE:	\$2'610,000.00 ✓
ESTIMACIÓN:	02 (DOS NORMAL-INTERMEDIA) ✓	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	21 / AGOSTO / 2023 AL 21 / SEPTIEMBRE / 2023 ✓	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023 ✓

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
TOM-001 ✓	TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA ✓	50.00 ✓	\$2,189.87 ✓	0.00	50.00 ✓	50.00 ✓	0.00	\$109,493.50 ✓
PU013 ✓	ATRAQUE DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA NORMAL CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 38 MM HECHO EN OBRA, PARA TUBERÍA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO EN CRUCEROS DE AGUA POTABLE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y ACARREOS.	PZA ✓	6.00 ✓	\$279.28 ✓	0.00	6.00 ✓	6.00 ✓	0.00	\$1,675.68 ✓

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA	\$111,169.18 ✓
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$627,714.53 ✓

ELABORÓ:

 LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.


 VoBo.
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE