

OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-2022

OBRA: REPARACION DE SOCAVON UBICADO

EN KM. 22 + 160 DEL CAMINO COSACA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSACA, ESTADO DE SINALOA.


#01. SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

#2. EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO PORA. FECHA: 16-11-2022

#3. EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA) EN SECO DE 0+00 A 400 MTS DE PROFUNDIDAD. FECHA: 18-11-2022

ACERO DE REFUERZO A $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EN ESTRUCTURA INCLUYE - HABILITADO Y ARMADO. FECHA: 22-11-2022


SUPERVISOR S.O.P.


SUPERINTENDENTE

#5. Cimbra y Descimbra con cimbras PLAY DE PINO 05 5/8" ACABADO APARENTE MUROS Y ZAPATAS

FECHA: 08-12-2022

#6. CONCRETO FREMEZCLADO $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ y $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" EN MUROS Y ZAPATAS

FECHA: 12-12-2022

#7. RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL Y 02 ADICIONALES DON 2022 UN PERIODO DE ESTIMACION 09-11-2022 AL 09-12-2022.

FECHA: 13-12-2022


#8. APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL Y 02 ADICIONALES PERIODO DE 09-11-2022 A 09-12-2022

FECHA: 22-11-2022

#9. RECIBO ESTIMACIONES 01 NORMAL Y 02 ADICIONALES POR UN IMPORTE DE \$ 830,737.93 CON IVA INCLUIDO Y \$ 88,902.18 CON IVA RESPECTIVAMENTE MENOS DEDUCCIONES DE CONTRATO. "AUTORIZACION DE ESTIMACION."

FECHA: 14-12-2022


SUPERVISOR S.O.F.


SUPERINTENDENTE

#10º RECIBO SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO.

17 / DIC / 2022

#11º PARAPETO DE ACERO PARA CAUZADA TIPO T-34.3.1 A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR Y UN PASAMANOS CONTUBO DE ACERO DE 3" CED. 40.

20 / DIC / 2022


#12º RECIBO SOLICITUD DE P. U. EXTRAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS.

#13º RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%.

26 / DIC / 2022

#14º MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE...


SUPERVISOR S/D


CONTRALISTA

#15º CONTRATISTA ENTREGA PARA REVISION
ESTIMACION 3 NORMAL.


31 /12 /2022

#16º SE AUTORIZA EST. 03 NORMAL,
PERIODO DEL 10 /12 /2022 AL 31 /12 /2022
IMPORTE S/IVA \$ 130,522.47

#17º SE AUTORIZA CONVENIO MODIFICATORIO ^{01/01/2023}
POR UN IMPORTE DE \$ 201,540.49 C/IVA
PLAZO DEL 01 /01 /2023.

#18º CONTINUAN LOS TRABAJOS AD. 02/01/2023
DE; MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION
DE LA CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE, CUANDO
SE EMPLEE UN MATERIAL FORTO COMPACTADO 100%.

#19º OPERACION DE BACEO CON MEZCLA ^{01/01/2023}
CALIENTE, ABREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS...



Supervisor


Contratista


13 de 01 2023


#20^o OPPU-EST-ADJ- FEST-VIAL-Ø311A- 2022
SE AUTORIZA LA ESTIMACION ADICIONAL
CON PERIODO DEL 01/01/2023 AL 13/01/2023
CON UN IMPORTE DE \$ 54,167.78 S/IVA.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

#21^o CON ESTA NOTA SE 13/01/2022
CANCELA LA NOTA #16, EN LA CUAL SE AUT. EST. 3,
POR MODIFICACIONES EN CANTIDADES ESTIMADAS,
ASÍ COMO TAMBIEN LA NOTA #20, EN LA
CUAL SE AUTORIZO EST. ADICIONAL,
POR MODIFICACIONES; SE HIZO ESTIMACION NORMAL,
TAMBIEN SE ELABORA OS ADICIONAL Y 6 EXT. FIN.


SUPERVISOR S.O.P.



CONTRATISTA


OPU-EST-ADJ-POST-VIAL-0311A-2022

#22. CON ESTA NOTA SE AUTORIZA LA NUEVA ESTIMACION 3 NORMAL, CON PERIODO DEL 10/12/2022 AL 31/12/2022, IMPORTE S/IVA \$97,699.25, SALDO POR EJERCER \$163,384.38, NETO A RECIBIR \$84,088.89

#23 CON ESTA NOTA, SE AUTORIZA LA ESTIMACION 4 NORMAL, CON PERIODO DEL 10/12/2022 AL 31/12/2022, IMPORTE S/IVA \$32,823.16. SALDO POR EJERCER; \$125,309.51, NETO A RECIBIR \$37,090.11.

#24 CON ESTA NOTA, SE AUTORIZA LA ESTIMACION 5 ADICIONAL CON PERIODO DEL 01/01/2023 AL 13/01/2023, IMPORTE S/IVA \$54,167.78, SALDO POR EJERCER \$62,474.89 S/IVA, NETO A RECIBIR \$61,209.59


SUPERVISORA
S.A.


CONTRATISTA

OPU-EST-ADJ-POST-VIAL-03111-2022
25.- ESTO NO CANCELA LAS NOTAS 22, 23
Y 24.

26.- RECIBO ESTIMACION 3 NORMAL (SUSTITUYE ANTERIOR) CON PERIODO DEL 10/12/2022 AL 31/12/2022 CON UN IMPORTE DE \$113,331.13 c/iva, LIQUIDO A PAGAR DE \$84,088.89. SE AUTORIZA.

27.- RECIBO ESTIMACION 4 NORMAL (SUSTITUYE ANTERIOR) CON PERIODO DEL 10/12/2022 AL 31/12/2022. CON UN IMPORTE DE \$38,074.83 c/iva. LIQUIDO A PAGAR \$37,040.18. SE AUTORIZA.

28.- RECIBO ESTIMACION 5 ADICIONAL (SUSTITUYE ANTERIOR) CON PERIODO DEL 01/01/2023 AL 13/01/2023 CON UN IMPORTE DE \$62,834.62 c/iva. LIQUIDO A PAGAR \$61,209.59. SE AUTORIZA.

29.- RECIBO ESTIMACION 6 EXT-FIN LIQUIDO. CON PERIODO 01/01/2023 AL 13/01/2023. CON UN IMPORTE \$62,473.91. LIQUIDO A PAGAR \$60,858.21 SE AUTORIZA.


SUPERVISOR S/P


CONTROLLER

30. SE CITA A CONTRATISTA EN EL
LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO
20 ENERO DEL 2023 PARA REALIZAR
RECORRIDO POR LA OBRA Y VERIFICAR
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y
SI ES EL CASO, LA ENTREGA Y
RECEPCION

26/01/2023

31. SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA JUNTO
CON CONTRATISTA VERIFICANDO TRABAJOS
TERMINADOS Y SU CALIDAD. SE PROCEDE
A LA ENTREGA Y RECEPCION

26/01/2023

32. CON ESTA FECHA SE PRESENTA
FINIQUITO DE OBRA.

33. SE DECLARA CERRADA ESTA OBRA.

