

FECHA 14 NOV. 2022

OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N°01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ALABA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,613,480.15 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711C-2022 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS H2R, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ROSENDO ZARUETA RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JOSE MANUEL CARVAJAL ACEVES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSE MANUEL CARVAJAL ACEVES.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711C-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

14/NOV./2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HUIJERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JOSÉ MANUEL CARVAJAL ACEVES.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

14/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERÁ Y NO SE AUTORIZA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO SE AUTORIZARON A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

14/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO A UBICACIÓN DONDE IRA EL TANQUE ELEVADO.



SOP

CONTRATISTA


OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO
EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTA-
DO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711C-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

21/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVAN COLOCADOS 790 ML
DE TUBERIA DE PVC DE 2", SE TIENE EXCAVACION PARA COLOCA-
CION DE LA MISMA TUBERIA, ESTAN TRABAJANDO DOS FRENTES
PARA PODER SALIR CON LOS TIEMPOS DEL CONTRATO, HAN ESTADO
SALIENDO TRAMOS CON ROCA.



SEP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

28/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVAN COLOCADOS 1,615 ML
DE TUBERIA DE PVC DE 2", SE ESTA COLOCANDO PLANTILLA PARA
ALOJAR TUBO, SIGUEN SALIENDO TRAMOS CON ROCA Y SE ESTA TRABA-
JANDO CON ROTOMARTILLO.



SEP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 07

05/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE
2" DE PVC CON ATRQUES, SE TRABAJA EN LAS CASAS DE VALVULAS
Y LAS VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE.



SEP



CONTRATISTA

OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO
EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO
DE SINALOA.

CONTRATO N° OFPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 0711C - 2022

NOTA DE BITACORA N° 08

07/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN CAJAS DE VALVULAS
TERMINADAS CON PIEZAS ESPECIALES COMO ESPIRAS, CODOES, COPLES, CAM-
PANAS, VALVULAS COMPUERTAS DE 2" Y 4", SE TIENEN ADICIONALES
EN LA EXCAVACION EN ROCA, CARGA Y ACARREOS, RELLENO COMPACTADO,
SUMINISTRO DE LIMO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y EN ALGUNAS PIEZAS
ESPECIALES, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION
N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

10/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 7,226,418.77 Y UN
LIQUIDO A PAGAR DE \$ 765,454.47 CON PERIODO DEL 74 DE NOVIEM-
BRE DEL 2022 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022.



SEP



CONTRATISTA

OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO
EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO
DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA - 0711C - 2022

NOTA DE BITACORA N° 10

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJÓ EN UN TRAMO DE LÍNEA DE 4" EN LA CADA DE VALVULAS CON SUS PIEZAS, SE FIRMO DICTAMEN PARA TRAMITE DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION DE MONTO.


SEP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

17/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SEP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

21/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 20,887.23 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 13,036.51 CON PERIODO DE 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SEP
CONTRATISTA


OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO A TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADI-PEST-APDA - 0711C - 2022

NOTA DE BITACORA N° 13

26/DICIEMBRE/2022



CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL PARA SU REVISION, LOS CONCEPTOS DE ESTA ESTIMACION SON ADICIONALES Y FUERON EJECUTADOS EN EL PERIODO DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL QUE ABARCA DE LA NOTA N° 04 A LA NOTA N° 09.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

29/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 184,902.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 51,959.13 CON PERIODO DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO A TANQUE FIE-
VEDO EN LA LOCALIDAD DE TRINCEMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ES-
TADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711C-2022

NOTA DE BITACORA N° 15

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA
OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N°04
ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, CARR MENCIONADA QUE
ESTOS TRABAJOS YA FUERON EJECUTADOS Y PLASMADOS EN LA NO-
TA DE BITACORA N°08.



SUP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N°16

03/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REHARSA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N°04 ADICIONAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 19,429.30 Y UN LÍPULO
A PAGAR DE \$ 78,926.81, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICI-
EMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA
SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE
EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON
TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.



SUP



CONTRATISTA