

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el ingreso a la localidad de El Palmar de Los Sepúlveda, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.
Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,105,267.34
Importe del Contrato s/IVA: \$1,105,267.34
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 25/06/2022

Clave Descripción Monto

1

VADO INGRESO PALMAR DE LOS SEPULVEDA

P01	PRELIMINARES	113,563.72
P03	OBRA CIVIL	985,897.55
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	5,806.07

Total Paquete s/IVA: 1,105,267.34

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,105,267.34

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE,
S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA
NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el ingreso a la localidad de El Palmar de Los Sepúlveda, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022

No. Estimación: 1

Localidad: Sinaloa

Importe del Contrato s/IVA \$1,105,267.34

Tipo de Estimación: Finiquito

Contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

Importe de la Estimación: \$1,105,267.34

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 25/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
VADO INGRESO PALMAR DE LOS SEPULVEDA										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	492.12	\$11.56	0.00	492.1200	492.12	0.00	\$5,688.91	100.00 %
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
1.1.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B Y C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	196.80	\$455.94	0.00	196.8000	196.80	0.00	\$89,728.99	100.00 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	98.41	\$184.39	0.00	98.4100	98.41	0.00	\$18,145.82	100.00 %
Total Partida:									113,563.72	
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
1.2.2	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ANCLAJE DE VARILLA A DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO.	M2	492.04	\$1,522.29	0.00	492.0400	492.04	0.00	\$749,027.57	100.00 %
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	492.04	\$148.93	0.00	492.0400	492.04	0.00	\$73,279.52	100.00 %
P03S33	DENTELLÓN Y PILASTRAS DE CONCRETO									
1.2.1	DENTELLON DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. DE SECCION 30 X 40 CMS.	ML	161.30	\$1,014.20	0.00	161.3000	161.30	0.00	\$163,590.46	100.00 %
Total Partida:									985,897.55	
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN									
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA									
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	492.04	\$11.80	0.00	492.0400	492.04	0.00	\$5,806.07	100.00 %
Total Partida:									5,806.07	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP