

OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR ARROYO GRANDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOLX, MUNICIPIO DE CHOLX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARriba MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 851,863.08 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011B-2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A CARGO DE LA COMPAÑIA "JAVIER CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V." A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ.


SOP
CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR ARROYO GRANDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011B-2023


NOTA DE BITACORA N° 02

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 03

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 04

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA ALOJAR TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18" Y SE ESTA SUMINISTRANDO LA TUBERIA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR ARROYO GRANDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011B-2023

NOTA DE BITACORA N° 05

08/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA SE TRABAJA EN LA UNION DE TUBERIA CON SOLDADURA EN EL EXTERIOR.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

15/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18", SE TRABAJA EN LOS ATRAQUES DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 1.0 MT.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

22/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN ATRAQUES TERMINADOS, SE TRABAJA EN LAS CAJAS UNION DE 1.50 X 1.50 MT.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR
ALAMO GRANDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO
DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-30118-2023

NOTA DE BITACORA N° 08

30/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL FINIQUITO
PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01
NORMAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 788,950.58 Y UN LIQUIDO A PAGAR
DE \$ 470,394.61 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE DICIEMBRE DEL
2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL
CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BI-
TACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31
DE DICIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA