

MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

2021 - 2024



MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

<b>RAZON SOCIAL:</b>		G Y I DEL PACIFICO S.A. DE C.V. Calle Oro 703 D-5 Lomas del Valle Mazatlan, Sinaloa	
<b>R.F.C.:</b>		GTP-020217-NTS	
<b>RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL</b>		Nº DE CONTRATO: AD-IMP-DOP-RP-2022-051	
<b>LA CANTIDAD DE:</b> \$202,655.55 (Doscientos Dos mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 55/100 m.n.)		FECHA FIRMA CONTR: 11 de mayo del 2022	
		<b>TIPO DE OBRA</b>	
		SERVIS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	
		M.TTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>FECHA INICIO</b> 23 DE MAYO DEL 2022	
		<b>FECHA TERMINACION</b> 22 DE JUNIO DEL 2022	
		<b>MODIFICACIONES</b>	
		No. CONVENIO	
		FECHA INICIO	
		FECHA TERMINO	
		<b>ESTIMACION</b>	
		1 (UNO ADICIONAL)	
		<b>FECHA ELABOR.</b>	
		16-Jun-22	
		<b>PERIODO ESTIM.</b>	
		23-may-22	
		<b>FINANCIERO</b>	
		FISICO 97 %	
		FINANCIERO 97 %	

<b>ENTREGADO SIN IVA</b>	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	
\$490,440.30	\$109,763.04	\$490,440.30	\$0.00	
<b>ANTICIPO</b>				
<b>DESCRIPCION DE LA OBRA</b>		<b>ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION</b>		
DESAROLVE EN CANAL AMPLIACION VILLA VERDE ENTRE JUAN PABLO II Y ARROYO JABALIES, FRACC AMPLIACION VILLA VERDE		IMPORTE	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
		CONTRATADO SIN IVA		
		\$1,401,258.00	\$1,087,649.30	\$1,372,115.40
<b>TOTALES:</b>		\$1,401,258.00	\$284,466.10	\$1,087,649.30
			\$1,087,649.30	\$1,372,115.40
				\$202,655.55
				<b>NETO A PAGAR \$</b>

ELABORA	REVISAR	REVISAR	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
ING. MARTIN GONZALEZ CASTANEDA REPRESENTANTE LEGAL G Y I DEL PACIFICO S.A DE C.V.	ING. FRANCISCO ANTONIO LOUBET GARCIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ING. MORIEGA GALLARDO SUBDIRECCION TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. JOSE SIMON GARCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN



**MAZATLÁN**  
MUNICIPIO DE OBRAS PÚBLICAS

2021 - 2024

**MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS**

**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b> G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V. Calle Oro 703 D-5 Lomas del Valle Mazatlan, Sinaloa GTP-020217-NT5	<b>N° DE CONTRATO:</b> AD-III-DOP-RP-2022-051 <b>FECHA FIRMA CONTR.</b> 11 de mayo del 2022	DESAZOLVE EN CANAL AMPLIACION VILLA VERDE ENTRE JUAN PABLO II Y ARROYO JABALIES, FRACC. AMPLIACION VILLA VERDE PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		1 (UNO NORMAL)
<b>R.F.C.:</b> RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/> MTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FECHA INICIO</b> 23 DE MAYO DEL 2022	<b>FECHA TERMINACION</b> 22 DE JUNIO DEL 2022	<b>FECHA ELABOR.</b> 16-jun-22
<b>LA CANTIDAD DE:</b> \$820,087.57 (Ochocientos Veinte Mil Ochoenta y Siete Pesos 57/100 m.n.)	<b>MODIFICACIONES</b> No. CONVENIO: _____ FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____	<b>PERIODO ESTIM.</b> 23-may-22		15-jun-22
				FISICO 87 % FINANCIERO 74 %
<b>ANTICIPO</b>		<b>IMPORTE DESGLOSADO</b>		
<b>ENTREGADO SIN IVA</b> \$490,440.30	<b>AMORTIZADO</b> \$380,677.26	<b>ACUMULADO DE AMORTIZACION</b> \$380,677.26	<b>SALDO POR AMORTIZAR</b> \$109,763.04	<b>OBRA EJECUTADA</b> IMPORTE ESTIMADO \$1,087,649.30 AMORTIZACION ANTIPO (-) \$380,677.26 SUBTOTAL \$706,972.04 I.V.A. \$113,115.53 SUMA \$820,087.57
<b>DESCRIPCION DE LA OBRA</b> DESAZOLVE EN CANAL AMPLIACION VILLA VERDE ENTRE JUAN PABLO II Y ARROYO JABALIES, FRACC. AMPLIACION VILLA VERDE	<b>IMPORTE CONTRATADO SIN IVA</b> \$1,401,258.00	<b>ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION</b>		
		<b>PRESENTE ESTIMACION</b> \$1,087,649.30	<b>ACUMULADO ANTERIOR</b> \$0.00	<b>DEDUCCIONES</b> 0.2% CAPACITACION ICIC \$0.00 TOTAL DEDUCCIONES: \$0.00
		<b>REVISADO</b> \$1,087,649.30	<b>ACUMULADO ACTUAL</b> \$1,087,649.30	<b>NETO A PAGAR \$</b> \$820,087.57

<b>ELABORA</b> ING. MARTIN GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	<b>REVISADO</b> ING. FRANCISCO ANTONIO LOUBET GARCIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	<b>REVISADO</b> ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	<b>Vo.Bo.</b> ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	<b>AUTORIZA</b> ING. JOSE SIMON GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	<b>Vo.Bo.</b> ING. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	--	---	---	--	--