

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE 2 OBRAS DE DRENAJE EN EL
KM. 5+913.50 Y EN EL KM. 6+581.10 DEL CAMINO
CAITIME-EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE
MOCORITO, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN:	SOP-PC-462-22	REG. FED. CAUS.:	CMA-080506-GMO
CONTRATO No.:	OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0607-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 10,297,994.01
CONVENIO No:	CONV-01-2022-MIE-C0607-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	\$ 1,140,366.27
PERIODO DE CONVENIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023		
INICIACIÓN PROGRAMADA:	14 DE JULIO DE 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		TERMINACIÓN REAL:	31 DE ENERO DE 2023
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERLEY MEXICO FIANZAS	IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 3,604,297.90
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0168-0113411	\$3,604,297.90	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0168-0113411	\$1,029,799.40	
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0168-0158907	\$1,143,838.02	

EN LA LOCALIDAD DE CAITIME-EL PROGRESO MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA
EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**CONSTRUCCIÓN DE 2 OBRAS DE DRENAJE EN EL KM. 5+913.50 Y EN EL KM. 6+581.10 DEL CAMINO CAITIME-EL PROGRESO, EN
EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 14 DE JUL AL 14 DE DIC. 2022		\$ 10,297,994.01
MONTO DE CONVENIO:	DEL 15 DIC. 2022 AL 31 ENE 2023		\$ 1,140,386.27
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	DEL 14 JUL AL 10 AGOS. 2022	\$ 1,195,254.75	
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	DEL 11 AGOS AL 31 DE AGOS 2022	\$ 287,024.68	
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	DEL 01 SEPT. AL 30 SEPT. 2022	\$ 1,167,133.69	
ESTIMACIÓN No. 4 NORMAL	DEL 01 OCT AL 08 OCT. 2022	\$ 1,396,229.72	
ESTIMACIÓN No. 5 NORMAL	DEL 09 OCT. AL 29 NOV. 2022	\$ 3,650,783.95	
ESTIMACIÓN No. 6 NORMAL	DEL 30 NOV. AL 06 DIC. 2022	\$ 775,209.76	
ESTIMACIÓN No. 7 NORMAL	DEL 07 DIC. AL 31 DIC. 2022	\$ 1,265,316.67	
ESTIMACIÓN No. 8 NORMAL	DEL 01 ENE AL 09 ENE 2023	\$ 315,987.46	
ESTIMACIÓN No.9 (EXTRAORDINARIA)	DEL 10 ENE AL 16 ENE 2023	\$ 308,145.71	
ESTIMACIÓN No.10 (ADICIONAL)	DEL 17 ENE AL 23 ENE 2023	\$ 405,562.41	
ESTIMACIÓN No.11 (FINIQUITO)	DEL 24 ENE AL 31 DE ENE 2023	\$ 98,944.52	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 10,865,593.32	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 572,786.96	
SUMAS IGUALES:		\$ 11,438,380.28	\$ 11,438,380.28

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
RESIDENTE DE LA SOP

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.
LIC. JESÚS ANTONIO CÁZAREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL