

NOTA n° 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN IGNACIO ALLENDE ENTRE TEÓFILO NORIS Y MANCUEJÓN JUÁN S. MILLAN-VALLEJO EN LA COL. HACIENDA LIGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROJALITO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NOMINACIÓN A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CLV. SA. DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL 06090-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 735,415.08 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 19-SEPTIEMBRE-2022 AL 31 DE DICIEMBRE-2022, SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



ARQ CESAR CASTRO
RESIDENTE DE LA SQ.



ING. MANUEL DE J. ESPINOZA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

NOTA n° 2


CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (VIALIDAD), SE LE NATURALIZA DEBERÁN PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL. ESTOS OFICIOS SERÁN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN PRESENTAR UNA VUELTA AL MENOS COMO MÍNIMO ESTIMACIONES, PRESENTAR LA CUMPLIMIENTO DE OBRA COMPLETAS Y EXTRAORDINARIAS Y/O VOLUMEN ADICIONALES CON JUSTIFICACIÓN PARA SU REGISTRO Y/O AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. - ASÍ MISMO SOLICITAR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CONVENIOS MODIFICATORIOS SEGÚN SEA EL CASO.




NOTA N° 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TRAZO PARA SUSTITUCIÓN DE PUZO DE AGUA PARA BIE, TUBA DOMICILIARIAS, RED SANITARIA Y DES CARGA SANITARIAS.

Cecilia Caba Mera



NOTA N° 4

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA EN INSTALACIONES REALIZANDO PRUEBAS AL AGU DE AGUA POTABLE PARA REALIZAR INTERCONEXIONES.

Cecilia Caba Mera



NOTA N° 5

04 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE INTERVENCIÓN CONCLUIDA, INICIA COCETE DE CASA Y REPOSICIÓN DE ADUQUIN * PARA INTERCONEXIONES EN CALLE TEORILLO NOROCC.

Cecilia Caba Mera



NOTA NÚ 6

*

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA ULTIMO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CUTE DE CADA Y A FINES Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL SE OBSERVARON CONCEPTOS CON VOLUMENES ADICIONALES SE LE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEBIDO A QUE SON NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS NO CONCRETADOS.

Ces E Cante Mera



NOTA NÚ 7

18 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA BASE ARME Y COMPACTACIÓN, INICIARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ARENOS. POSTERIORMENTE A ESO INICIARA TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE VISITA REGISTRO SALTADOS.

Ces E Cante Mera



NOTA NÚ 8

25 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CUMPLE TRABAJO EN PISO DE VISITA REALIZA TRAZO PARA COLOCACIÓN DE CIMENTA EN GUARNICIÓN Y REMI-VELAR REGISTROS.

Ces E Cante Mera



NOTA No 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMA-
CION NO 1 NORMAL PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION
EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRE-
TO Y OBRAS INCLUIDAS EN CALLEJON IGNACIO
ALLENDE ENTRE TEOFILO NORIS Y MACACA
JUAN S. MILLAN, UBICADO EN LA COLONIA
HACIENDA UJEJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO
OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-06090-2022 CON UN
IMPORTE DE \$247,620.00 IVA INCLUIDO CON UN
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL
19-SEPTIEMBRE-2022 AL 31-OCTUBRE-2022
QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO
\$ 493,795.08.

C. I. Carlos Mora.



NOTA NO 10

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1 (CUMO)
NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN
NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE
BITACORA POR UN IMPORTE DE \$241,620.00
IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROGRESO
DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

C. I. Carlos Mora.



NOTA 11

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA
TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO
PARA GUARNICIONES, TRABAJA EN COLOCACIÓN
DE PARA ALUMBRADO PUBLICO.
Cen L Cusbe Mera

NOTA 12

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA

Cen L Cusbe Mera



NOTA 13

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO
SUMINISTRO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN
DE PIEDRA ATIGUADA.

Cen L Cusbe Mera



NOTA 14

06 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE
TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA
ATIGUADA EN CONCRETO, REALIZA
TRABAJOS DE LIMPIEZA, COLOCACIÓN
DE BROCILES EN PUERTO DE VISITA.

Cen L Cusbe Mera



NOTA 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMA-
CIÓN NO 2 (NORMAL) PARA SUPERVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAQUEN
FACÓN EN CALLEJÓN IGNACIO ALLENDE ENTRE
TEOFILO MORIS Y MALECÓN JUAN S MILLAN,
UBICADO EN LA COLONIA HACIENDA VIEJA,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO,
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA
DEL CONTRATO OPRU-EST-ADI-PAST-VIAL
06990-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 224,655.00
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE LOS
TRABAJOS DEL 01-NOVIEMBRE-2022 AL
07 DE DICIEMBRE-2022, QUEDANDO COMO
SOLDO \$ 269,140.00

Cte. E. Cante Mora



NOTA NO 16

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN
NO 2 (DOS) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS
EN NOTA ANTERIOR CON UN IMPORTE
DE \$ 224,655.00 IVA INCLUIDO PARA
CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Cte. E. Cante Mora



NOTA N° 1

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN N° 3 (ADICIONALES) PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAUIMENTACIÓN EN CALLEJÓN IGNACIO ALLCAY DE ENTRE TEÓFILO MORIS Y MANCERÓN JUAN SIMILAN UBICADO EN LA COL. HACIENDA VIEJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO - ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL 06090 - 2022 CON UN IMPORTE DE \$169,769.88 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 19-SEPTIEMBRE-2022 AL 07-DICIEMBRE DE 2022 CUANDO QUEDA SALDO DE CONTRATO \$99,370.20

Ce E Caba Mora

NOTA N° 18

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN N° 3 (TRES) ADICIONAL CONTRATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$169,769.88 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR EN PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Ce E Caba Mora.