

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

06/12/2023

Página 1 de 1

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN -PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$22,230.28
Importe del Contrato s/IVA: \$15,302,877.00
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Adicional Finiquito
Periodo del Contrato: 02/05/2023 al 02/11/2023
Periodo de la Estimación: 31/10/2023 al 02/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	18,799.96
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	3,430.32
Total Paquete s/IVA:		22,230.28
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$22,230.28


CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA SOP


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación


Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023
Importe del Contrato s/IVA \$15,302,877.00
Periodo del Contrato 02/05/2023 al 02/11/2023
No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: \$22,230.28
Periodo de la Estimación: 31/10/2023 al 02/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
PAVIMENTACIÓN											
P06	OBRAS VIALES										
P06S18	RIEGO DE LIGA.										
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	6,125.00	\$15.42	6,125.00	1,219.1930	7,344.19	-1,219.19	\$18,799.96	119.91	%
Total Partida:									18,799.96		
P34 SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y REFLEJANTE										
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.00	\$34,303.18	2.00	0.1000	2.10	-0.10	\$3,430.32	105.00	%
Total Partida:									3,430.32		


 CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA SOP


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE