

26 MAY 2022

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACOR
RA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMEN
TO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RENDON ENTRE
SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARI
BALDI, EN ESCUNABA, MUNICIPIO DE ESCUNABA, ES
TADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
EN LA ADMINISTRACION NOMBRA AL CONTRATISTA
OBRAS Y SERVICIOS DEL RW, SA DECV. COMO ORGANISMO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CON
TRATO OPPV-EST-LE-REST-VIAL-1805-2022 CON UN
IMPORTE DE \$ 2,127,223.73 IVA INCLUIDO, CON UN PERI
ODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL
26 DE MAYO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022. SE
RECONSTRUYEN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS
DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Per A Catu Aren
ARO CASAR CATRU
PRESIDENTE DE LA SUP




NOTA NO 2

CON ESTA FECHA Y EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA
SE LA HACI ENTREGA DEL INVENTARI Y SE LE NOTIFICA QUE
DEBERA PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO
DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE
SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL,
ESTOS SOBRES DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNAN
DEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETA
RIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION
DE ESTE CONTRATO. PARA LA ENTREGA ESTOS
DOCUMENTOS, COMPARTIVO DE OBRA Y JUSTIFICACION DE
VOLUMENES ADICIONALES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
EN DIRECCION DE SUPERVISION, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PRO
YECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Per A Catu Aren



NTA NO 3 CON ESTA FECHA CONTRATATA DE IMCU + TRAZO DE PROYECTO PARA INICIAR CORTA DE CASA.

Cer + Cota Acu 


NTA NO 4 03 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA INFORMO QUE DURANTE CORTA DE CASA SE OBSERVO LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" MUY SUPERFICIAL, SE LA AUTORIZO REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL INICIO Y TERMINO DE LA CALLE DONDE SE OBSERVO LA PROBLEMÁTICA. CONTINUAR OTRO DIA DE TRABAJO.

Cer + Cota Acu 

NTA NO 5 10 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA YA TENIA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CORTA DE CASA, PATIO DE MATERIAL COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, PARA INICIAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIAL SUPLENIENTE, CONTINUAR CON EL TENDIDO DE DICHO MATERIAL.

Cer + Cota Acu 

NOTA NO 6

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS EN LIMPIEZA POTABILIZADOR Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ASI COMO TRABAJO TENDIDO Y AFIJADO DE MATERIALES SUB AMONTE.

Cer t Ocho Azo




NOTA NO 7

16 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE MATERIALES SUB AMONTE E INICIO SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIALES BASE AL AREA LINDERO COMPACTACION.

Cer t Ocho Azo



NOTA NO 8

30 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES BASE, INICIO TENDIDO DE AREA DE IMPERMEABILIZACION Y TENDIDO.

Cer t Ocho Azo



NOTA NO 9

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTA ESTIMACION
CANTO Y NORMAS PARA SU REALIZACION Y AUTORIZACION
EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION
HIDRANCO EN CALLE JUAN BENDON ENTRE SANDRA -
CORDON Y MARLA DEL POZANU GUANAJUATO, EN RESUMEN
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SIHALOA CONTRATO
OPPU - EST - LP - BEST - VIAL - 1805 - 2022, CON UN IMPORTE
\$ 567,704.77 IVA INCLUIDO CON UN PAGADO DE LOS TRABAJOS
DESDE DEL 26-NOV-2021 AL 13-JUNIO-2022, QUEDANDO
COMO SALDO DE CONTRATO \$ 1,559,578.42.

Cerr A Caba Alan 

NOTA NO 10

20 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1
(CANTO) NORMAS CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR
PARA LOS CONTINUADOS DEL PROCESO DE PAVEN,
CON UN IMPORTE DE \$ 567,704.77 IVA INCLUIDO.

Cerr A Caba Alan 

NOTA NO 11

22 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONTINUA TRABAJOS DE
CANTO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA ENTAMBIOS E -
INICIAN CANTO Y PAVEN DE MOTARIL PARA TRABAJOS DE DRENAJES.

Cerr A Caba Alan 

NOTA N° 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANCOPUNTAS POSTERIOR A TRABAJOS DE CONTACTACION DEL TAPADO, OMBRADO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA VIGILADO, Y GUARNICIONES, Y TRABAJOS DE CERRADO DEL CAO OTROO AL CAO OTROO.

Cer / Coto Aera



NOTA N° 13

04 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TERMINA TRABAJOS DE CARAFATEO Y PINTURA EN GUARNICIONES, DANDO POR TERMINADO TRABAJOS CONTRATADOS, SE LE REALIZAN OBSERVACIONES.

Cer / Coto Aera.



NOTA N° 14

11 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N° 2 (000) MONEDAS PARA SU REVISIÓN DEL OBRAS PAVIMENTO ASFALTICO EN CHILE JUN MENDOZA ENTRE SANCHA CARPALEN Y MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ, EN ESCUERA, MUNICIPIO DE ESCUERA, DISTRICTO DE SINGAPO, DEL CONTRATO OPP-EST-22-EST-VOL-1805-20 22 CON UN IMPORTE DE \$ 1, 269, 477.96 INCLUIDO CON UN IMPORTE DE ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DEL 14-JUNIO-2022 AL 10-JUNIO-20 22. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 290, 040.96.


Cer / Coto Aera



NOTA N° 15

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N° 2 (000) MONEDAS CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 1, 269, 477.96 INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cer / Coto Aera



NOTA NO 16

CON ESTA FECHA SE DADE DE PARTE DE CONTRATISTA PAQUETE DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Con + Cacho Acen

NOTA NO 17

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA DOCUMENTACION PARA SOLICITAR CONVENIO JUDICIAL PARA CUMPLIMIENTO DE OBRERA DOCUMENTAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Con + Cacho Acen

NOTA NO 18




CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTO LA ESTIMACION NO 3 NORMAL PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRERA PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARRON ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN ESCUMBARA, MUNICIPIO DE ESCUMBARA, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OBRERA-FIT-UB-PAVT-VIAL-1805-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 19,970.27 IVA INCLUIDO CON UN PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL 11-JULIO-2022 AL 07-AGOSTO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 270,070.69 IVA INCLUIDO.

Con + Cacho Acen

NOTA NO 19

CON ESTA FECHA SE INICIA LA ESTIMACION NO 3 (TAM) CON OBRAS ADICIONALES EN ESTA ANTARRA POR UN IMPORTE DE \$ 19,970.27 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Con + Cacho Acen

<p>NOTA NO 20</p>					<p>CON ESTA FECHA CONTRATADA PUNTO LA ESTIMACION W 4 ADICIONAL PARA SU PAVIMENTO Y/O INVERNIZACION DE LAS PAVIMENTOS DE SUPERFICIES DE LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RINCON ENTRE CALLES SAN PRA CORDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN EL CANTON MUNICIPAL DE ECUMORAZ, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPRU-EST-18-057-VIGI-1805-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 16,429.87 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 02-AGO-2022 A 15-AGO-2022 QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO -- \$ 253,640.88 IVA INCLUIDO.</p>
		<p>Cen t Ceto Lem</p>			
<p>NOTA NO 21</p>					<p>CON ESTA FECHA SE INVERNIZA LA ESTIMACION W 4 (CUATRO) ADICIONAL CON OTROS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 16,429.87 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAVO EN DIRECCION DA SUPERVISON.</p>
		<p>Cen t Ceto Lem</p>			
<p>NOTA NO 22</p>					<p>CON ESTA FECHA CONTRATADA UN CONTINUA EN INVERNIZAR TRAZADOS CORRESPONDIENTES OBSERVADOS QUEDANDO COMO SALDO SALDO DE CONTRATO OBSERVACION REFINANZA POR AUDITORIAS Y/O SUCESOS CORRESPONDIENTES</p>
		<p>Cen t Ceto Lem</p>			

NOTA N° 23

CON ESTA FECHA CONSTATADA PRONTO DESTI-
MOCION NO 5 EXTRANJEROS-FINQUITO PARA SU ASVI-
DIN Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION
DE LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN
BENSON ENTRE CALLES SALADA CARABON Y MARIA DEL
POBLO GAMBARDI, EN BUCUNARA, MUNICIPIO DE BOGOTÁ,
ESTADO DE BOGOTÁ, DEL CONTRATO OPPV-EST-
LP-957-VIAL-1805-2022 CON UN IMPORTE DE
\$ 253,674.88 IVA INCLUIDO CON UN PAGARO DE LOS TRES
DADOS DEL 16-AGOSTO-2022 AL 26-AGOSTO-2022. QU-
DANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 26.00 IVA INCLUIDO.

Per J. Castro

NOTA N° 24

CON ESTA FECHA SE REALIZO EN DIRECCION DE SUPER-
VISION LA DESTIMACION NO 5 (CINCO) EXTRANJEROS FINQUITO
CONFERENCIADA A CONCEPTO EXTRANJEROS INCLUIDO EN DI-
RECCION DE SUPERVISION LA DIRECCION, POR UN IMPORTE DE
\$ 253,674.88 IVA INCLUIDO PARA CONTINUA PROCESO DE
PAGO.

Per J. Castro

NOTA N° 25

CON ESTA FECHA DE CIERRA ESTA OBRA DE BITUMEN -
DUNDA SE LE DA SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE JUAN BENSON ENTRE CALLES
CARABON Y MARIA DEL POBLO GAMBARDI, EN BUCUNARA
MUNICIPIO DE BOGOTÁ, ESTADO DE BOGOTÁ, EN LA CUAL
ESTA CANTONIA DE DOS JUDICES NUNCA A LA COMPAÑIA -
OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO -
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
OPPV-EST-LP-957-VIAL-1805-2022 CON UN IMPORTE DE
\$ 2,127,223.73 IVA INCLUIDO CON UN PAGARO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DEL 26 DE MAYO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR \$ 26.00 IVA INCLUIDO

Per J. Castro
ALD. OSCAR CASTRO
REVISOR EN LA SUP