

25 mar 2022

Ncha 1

El día de hoy se del apertur a este libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Establecimiento de colect. Niños Héroes entre calle Ecuador y Avenida Amador en la localidad de Atlixco municipio de Amador estado de Sinaloa" bajo el número de contrato OPD-EST-ADJ-PEST-APDA-1805B-2022.

» Datos generales de contrato.


• Importe de contrato: \$41'032,643.75

• Periodo de contrato: inicio: 25/mayo/2025

Termino: 23/dici/2025

El presente contrato fue otorgado para su ejecución a la sociedad mercantil denominada "DARBECO, S.A. DE C.V." que es representada legal al C. Cristian Fernando López Gómez, mismo que designa como representante responsable de obra al Ing. Federico Díaz y por parte de la Secretaría de obra pública se designa al Ing. Tania Tlapa. El mismo contrato se repite para los copiantes del presente contrato son de origen Estático (Programa Estático de obra) de conformidad con el Oficio de Fecundación No. SAF-APD-00-332/2022 con cargo al programa 016 (Infraestructura para el mejoramiento de los servicios públicos) recursos mismos que serán liberados a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Federico Díaz
Superintendente de obra
Ing Federico Díaz


Residente de obra
Ing Tania Tlapa

Nota 2 26/mayo/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble del presente contrato (tramp liberado de obra) para el desarrollo de los trabajos que se indican en el mismo.

Por lo que se le solicita al contratista realice a breves posible el levantamiento y reconocimiento del área y posteriormente elabore el comparativo inicial del mismo para determinar alcances de obra y poder indicar acciones a seguir de acuerdo al resultado de este.

También se le recuerda al contratista que tanto los procedimientos de obra como suministro de materiales de obra son en pleno apego a lo indicado en el presente y/o catálogo de contrato.

Nota 3 26/mayo/2022

Continúan trabajando en demolición y corte de losas de concreto en áreas de colector a sustituir, así como retiro de concretos y excavaciones, al mismo tiempo trabajan en bombas de achique para el colector se encuentre con total nivel de azule y fluj retenido por los tapamientos existentes derivado de los colapsos existentes.

Nota 4 28/mayo/2022

Continúan trabajos en excavaciones y sustitución de tierra de PVC sanitaria 1640, así como empalmado y acostillado de este, también continúan con bombas de achique y limpieza de red.

Federico Díaz
Superintendente de obra
Ing. Federico Díaz


Residente de obra Sr.
Arq. Margarita Camacho

Nota 5 30 Impo 2022

continuar trabajos de excavación, emplazamiento de la - y acortado de obra, q - como señalización de la - misma también trabajan en el muro y balcones de adobe. Se le pide extreme precauciones con señaliza- ción (al contratista) para la obra en un punto de medio trabajo vital de la comunidad.

Nota 6 02/Jano /2022

El día de hoy presenten a firma Estimación #1 con un importe estimado de \$ 871,664.10 menos amortización de anticipo y otros deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir de \$ 547,783.76

Federico Diaz
Superintendente de obra
Ing. Federico Diaz



Resident de obra
Alireza, Ing.

colector Anos Torres, Alhcega Ang.

Nota 7 08/Junio/2022

continúan trabajando en colector, con acostillado y rellenos del mismo. y retiros de material producido de excavación

Nota 8 17/Junio/2022

continúan trabajos en sustitución de colector San. los trabajos del colector tienen una longitud total de 267 m. interconectando a 4 pozos existentes en sustitución de tubería PVC-Sanitario.

Nota 9 27/Junio/2022.

Trabajan en rellenos de colector posterior a los trabajos de acostillado.

Nota 10 05/Julio/2022.

desarman material base para relleno de esta capa en preparación para colado de concreto

los espesores de base existente variaban de 15 a 20 cm. por lo que en reunión de obra se acordó considerar 16 cm. de promedio general ala demolición de concreto

Federico Díaz

Superintendente de obra.
Ing. Federico Díaz.



Presidente de obra SEP
Argemiro Camacho

colectar tirros flores, Alhucig, Ang.

Nota 11 17/Julio/2022

continúan trabajos de relleno con material
capa base para regular concreto de 15cm.
(reposición de losas).

Nota 12 22/Julio/2022

Trabajan en cado de losas de concreto
en reposición de las áreas demolidas.

Nota 13 27 Julio/2022.

El día de hoy concluyen trabajos del
Presente contrato.

Presentan Estimación #2 Finalizado por un
importe de \$ 139,979.65. menos amigrita-
ción de anticipo y otras deducciones de
contrato quedando un importe neto a recibir
por \$ 96,728.68

Con esta nota se cierra la presente Bitacora.

Federico Díaz
Superintendente de obra
Ing. Federico Díaz


Presidente de obra
Angel Argueta Camacho