

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE PRESIDENTE EULALIO GUTIERREZ Y PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO

Importe de la Estimación s/IVA \$740,713.36

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: \$1,285,818.97

Localidad:

No. Estimación: 2

Contratista: DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1912-2023

Periodo del Contrato: 21/12/2023 al 03/02/2024

Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 25/01/2024

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	29,052.54
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	522,255.76
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	189,405.06

Total Paquete s/IVA: 740,713.36

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$740,713.36

DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE PRESIDENTE EULALIO GUTIERREZ Y PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1912-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,285,818.97

Periodo del Contrato 21/12/2023 al 03/02/2024

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$740,713.36

Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 25/01/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
PAVIMENTACIÓN												
P03	OBRA CIVIL											
P03S30	LOSAS											
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	450.00	\$36.47	0.00	305.5500	305.55	144.45	\$11,143.41	67.90	%	
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA											
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	226.00	\$81.87	0.00	170.4000	170.40	55.60	\$13,950.65	75.40	%	
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	50.00	\$88.28	0.00	44.8400	44.84	5.16	\$3,958.48	89.68	%	
Total Partida:									29,052.54			
P05	CONCRETO HIDRÁULICO											
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT											
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO. ACABADO RAYADO. VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	104.00	\$5,021.69	0.00	104.0000	104.00	0.00	\$522,255.76	100.00	%	
Total Partida:									522,255.76			

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE PRESIDENTE EULALIO GUTIERREZ Y PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: DAZO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1912-2023 **No. Estimación:** 2
Importe del Contrato s/IVA \$1,285,818.97 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 21/12/2023 al 03/02/2024 **Importe de la Estimación:** \$740,713.36
Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 25/01/2024

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior					
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	346.00	\$480.69	0.00	200.0000	200.00	146.00	\$96,138.00	57.80 %
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	192.00	\$513.67	0.00	181.5700	181.57	10.43	\$93,267.06	94.57 %
Total Partida:									189,405.06	

DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ESTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO