

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TÉROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: El Fuerte
 Localidad:
 Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
 Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$438,123.07
 Importe del Contrato s/IVA: \$23,536,896.10
 No. Estimación: 10
 Tipo Estimación: Extraordinaria-Finiquito
 Periodo del Contrato: 23/01/2023 al 23/07/2023
 Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 23/07/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	438,123.07

Total Paquete s/IVA: 438,123.07
 Ajuste por Redondeo: \$0.00
 Total de Estimación s/IVA: \$438,123.07

SMB
CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO

 SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TÉROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

Importe del Contrato s/IVA \$23,536,896.10

Periodo del Contrato 23/01/2023 al 23/07/2023

No. Estimación: 10

Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito

Importe de la Estimación: \$438,123.07 ✓

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 23/07/2023

Clave	Descripción	Contrato		P.U.	Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
		Unida	Volúmen		Anterior					
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA PRESFORZADA SECCION DE 10.60X1.40X0.30 MTS., FABRICADA CON CONCRETO F'C= 350 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, Y TORONES DE ACERO DE 1/2" FPU=19000KG/CM2 INCLUYE: FABRICACIÓN EN TALLER, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, CARGA PARA TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO	PZA	0.00	\$117,886.41	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$235,772.82	0.00 %
EXT-002	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECANICOS USANDO MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES A PRIMERA ESTACIÓN	M3	0.00	\$551.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$551.17	0.00 %
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 RR 24 HRS, REV10, TMA 3/4", T.D. INCLUYE: VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.00	\$5,107.19	0.00	0.9100	0.91	0.00	\$4,647.54	0.00 %
EXT-004	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: RECUPERACIÓN, ALMACENAMIENTO, CARGA Y ACARREOS DE LA COMPUERTA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$7,460.83	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$7,460.83	0.00 %
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METALICAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	\$310.45	0.00	120.0000	120.00	0.00	\$37,254.00	0.00 %
EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METALICA DE 2 CRESTAS, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, FIJACIÓN, ALINEAMIENTO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	0.00	\$1,961.68	0.00	38.0000	38.00	0.00	\$74,543.84	0.00 %

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TÉROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

No. Estimación: 10

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$23,536,896.10

Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 23/01/2023 al 23/07/2023

Importe de la Estimación: \$438,123.07

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 23/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
					Anterior	Estimación	Anterior	Estimación					
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL COLA DE PATO PARA DEFENSA METALICA DE DOS CRESTAS, INCLUYE: MATERIALES,, AMO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	\$1,263.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	1.00	0.00	\$1,263.52	0.00 %	
EXT-008	TAPONAMIENTO EN ENTRADA DE ESTRUCTURA DE TOMA DE COMPUERTA EN CANAL EXISTENTE, PARA BLOQUEAR EL PASO DEL AGUA HACIA LA AMPLIACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: MATERIAL DE RELLENO, COSTALERA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	0.00	\$9,385.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	1.00	0.00	\$9,385.06	0.00 %	
EXT-009	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, INCLUYE: OPERACIÓN Y EQUIPO	M2	0.00	\$6.13	0.00	10,683.1000	10,683.10	0.00	10,683.10	0.00	\$65,487.40	0.00 %	
EXT-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ADICIONAL PARA DEFENSA METALIZA DE DOS CRESTAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	\$1,756.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	1.00	0.00	\$1,756.89	0.00 %	
Total Partida:											438,123.07		

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM FIGUEROA CASTRO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE