

Nota 1.

El día de hoy se aportará el presente libro de bocanilla para seguimiento de la obra que tiene por nombre "Pavimentación en Blvd. 21 de marzo entre calle Justo Pérez y calle Faranca, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa", bajo el contrato N° OPPU-EST-CP-PEST-VIAL-1304-2022

#### » Datos Generales de contrato.

- Periodo de contrato: Inicio: 25 /abril/2022  
Término: 25 /agosto/2022
- Importe de contrato: ₡ 3'418,739.82 CIVIA.

El presente contrato fue adjudicado mediante licitación pública a los contratistas asociados. COFECA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. que cuenta con representante legal al C. Teófilo Félix Ibarra y a la sociedad mercantil denominada COMATRO S.A DE C.V. quien tiene como representante legal al C. Sonathan Alfredo Martínez Trujillo.

Ambas empresas acuerdan nombrar como representante legal al C. Teófilo Félix Ibarra de la compañía COFECA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo relacionado con el presente contrato, así como todos los trámites, estimaciones, y facturas a cobro de berán sus a nombre de COFECA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V.

Designan para parte de los contratistas como superintendente de obra al Ing. Juan Bautista Espinoza Espinoza y como residente de obra de la secretaría de obras Poblanas (SOP) se asigna a la Arq. Margarita Camacho Baca 02.

B Espinoza

Superintendente de obra  
Ing. Juan Bautista Espinoza

Residente de obra  
Arq. Margarita Camacho

Pav. Blvd. 21 de Marzo

Nota 2

25 /abril/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de la obra para inicio de los trabajos del presente contrato. (tramo de obra), sin afectación para el desarrollo del mismo.

Para lo que se le pide realice a la brevedad el levantamiento y recorrido amén de tramo para la elaboración del comparativo y definir metas de control.

Recordándole al contratista que todo procedimiento constructivo y calidad de materiales deberán ser en pleno acuerdo a las especificaciones del Proyecto del presente contrato.

Nota 3

29 /abril/2022

De acuerdo al levantamiento previo de los trabajos de obra se aprecia que las profundidades de los pozos de visita de contrato no se acogen a las necesidades reales de obra así como algunos trabajos necesarios de ejecutar que no vienen contemplados. Por lo que se deben tramitar para su análisis y lo aprobación ante la dirección de este Departamento como lo son:

- ▷ Demolición de acarrillón existente.
- ▷ Demolición de banquetas existentes.
- ▷ Som. de mat. para banquetas (cemento).
- ▷ Demolición y retiro de pozos de visita existente.
- ▷ Construcción de pozos de visita con agote desprov. reg.
- ▷ Intercconexión de red agua potable agot. exist.
- ▷ Cala y desenrave y retiro de árboles que caen en agot. de vigabilidad.
- ▷ Som. de colocación en Bereich concreto

El análisis de los presentes conceptos deberán hacerse en tiempo y forma para las consideraciones que de estos se deban tomar en torno al manejo presupuestal que de aquí se den be-

Superintendente de obra

Ing. Juan Bautista Espinoza

Residente de obra SEP

Ayuntamiento Camacho

PAU - Blvd. 21 de Mayo.

Nota 4. 04/ mayo / 2022

Al drade hoy continuar trabajos en retiro edemelaciones de banquetas y aceramientos existentes, así como sustitución de red de drenaje sanitario y agua Potable. Estos trabajos fueron posteriores a la apertura de caja pues así lo decidió el contratista por la demora en el suministro de la tubería de las redes.

Aqua Potable PVC-H 3"φ.

Drenaje Sanitario & Descargas PVC-S 6"φ  
Añejos PVC-S 8"φ.

Nota 5 09 / mayo / 2022

Continuar trabajos en red de agua Potable PVC-H 3"φ y Drenaje Sanitario PVC-S 8"φ 6"φ

Nota 6 13 / mayo / 2022

A este día continuar trabajando en construcción de pozo de visita y descargas sanitarias así como tomar demolidores.

B E Díezza

Subsecretario de obra.  
Ing. Juan Bautista Espinoza.

Residente de obra SCD  
Arg. Margarita Camacho

Nota 7

17 | Mayo | 2022

Continúan trabajos de interconexión de redes e inician trabajos de tratamiento de farrón natural.

en donde se los indica que en los puntos donde la fibra de las descargas quedó muy excesiva se deberá tratar de mano manual para no dañar la fibra.

Nota 8

23 | Mayo | 2022

Aurínen en conformación de capa sobre rasante en CPO derecho q conformación de base CPO Izquierdo.

Nota 9

27 | Mayo | 2022

Continúan trabajos de afine de capa base ambos cuerpos para impregnación, ya se cuenta en tramo con personal q dirija para iniciar con trabajos de guarniciones.

Nota 10

31 | Mayo | 2022

A este día trabajan en codo de guarniciones ambos cuerpos al llegar a la cual se preparan para alumbrado público -

B. Espinoza  
Supervisor de obra.  
Ing. Juan Bachilo Espinoza

  
Presidente de obra S.C.P.  
Arq. Jorganta Camacho

Opción de revisión de acuerdo

FECHA

Pav. Blvd. 21 de marzo.

Nota 11 02 | Sept 2022

Hoy presentan estimación #1 a firma con un impate estimado de + 1'605,573.85 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un impate neto a recibir de + 1'002,091.54.

B Espinoza

Superintendente de obra  
Ing Juan Bautista Espinoza.

~~Residente de obra SCP  
Agt Margarita Camacho~~

Nota 12 08 | Sept 2022

Continúan trabajos en sellado de banquetas y  
cada dos de estos así como limpieza para cimbrar  
losas (barrido de base) (impregnado).

Se le recuerda al contratista que tanto las calidades  
como respeto de materiales y mano de obra  
así como acabados deberán ser en dentro a precios  
descuentos de contrato (trabajos debida ejecutados).

~~M. Espinoza~~

Residente de obra SCP  
Agt Margarita Camacho

B Espinoza

Superintendente de obra  
Ing Juan Bautista

Nota 13. 15/Janio/2022

Aldia de hoy continúan trabajando en colado de  
juntas y banqueros así como rellenos de eskras  
últimas.

El contratista deberá continuar con verificación  
de control de calidad permanente en obra.

Nota 14. 23/Janio/2022

continúan trabajos en colado de losas en  
calzada de vialidad (ambos extremos).

Nota 15. 01/Febrero/2022

Esk dia presentan estimación #2 normal  
por un importe de + 1'337,623.55 meno amar-  
tizaciòn de anticipo y otros deducciones de  
control quedando un importe neto a recabar  
por + 831,861.60

B. Espinoza

Superintendente de obra  
Ing. Juan Bustista E

Residente de obra S.C.P.  
Agustina Camacho

Nota 16

15/08/2022.

Continúan trabajos de celdas en losas y guarniciones  
así como cancelación de pozos de visita y registro.

Nota 17

31/08/2022.

Continúan trabajos en celdas de losas. Este día presentan Est.  
Sobrabo para quitar el de +329,945.27 para recibir +205,962.67

Nota 18

13/Agosto/2022

Continúan trabajos en celdas de concreto hidráulico  
y trabajos de alumbrado público.

Nota 19

25/Agosto/2022.

El día de hoy conducen los presentes  
trabajos (trabajos del presente contrato), con  
impresión final de obra.

Nota 20

29/Agosto/2022.

El día de hoy presentan: Guarniciones acero  
con los siguientes datos:

H. Estimación	Importe Estimado	Importe a recibir
Est. 4 Tardío	+ 48,650.07	+ 30,314.4
Est. 5 Finaliz.	+ 171,483.18	+ 133,106.28

Con esta nota se cierra el presente  
trabajo de bitácora.

B. Díaz

Supervisante de obra  
Ing. Juan Bautista

Noll

Residente de obra  
Dir. Proyecto Camac