


NOTA #01

29 DE AGOSTO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE LE DA APERTURA A ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2208C-2022, CON UN IMPORTE DE \$588,485.10 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA, SE ANOTAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de S.O.P.




Superintendente.

NOTA # 02

29 DE AGOSTO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 03

29 DE AGOSTO DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS CON LA DEMOLICIÓN DEL TANQUE
EXISTENTE CIMENTACIÓN, CONTRATRES,
COLUMNAS, LOSAS, MUROS, ETC; PARA SU
POSTERIOR INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 04

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA EN LAS EXCAVACIONES PARA
LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE, TAMBIEN SE
TRABAJA EN EL HABILITADO DE ACERO PARA ZAPATAS.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #05 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL COLADO DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN PARA LA ESTRUCTURA DE CONCRETO DE TANQUE.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #06 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN CONTRATRAYES Y COLUMNAS, CIMBRADO, ACERO Y COLADO DE ESTOS ELEMENTOS.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 07 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADA CON ACERO DE REFUERZO PARA EL POSTERIOR DESPLANTE DEL MURO PERIMETRAL, CON CASTILLOS Y DALA DE CERRAMIENTO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 08 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EL APLANADO DE MUROS, ASI COMO EL SUMINISTRO DEL TANQUE ROTOPLAS DE 22,000 LTS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL
DESIMBRADO DE LOS ELEMENTOS COLADOS
CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$, COMO LO
SON LOSA, CONTRATRAES, COLUMNAS, ZAPATAS,
DADOS, ETC.

HUMBERTO ARREOLA B

NOTA # 10 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


SE ANOTA CON ESTA FECHA LA RECEPCIÓN
DE LOS NÚMEROS GENERADORES, PERTENECIENTES
A LA ESTIMACIÓN # 01 (UNO) NORMAL PARA
SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B

NOTA # 11 01 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN # 01 (UNO) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$530,635.41 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 01 DE OCTUBRE DE 2022, DEL CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2208C-2022, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #12 02 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE CONCRETO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #13 10 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN PIEZAS ESPECIALES PARA INSTALACIÓN HIDRAULICA DEL TANQUE, COMO LOS EMPAQUES PLOMO, CODO DE FIERRO GALVANIZADO, NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULA COMPUERTA 2" VASTAGO FIJO, EMPAQUE NEOPRENO, ETC.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 16 27 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
02 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 18,933.63
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 DE
OCTUBRE DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022,
CON UN NO. DE CONTRATO OPPU-EST-ADI-PEST-APDA-2208C-20
DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COACUYOL,
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 17 02 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN PARA PAGO
LOS VOLUMENES ADICIONALES, LOS CUALES
FUERON NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN Y OPERACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 26 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS
NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES
A LA ESTIMACIÓN # 03 (TRES) FINIQUITO
PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 19 27 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN # 03 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 38,811.73 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022, DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 20 27 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2208 C-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 588,485.10 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 20 DE AGOSTO DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS A LA EMPRESA C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA, QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

MONTO CONTRATADO		\$588,485.10
ESTIMACIÓN #01 NORMAL	\$530,635.41	
ESTIMACIÓN #02 NORMAL	\$18,933.65	
ESTIMACIÓN #03 FINIQUITO	\$38,811.73	
SUMA DE ESTIMACIONES	\$588 380.79	
SALDO QUE SE CANCELA	\$104.31	
SUMAS IGUALES	\$588,485.10	\$588,485.10

HUMBERTO AREOLA B.

NOTA # 21

27 DE OCTUBRE DE 2022

NOTA ACLARATORIA

HACIENDO NOTA ACLARATORIA EN LA PRESENTE
BITACORA, LA MODIFICACION DEL IMPORTE DE LA
ESTIMACION # 3 FINIQUITO DEL CONTRATO

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2208C-2022

CANCELANDO ASI NOTAS, # 19, 20 DONDE SE

AUTORIZAN ESTIMACION # 3 E IMPORTE DEL MISMO

POR \$ 38,811.73, QUEDANDO ASI UN NUEVO IMPORTE

POR \$ 35,859.89 CON UN LIQUIDO A PAGAR

DE \$ 21,311.87, SAIDO DE CONTRATO \$ 3,056.15

PERIODO DE ESTIMACION, 02 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2022.

HUMBERTO AREOLA P.

