

Resumen de Estimación

Nombre de Obra FORMACIÓN DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,512,568.34

Importe del Contrato s/IVA: \$1,512,568.34

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 09/03/2023 al 10/04/2023

Periodo de la Estimación: 09/03/2023 al 10/04/2023

Clave	Descripción	Monto
1	TERRACERIAS	
P01	PRELIMINARES	92,791.39
P06	OBRAS VIALES	1,419,073.23
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	703.72
	Total Paquete s/IVA:	1,512,568.34

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,512,568.34

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra FORMACIÓN DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-

Importe del Contrato s/IVA \$1,512,568.34

Periodo del Contrato 09/03/2023 al 10/04/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: \$1,512,568.34

Periodo de la Estimación: 09/03/2023 al 10/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
TERRACERIAS											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	2,001.54	\$46.36	0.00	2,001.5400	2,001.54	0.00	\$92,791.39	100.00	%
Total Partida:										92,791.39	
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,237.86	\$59.94	0.00	3,237.8600	3,237.86	0.00	\$194,077.33	100.00	%
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,493.60	\$350.64	0.00	3,493.6000	3,493.60	0.00	\$1,224,995.90	100.00	%

Total Partida:

1,419,073.23

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra FORMACIÓN DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-

Importe del Contrato s/IVA \$1,512,568.34

Periodo del Contrato 09/03/2023 al 10/04/2023

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

1

Finiquito

\$1,512,568.34

09/03/2023 al 10/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL										
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	549.78	\$1.28	0.00	549.7800	549.78	0.00	\$703.72	100.00	%
Total Partida:										703.72	

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO