

NOTA NO. 1 07/Julio/2022. CONT-2906-2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2906-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA, ENTRE AV. ANTONIO RABASA Y PABLO DE VILLAVICENCIO, UBICADA EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE CUHACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUHACAN, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 6'940,435.79 INCL. IVA.

CONTRATISTAS:

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V.
EN SOCIEDAD CON IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:


C. JOSÉ MARIANO ROMERO DE LA ROCHA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO : 07 JULIO 2022.
TERMINO : 07 DICIEMBRE 2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE AS-
TORCIA YÁÑEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-
1046-A-2022, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTI-
NUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE
OBRA AL C. ING. JOSÉ MARIANO ROMERO DE LA ROCHA,
CON PODER ADECUADO Y SUFICIENTE PARA DEDICAR LOS
TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION
SE REGISTRA SU FIRMA:



NOTA NO. 2 07/JULIO/ 2022.

CONT-2906-2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-1040-DI-2022.

NOTA NO. 2 07/JULIO/ 2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE DA VICIO FORMAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO.

NOTA NO. 3 14/JULIO/ 2022.

LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUIACAN, SEÑALA REUBICACION LATERAL DE UN TRAMO DE LA LINEA DE DRENJE SANITARIO DE 8" ϕ DIAM. LO QUE NOS PROVEE CANTIDADES ADICIONALES EN ALGUNOS CONCEPTOS, MISMO QUE SON AUTORIZADOS EN VIRTUD DE SER NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE DRENJE SANITARIO. POR OTRA PARTE SE HAN INICIADO LAS EXCAVACIONES PARA LA LINEA DE DRENJE SANITARIO DE 8" ϕ DIAM. Y PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS DE 6" ϕ DIAM.

NOTA NO. 4 22/JUL/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA TERMINADO EL RECONOCIMIENTOS TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, Y DE LAS INSTALACIONES TANTO HIDRAULICAS, COMO SANITARIAS. TENEMOS UN AVANCE DEL 50% EN LA EJECUCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO 8" ϕ DIAM. Y DESGANCHES SANITARIOS 6" ϕ DIAM. POCOS DE VISITA DE MUERTAS PROFUNDIDADES, SEGUN PROYECTO.

NOTA NO. 5 29/JUL/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LO REFERENTE A LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DE 8" ϕ DIAM Y 6" ϕ DIAM. PUE SANITARIO RESPECTIVAMENTE. SE TRABAJA EN EL TERMINADO DE LOS POCOS DE VISITA.

NOTA NO. 6 ⁰⁶ 6/ AGOSTO/ 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADOS LOS SIGUIENTES POZOS DE VISITA DE LA UNED DE ATAYEAS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.50m profundidad.

Km 0+305 → 1.0 pza.

POZO DE VISITA 1.75m prof. → 4.0 pzas.
Kms. 0+002.7, 0+119.5, 0+372.60, 0+382.30.

POZO DE VISITA 2.0m prof → 1.0 pza. Km 0+224

POZO DE VISITA 3.0m profundidad → 3.0 pzas.
Km 0+213.10, 0+214.80, 0+193.05.

CAJA DE CAIDA 1.50m prof. → 1.0 pza. (Km 0+111.95)

NOTA NO. 7 06/ AGOSTO/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO - NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/ JULIO/ 2022 AL 6/ AGOSTO/ 2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL ₡ 668,215.90 IVA. IVA.

AMONT. ANTICIPO ₡ 233,875.57

DEDUCC. CONTRATO ₡ 17,281.45

LÍQUIDO A PAGAR ₡ 417,058.88

NOTA NO. 8 24/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EN AGUA POTABLE UN AVANCE DEL 50% EN TOTAL. PROMEDIO. ESTAMOS EJECUTANDO TODO PVC (S.I) 150MM DIAM. (RD-26-0). TOMAS DOMICILIARIAS DE 8.0MTS. CON ARMADURAS DE BRONCE 3X 1/2".



NOTA NO. 9 06/SEPT/2022.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS EL 100% DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 10 07/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA TENEMOS AUTORIZADA LA ESTIMACION NUMERO 005 - ADYUNTA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/AGO/2022 AL 06/SEPT/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$ 584,878.29
Import. Anticipo	\$ 204,707.40
DEDUCC. CONTRATO	\$ 15,126.16
Liquido a pagar	\$ 365,044.73.



NOTA NO. 11 08/SEPT/2022.

EN VIRTUD DE SER NECESARIOS, SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA, CONEXION CON ALC. SANITARIO DE 4" Ø DE REGISTRO NUEVO AL PRE-EXISTENTE, CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A CUADRO DE MEDICION PRE-EXISTENTE.

NOTA: LA AUTORIZACION DE ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICA SOLICITUD Y/O AUTORIZACION DE AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO.

NOTA NO. 12 08/SEPT/2022.

SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES EN DIVERSOS CONCEPTOS EN VIRTUD DE NO ESTAR CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO. ASI COMO TAMBIEN ES NECESARIO UNA SOBRE EXCAVACION EN EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO, DEBIDO A LA INESTABILIDAD QUE PRESENTA EL SUELO Y DICHA SOBRE EXCAVACION SERA SUSTITUIDA CON MATERIAL PARA SUBGRANTE Y ASI ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL CUERPO DE TENDALLEN Y EVITA BACHES Y AGUETAMIENTOS EN EL PAVIMENTO.

NOTA NO. 13 07/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL CERPO DE TERRAPLEN DEL km 0+00 al km 0+100 y km 0+30 al km 0+385.24, mismo que incluye compactación del terreno natural, previa excavación con pendiente y ejecución de la capa de subrasante compactada al 95%, según proyecto autorizado.

NOTA NO. 14 10/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIM. NUMERO TRES NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/SEPT/2022 AL 07/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 968,239.46
Amort. anticipo	\$ 338,883.82
DEDUC. CONTRATO	\$ 25,040.68
Líquido a pagar	\$ 604,314.96.

NOTA NO. 15 10/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA EJECUTAR UNA CAPA ADICIONAL DE SOBRESANTE DE 20 CMS. EN VIRTUD DE LA INESTABILIDAD DE LA SUPERFICIE DE DESARROLLO, LO CUAL GENERARA CANTIDADES ADICIONALES EN EXCAVACION Y SOBRESANTE, MISMAS QUE SON JAMAS ASENTADAS Y AUTORIZADAS EN EL CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO QUE TENEMOS EN TRAMITE EL CUAL COMPRENDERA UN AUMENTO DE MONTO. Km 0+000 AL Km 0+230.

NOTA NO. 16 22/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA LA CAPA DE BASE TRITURADA DEL Km 0+000 AL Km 0+100, Y Km 0+230 AL Km 0+325.24, ASI COMO TAMBIEN SE TIENE EJECUTADO LOSAS DE PAVIMENTO, GARNICION TIPO '2' Y BANQUETAS.

NOTA NO. 17 24/OCT/2022.
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO CUATRO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 08/OCT/2022 AL 22/OCT/2022, LA CUAL PRE-
SENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'402,452.21
EXCENT. ANTICIPA	\$ 490,860.38
REDUCE. AJUSTADO	\$ 36,270.47
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 875,321.36


NOTA NO. 18 06/NOV/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO Km OTICO AL
Km OT 230, PARA LA CAPA DE BASE HCA. GENERALMENTE
TRITURADA, PISO DE IMPERMEACION, GUARNICION TIPO 'I' CON
QUETA, LOSA DE CONCRETO f'c = 200 kg/cm² con espesor
DE 15 cms, alumbrado publico.

NOTA NO. 19 08/NOV/2022.



CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO NORMAL, CON SU PERIODO DE EJECUCION DE 23/OCT/2022 AL 06/NOV/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$	1,480,356.33
AMORT. ANTICIPO	\$	518,124.72
REDUCE CONTRATO	\$	30,285.08
LIQUIDO A PAGAR	\$	931,946.53



NOTA NO. 20 20/NOV/2022

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADO EL TRAMO Km 0+230 AL Km 0+385.24, RESPECTO A GUARDACION TIPO I, BANQUETAS, REJAS DE CONCRETO $f_c = 300 \text{ kg/cm}^2$, ADENAS TENEMOS EFECTUADO EL ALUMBRADO PUBLICO Km 0+000 AL Km 0+385.24



NOTA NO. 21 21/NOV/2022.

PARA ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO SEIS, NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 07/NOV/2022 AL 20/NOV/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE GLOSE:

Importe total	\$ 1'633,185.30
AMORT. ANTICIPA	\$ 571,614.86
DEDUC. CONTINUA	\$ 12,237.55
Líquido a pagar	\$ 1'049,332.89.

NOTA NO. 22 28/NOV/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS TODAS LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE RESULTARON EN EL TRANSURSO DE LA OBRA, MISMAS QUE SE ENCONTRAN PRECUALIFICADAS EN EL CONVENIO NO. CONV-01-2022-MI-C2906-2022.

NOTA NO. 23 28/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO SIETE ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 21/NOV/2022 AL 28/NOV/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 510,194.06
Amort. anticipo	\$ 71,085.79
Desc. d' contrato	\$ 13,194.69.
Liquido a pagar	\$ 425,914.18.

NOTA NO. 24 07/DIC/2022.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN DE EJECUTAR LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Por otra parte la UTRC observa convenio con RESISTENCIA buena de proyecto, por lo que se penaliza un volumen 3.66 m³, tramo 6 m 0+251 al 0+255 ROSA CENTRAL.

NOTA NO. 25 08/DIC/2022.

POR MOTIVOS DE BAJA ESTABILIDAD EN EL DESPLANTE DE LAS EXCAVACIONES PARA ADOFAR EL CUERPO DEL TEMPLO SE AGREGA OTRA CAPA DE 20 CM DE SUBRASANTE, ADICIONAL A LA CAPA 20 CMS. DE SUBRASANTE DE PROYECTO, POR LO QUE AHORA TENEMOS UNA CAPA DE SUBRASANTE DE 40 CMS. EN LOS SIGUIENTES TÍTULOS: OTORG - OTRES-24. SE ANEXAN LOS REPORTES DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES.

NOTA NO. 26 08/DIC/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO OCHO EXTRAORDINARIA, FINALITO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 29/NOV/2022 AL 07/DIC/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RESUMEN:

IMPORTE TOTAL	\$ 94, 609.37
AMORT. ANTICIPA	\$ 0.00
DEDUCC. CONTRATO	\$ 2, 446.79.
LIQUIDO A PAGAR	\$ 92, 162.58.

NOTA NO. 27 08/Dic/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA EL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE CONTRATO. TUVIMOS UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR UN IMPORTE DE \$ 408,028.07. (CONV-01-2022-MI-C2906-2022)

