

CONT. N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0303I-2022

BITACORA DE OBRA

FECHA 09/03/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0303I-2022 DE OBRA PUBLICA Y A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE-TERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RE-PRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE LUIS ZAVALA CABALLER, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE EL C. RAUL LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA". ESTE CONTRATO ES POR UN MONTO TOTAL DE \$1'602,820.12, SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 12/100 M.N. CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA INCLUIDO.

POR ESTE MEDIO TAMBIEN EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPER-VISION OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y DE PRESENTACION DE SA SUPERINTENDENTE, QUIEN SERA EL ING. AGAPITO ARREOLA COTA CON CEDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CON NUMERO 5278496, QUIEN EN EL LAPSO DE LA EJECUCION DE ESTA OBRA TENDRA JUNTO CON ESTA SUPERVISION, LA OBLIGACION Y RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LA OBRA, CAMBIOS, OBSERVACIONES, INDICACIONES Y DEMAS.

SE HACE RECORRIDO POR EL LUGAR DONDE SE VA A LLEVAR LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA, QUE SERA TECHUMBRES METALICA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJ. BENITO JUAREZ, AHOMÉ, SINALOA.

POR EL CONTRATISTA

POR LA SECRETARIA

ING. JOSÉ AGAPITO ARREOLA COTA
SUPERINTENDENTE

ING. ARQ. JOSÉ ROBERTO VALENZUELA A.
SUPERVISOR DE SOP

* PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO ES DEL 09/03/2022 AL 07 DE MAYO DEL 2022.

NOTA N° ④ CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, INICIANDO CON EL TRAZO Y COLOCACION DE NIVELADAS.


José Agapito Arredondo CA


Ruben Rocha Moya

NOTA N° ⑤

02/Mayo/2022

ESTA SUPERVISION VISITA LA OBRA OBSERVANDO QUE NO SE TIENE AVANCE EN ELLA, EL CONTRATISTA ARGUMENTA QUE EL COMISARIO EJIDAL ING. MANUEL PARRA LES PIDIO QUE NO INICIARAN NADA YA QUE EL PROYECTO DE TETUMBRE QUE SE TRAE NO ES LO QUE SE LES OFERTÓ POR EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, ASI QUE NO SE PUEDE INICIAR HASTA QUE SE HAYA CORREGIDO EL PROYECTO.


José Agapito Arredondo CA


Ruben Rocha Moya

NOTA N° ⑥

09/05/2022

CON ESTA FECHA SE TIENE YA EL CAMBIO DE PROYECTO DE LA TETUMBRAS METALICA QUE SE AERIO 3.00 MTS MÁS DE ANCHO Y 3.00 MTS MÁS DE LARGO QUEDANDO DE 22.00 X 33.00 MTS Y UNA ALTURA DE 6.00 MTS. EN TRABES LATERALES Y EL CARBUETE HASTA 8.50 MTS., CON ESTO NO SE DEMOLIRÁ NADA DE LA CANCHA EXISTENTE QUEDANDO LAS ZAPATAS COMO COLINDANTES PERO FUERA DEL PISO EXISTENTE, SE TENDRÁ QUE SOLICITAR CONVENIO ADICIONAL EN MONTO TAMBIEN.


José Agapito Arredondo CA


Ruben Rocha Moya

NOTA N° (7) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA PUEDE OBSERVAR MUY BUEN AVANCE, YA QUE SE TIENEN TODAS LAS ZAPATAS EXCAVADAS DE 2.00X2.00X1.50 MTS. Y SE ESTÁ ARMAANDO PARRILLAS CON VAR $\phi 1/2"$ A 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y SERÁN 2 PARRILLAS ENCONTRADAS Y TAMBIÉN SE ESTÁN ARMAANDO DADOS DE VARILLA DE $3/4"$ (8 PARRILLAS) CON ESTIBOS DE VAR $\phi 3/8"$ @ 15 CMS., DONDE IRÁN AHOGADAS LAS ANCLAS QUE SOPORTARÁN LA PLACA DE ACORDO DONDE IRÁN SUDADAS LAS COLUMNAS METÁLICAS DE ~~PTIL~~ PTEL DE $8" \times 1/4"$ CON CANTARONES EN SU BASE.

COMENTA EL SUPERINTENDENTE QUE YA SE INICIARON LOS TRABAJOS EN TALLER PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE 40X40 CMS Y DE LAS ESTRUCTURAS


José Agapito Arellano Cota


Rafael

NOTA N° (8)

23/MAYO/2022

SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE TIENE COLADAS LAS 12 ZAPATAS DE 30 CMS. DE ESPESOR Y SE ESTÁ CUBRIENDO LOS DADOS QUE YA TIENEN LAS ANCLAS DE VARILLA LISA DE $3/4"$ ROSCADAS.

LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN 40% DE AVANCE.


José Agapito Arellano Cota


Rafael

NOTA N°(9) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA VISITA DE OBRA POR ESTA SUPERVISION DONDE YA SE TIENE COLADOS TODOS LOS DADOS LOS CUALES SE COLARON CON CONCRETO PREMEZCLADO $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ Y SE TIENEN CILINDROS DE PRUEBAS PARA CHECAR EN LABORATORIO.

SE VISITA EL TALLER EN EL CUAL SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS DE SOLDADURA PARA ARMAR LA ESTRUCTURA QUE SE INICIARA A MONTEAR A PARTIR DEL PROXIMO MIERCOLES 01 DE JUNIO.

Y SE TIENE EN LA OBRA UN AVANCE DEL 50% TAMBIEN SE LLEVO A CABO EL RELLENO DE TODAS LAS ZAPATAS CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMs APIZONADO CON PLACA VIBRATORIA.


José Leopoldo Arellano Cota


Placido

NOTA N°(10)

03 / 06 / 2022

ESTA SUPERVISION VISITA LA OBRA DONDE YA SE TIENEN MONTADAS LAS 12 COLUMNAS SOBRE LAS PLACAS QUE FUERON BIEN NIVELADAS Y ESTAN FONDEADAS DE COLOR ROJO OXIDO AL IGUAL QUE TODA LA ESTRUCTURA.

SE TIENEN YA EN LA OBRA ARMADAS TODAS LAS TRABES PARA INICIAR CON EL MONTAJE DE LAS MISMAS TRABAJO QUE SE EFECTUARA CON GRUA.


José Leopoldo Arellano Cota


Placido

NOTA N° (11) SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE ESTA LLEVANDO A CABO EL MONTAJE DE LAS VIGAS Y SE ESTAN COLOCANDO POLINOS ENTRE LOS EJES (1) A (2) Y (3) SOLO FALTAN COLOCAR LAS VIGAS DE LOS EJES (5) Y (6) SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 75%


Jerri Agapito Areola Cota


Ralmon Areola

NOTA N° (12)

14/06/2022

HOY SE VISITA DE NUEVO ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE COLOCADO TODA LA POLINERIA Y SE ESTA INICIANDO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA.

TAMBIEN SE ESTAN RESOLVIENDO LAS COLUMNAS EN LAS PLACAS Y PONIENDO LOS CARTABONES

Y EN LOS PRIMEROS DOS CLAVOS YA SE ESTAN COLOCANDO LOS TENSORES.

YA SE LE DIO BUEN AVANCE A LA PINTURA Y CON ESTO YA SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 80%


Jerri Agapito Areola Cota


Ralmon Areola

NOTA N° (13) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO OTRA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO YA SE ESTA TERMINANDO DE COLOCAR LA LAMINA GALVANIZADA Y QUEDARA TODO CUBIERTO HOY MISMO SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE LA MUFA PARA HACER LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, YA QUE SE COLOCARAN 4 LAMPARAS COLGANTES DE LA ESTRUCTURA DE LA TETUMARE, CON UN CENTRO DE CARGA A TRAVES DE UN RESISTIVO ELECTRICO POR PISO Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA.


Jesus Agapito Arellano Cort


Raluy

NOTA N° (14)

24/06/2022

SE LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA POR ESTA SUPERVISION PARA CHECAR COMO LA OBRA YA HA QUEDADO TERMINADA EN UN 100%, DONDE SE ANDA LLEVANDO A CABO LIMPIEZA DE LA PERIFERIA DE LA CAUCHA Y SE PRUEBA LA INSTALACION ELECTRICA CHECANDO TODO PARA PODER HACER ENTREGA DE LA OBRA A EL COMISARIO DEL EJIDO, EL ING. MANUEL PARRA


Jesus Agapito Arellano Cort


Raluy

NOTA N° (15)

30/06/2022

ESTE DIA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (1) NORMAL PARA REVISION Y FIRMA EN CASO DE SER BIEN ELABORADA, POR UN MONTO TOTAL DE \$864,972.70; SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NUEVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M.N. CON TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS


Jesus Agapito Arellano Cort


Raluy

NOTA N° 16 CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LAS ESTIMACIONES N° 2 ADICIONAL Y LA ESTIMACION N° 3 EXTRAORDINARIA FINIQUITO, DESPUES DE TENER EL CONVENIO ADICIONAL DE DEFIRMIENTO N° CONV-01-2022-D-C0303I-2022 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE N° CONV-02-2022-MI-C0303I-2022, SIENDO LA ESTIMACION N° 2 ADICIONAL POR UN IMPORTE NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$ 334,975.77; SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y 77/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y LA ESTIMACION N° 3 EXTRAORDINARIA FINIQUITO POR UN MONTO NETO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 41,541.19; SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTO CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, QUEDANDO CON ESTO CERRADA ESTA OBRA EN CUANTO A LO ADMINISTRATIVO DONDE QUEDO UN SALDO DE \$ 33,398.03; SON: TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. POR CANCELAR Y CON ESTO SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.

CA

[Signature]

NOTA N° ①⑦ ESTA NOTA SUSTITUYE A LA ANTERIOR N° ①⑥ QUE SE CANCELA, YA QUE SE TUVO QUE HAYER UNA ESTIMACION MAS POR INDICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA, LA ESTIMACION N° ② ADICIONAL POR UN IMPORTE NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$183,566.45; SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 45/100 M.N. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO, ASI COMO TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, LA ESTIMACION N° ③ ADICIONAL POR UN IMPORTE NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$151,409.31; SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 31/100 M.N. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO, ASI COMO TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y POR ULTIMO LA ESTIMACION N° ④ EXTRAORDINARIA FINIQUITO POR UN IMPORTE NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$41,541.19; SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 19/100 M.N., YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO, ASI COMO TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS SOPORTADO TODO ESTO CON LOS CONVENIOS DE DEFERIMIENTO: N° CONV-01-2022-D-C0303I-2022 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE N° CONV-02-2022-MI-C0303I-2022 Y CON ESTO AHORA SI SE LLEVA A CABO EL CIERRE DE ESTA BITACORA DE OBRA


 José Agapito Arredola Cota


 Valenzuela