

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MUNICIPIO DE CULIACAN

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022

No. Estimación: 1

Localidad: CULIACAN SINALOA.

Importe del Contrato s/IVA \$1,409,112.13

Tipo de Estimación: NORMAL

Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/05/2022

Importe de la Estimación: \$879,454.80

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimación	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
E1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO									
P01	PRELIMINARES									
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS									
P01S29C	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	510.00	\$130.93	0.00	453.86	0.00	0.00	0.00	\$59,423.89
TOTAL DE PRELIMINARES										\$59,423.89
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.									
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS	ML	196.00	\$34.10	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00	\$5,569.89
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	37.00	\$57.80	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	\$806.31
TOTAL DE OBRA CIVIL										\$6,376.20

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MUNICIPIO DE CULIACAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	CULIACAN SINALOA.	Importe del Contrato s/IVA	\$1,409,112.13	Tipo de Estimación:	NORMAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	25/04/2022 al 25/05/2022	Importe de la Estimación:	\$879,454.80
				Periodo de la Estimación:	25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimacione	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
P05 P05S13 P05S13C008	CONCRETO HIDRÁULICO RIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO AF CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	80.00	\$3,609.50	0.00	78.85	0.00	0.00	\$284,609.08	
TOTAL DE OBRA CIVIL									\$284,609.08	
P06 P06S02 P06S02C004	OBRAS VIALES. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	105.00	\$57.14	0.00	103.93	0.00	0.00	\$5,938.56	
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	140.00	\$373.18	0.00	138.53	0.00	0.00	\$51,696.63	

TOTAL DE: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE \$57,635.19

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MUNICIPIO DE CULIACAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	CULIACAN SINALOA.	Importe del Contrato s/IVA	\$1,409,112.13	Tipo de Estimación:	NORMAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	25/04/2022 al 25/05/2022	Importe de la Estimación:	\$879,454.80
				Periodo de la Estimación:	25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta		Acumulado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimacione	Por Ejercer	Monto Estimado	
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.									
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.00	\$513.13	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	\$4,269.24
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	140.00	\$582.17	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00	\$80,607.26
TOTAL : OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y										\$84,876.50


 ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
 CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 SUPERVISOR SOP
 JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MUNICIPIO DE CULIACAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	CULIACAN SINALOA.	Importe del Contrato s/IVA	\$1,409,112.13	Tipo de Estimación:	NORMAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	25/04/2022 al 25/05/2022	Importe de la Estimación:	\$879,454.80
				Periodo de la Estimación:	25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimacione			
E3	RED DE AGUA POTABLE									
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	153.6	\$14.37	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00	\$2,015.82
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE									
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	80.64	\$57.25	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00	\$4,726.56
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL									
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	35.02	\$91.27	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00	\$2,959.89
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	5.76	\$117.80	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	\$695.02
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL									
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	18.72	\$88.71	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	\$1,359.92

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MUNICIPIO DE CULIACAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	CULIACAN SINALOA.	Importe del Contrato s/IVA	\$1,409,112.13	Tipo de Estimación:	NORMAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	25/04/2022 al 25/05/2022	Importe de la Estimación:	\$879,454.80
				Periodo de la Estimación:	25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimacione				
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	21.18	\$117.80	0.00	23.00	0.00		0.00	0.00	\$2,709.40
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	34.56	\$15.80	0.00	11.79	0.00		0.00	0.00	\$186.28
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	26.94	\$364.85	0.00	28.90	0.00		0.00	0.00	\$10,544.17
P18	AGUA POTABLE										
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES										
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLER INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	96	\$81.62	0.00	98.28	0.00		0.00	0.00	\$8,021.61
P18S02	TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA										
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CA ML		96	\$16.01	0.00	98.28	0.00		0.00	0.00	\$1,573.46
P18S05	COPLES DE PVC HIDRÁULICO										
P18S05C004	COPLER DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0 INC PZA		2	\$218.78	0.00	3.00	0.00		0.00	0.00	\$656.34
P18S12	TEE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR										
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) INCLUYE: M/ PZA		1	\$507.35	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	\$507.35
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE										
P18S25C020	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LON PZA		9	\$2,625.67	0.00	9.00	0.00		0.00	0.00	\$23,631.03
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3 X 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, (PZA		9	\$982.50	0.00	9.00	0.00		0.00	0.00	\$8,842.50
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE										
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", IN M3		0.5	\$3,809.20	0.00	0.58	0.00		0.00	0.00	\$2,209.34

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MUNICIPIO DE CULIACAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	CULIACAN SINALOA.	Importe del Contrato s/IVA	\$1,409,112.13	Tipo de Estimación:	NORMAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	25/04/2022 al 25/05/2022	Importe de la Estimación:	\$879,454.80
				Periodo de la Estimación:	25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimacione				
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL										
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN										
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN LOTE	1		\$4,850.93	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,850.93
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO AF ML	98		\$1.73	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$170.02
											TOTAL : GUARNICIONES DE CONCRETO
											\$75,659.64
E4	RED DE DRENAJE										
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2	233.55		\$14.37	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,864.94
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE										
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN S M3	153.34		\$57.25	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,576.88
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACI M3	69.86		\$91.27	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,839.14
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLL M3	9.86		\$117.80	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,041.35
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL										
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILAR M3	36.97		\$88.71	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,311.31
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON M3	43.89		\$117.80	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,245.76
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SI M3	59.13		\$15.80	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	\$279.19
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3	53.74		\$364.85	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	\$19,508.53
P03	OBRA CIVIL										
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS										
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE PZA	9		\$3,191.90	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$22,343.30
P18	AGUA POTABLE										
P18S17	YEE DE PVC										
P18S17C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE PZA	9		\$687.27	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,810.89

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. T ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MUNICIPIO DE CULIACAN **Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022 **No. Estimación:** 1
Localidad: CULIACAN SINALOA. **Importe del Contrato s/IVA** \$1,409,112.13 **Tipo de Estimación:** NORMAL
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato** 25/04/2022 al 25/05/2022 **Importe de la Estimación:** \$879,454.80
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 25/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
P22	ALCANTARILLADO									
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO									
P22S01C007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SOLIDA PAR/ ML	81	\$320.98	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00	\$31,545.91	
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALC. ML	54	\$202.47	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	\$9,921.03	
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC									
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARI ML	54	\$30.09	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00	\$2,957.25	
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARI ML	31	\$35.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	\$1,715.00	
P22S03	BROCALES Y TAPAS									
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁN PZA	4	\$5,447.67	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	\$21,790.68	
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES,									
P22S05C028	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INC PZA	2	\$10,871.34	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	\$21,742.68	
P22S05C029	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD INC PZA	2	\$12,448.78	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	\$24,897.56	
TOTALRED DE DRENAJE									\$186,391.40	

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR SOP
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO