

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-1022-20

REG. FED. CAUS.: LEVE-821005-JL8

CONTRATO No.: OPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2308-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,107,005.08

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 29 DE AGOSTO DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 12 DE OCTUBRE DEL 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$387,451.78

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2177133 \$387,451.78

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2177341 \$110,700.50

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 1057-20077-9 \$110,700.50 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DEL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29/AGO/22 AL 12/OCT/22		\$ 1,107,005.08
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	29/AGO/22 AL 12/OCT/22	\$ 994,895.98	
ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO	29/AGO/22 AL 12/OCT/22	\$ 112,109.10	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 1,107,005.08	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		\$ 1,107,005.08	\$ 1,107,005.08

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

Cesar A. Castro Meza

RESIDENTE DE LA SOP

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA

[Firma]

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Edgar E. Leal V.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA