

OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CIVIC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

08/DICIEMBRE/2022


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 749,480.13 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 13/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE LA COMPAÑIA ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIAUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CARLOS ALFREDO CARLOS MARTINEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIAUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. CARLOS ALFREDO CARLOS MARTINEZ.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CIVIL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC - 2911-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

08/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS ILARIM HIAUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE CARLOS ALFREDO CARLOS MARTINEZ.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

08/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

08/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DONDE SE UBICARAN LOS POSTES DE LA MEDIA TENSION.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CUIVE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022


NOTA DE BITACORA N° 05

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE POSTES DE LA MEDIA TENSION.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

22/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE POSTERIA TERMINADA, SE TRABAJA EN LAS ESTRUCTURAS APIN Y PATIN, HERRAJES AEREOS.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

29/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE MEDIA TENSION 1F-2H CON CABLE DE ALUMINIO ACSR EN FASE Y NEUTRO DE POSTE A POSTE Y SE TENSIONAN, TAMBIEN SE TRABAJA EN LAS RETENIDAS ADA.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

05/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS ESTRUCTURAS ITIA Y LOS TRANSFORMADORES 1F MONOFASICO 25 Y 50 KVA 33000YT-120/240 V POSTE UNICORNIO Y HERRAJES ASI COMO LA INSTALACION DE CABLE (2T1) CAL. 3/O AEREO 240V AEREO DE POSTE A POSTE, SE CONECTA EL CABLE A LOS TRANSFORMADORES



SOP



CONTRATISTA

OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CUIVE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° CPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022

NOTA DE BITACORA N° 09

12/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS BASTIDORES Y HERDAJES EN LOS POSTES Y SE EMPEZARON COLOCAR LOS MURETES DE MEDICION EN CADA LOTE ASI MISMO EL CONTRATISTA INICIO TRAMITES ANDE CFE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

19/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS ACOMETIDAS AEREAAS CON CABLE (2+1) CAL. 6 AEREO 240 V, DE LA RED AEREA DE BAJA TENSION HACIA LOS MURETES DE MEDICION DE LOS LOTES, SE TRABAJA TAMBIEN EN LOS BAJANTES DE TIERRA Y SE CONECTA PUNTO DE ENTRONQUE EN RED DE MEDIA TENSION AEREA DE CFE EXISTENTE A RED DE PROYECTO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

26/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE TRAZARON LOS PUNTOS DONDE SE UBICARAN LOS POSTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y SE TRABAJA EN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LA TUBERIA PAD DE 1-1/2" PARA POSTERIORMENTE RELLENAR LA ZANJA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

02/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN EXCAVACIONES PARA BASES PIRAMIDALES Y REGISTROS DE 40X40 cm, SE ESTAN COLOCANDO BASES Y REGISTROS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CIVIC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022

NOTA DE BITACORA N° 13

09/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN ARMADOS LOS POSTES CON LAS LAMPARAS, SE TIENEN CABLEADOS Y CONECTADOS INTERNAMENTE Y SE ESTAN COLOCANDO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

16/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE COLOCO MURETE DEL ALUMBRADO PUBLICO, SE INSTALA CABLE (2+1) CAL 4 AEREO 240V DE POSTE PES A MURETE DE MEDICION Y TAMBIEN SE COLOCA CABLE (2+1) CAL 4 SUBTERRANEO 240V Y SE CONECTAN LAS LAMPARAS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

23/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE COLOCARON VARILLAS DE TIERRA EN REGISTROS DE 40X40CM, EL CONTRATISTA REALIZO LOS TRAMITES ANTE CFE PARA LA CONEXION DEL ALUMBRADO PUBLICO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

28/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL FINALITO PARA SU REVISION

SOP

CONTRATISTA

OBRA: RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. CIVIC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022

NOTA DE BITACORA N° 17

03/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 749,480.13 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 467,778.97 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA