

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5,
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$8,757.79
Importe del Contrato s/IVA: \$255,922.66
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 10/07/2023 al 10/09/2023
Periodo de la Estimación: 31/08/2023 al 10/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN COMEDOR CIA	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	3,850.11
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4,907.68
	Total Paquete s/IVA:	8,757.79
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$8,757.79


C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707A-	No. Estimación: 3
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$255,922.66	Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX	Periodo del Contrato 10/07/2023 al 10/09/2023	Importe de la Estimación: \$8,757.79
		Periodo de la Estimación: 31/08/2023 al 10/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación					
REHABILITACIÓN COMEDOR CIA											
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
P15S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS RECUBRIMENTOS DIVERSOS										
P15S04C193	LAMBRIN DE AZULEJO DE 60X60 CMS., MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA SABBIA, ASENTADO CON PEGAMENTO Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.53	\$698.77	5.53	1.0235	6.55	-1.02	\$715.19	118.51	%
P15S06	RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES)										
P15S06C104	ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X60 CMS., MARCA CATANIA SABIA, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	42.48	\$113.08	42.48	9.1200	51.60	-9.12	\$1,031.29	121.47	%
P15S08	PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI; VINÍLICA Y ESMALTE										
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	256.86	\$87.65	256.86	24.0003	280.86	-24.00	\$2,103.63	109.34	%
Total Partida:										3,850.11	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S97	VARIOS ELECTRICOS										
IE.01	Suministro y colocacion de TUBERIA galvanizada 76 mm c/r incluye abrazaderas coples y todo lo necesario para su correcta colocacion	ML	36.00	\$1,226.92	36.00	4.0000	40.00	-4.00	\$4,907.68	111.11	%
Total Partida:										4,907.68	

C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO