

Nota 1

El día de hoy se apertura el presente libro de bitácora en seguimiento de la obra que tiene por nombre "Pavimentación en camino caliente - El Progreso - Segunda Etapa - en el municipio de Tlaxiaco, Estado de Sinaloa".

➤ Datos de obra:

- N° contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1007-2022
- Importe de contrato: \$ 28'820,496.06
- Periodo: Inicio: 28 / Julio / 2022

Termino: 31 / Diciembre / 2022

El presente contrato es adjudicado mediante fallo de licitación pública a los contratistas asociados que celebraron convenio de proposición conjunta; mismos que son el C. Luis Enrique Rodero Gálvez representado por el mismo y la sociedad anónima de capital variable denominada CONSTRUCCIONES FEUTII, S.A. DE C.V. representada por el C. Felipe Mar Ramos. y el C. Miguel Díaz Cejudo (persona física) representado por el mismo.

Acuerdan los contratistas asociados nombrar como representante común al C. Luis Enrique Rodero Gálvez, otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo relacionado con el presente contrato, incluyendo todos los trámites de estimaciones, facturas y todos los pagos que se denueen del presente.

A su vez el C. Luis Enrique Rodero Gálvez fungirá como superintendente responsable de obra y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como residente de obra a la Arq. - María Margarita Camacho Barquero.

Las erogaciones que se denueen del presente contrato serán cubiertas con recursos Estatales (Programa Estatal de obra), de conformidad con el oficio N° SAF-AIP-IED-00-506/2022 con cargo al Programa 01A (Construcción y rehabilitación de la Red Estatal) liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra
Ing. Luis Rodero

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 2 28/Julio/2022.

El día de hoy se pone a disposición del contratista el terreno de obra liberado (Inmueble de Obra), para la ejecución del presente contrato.

Dando inicio con trabajos de reconocimiento de terreno con levantamiento (inicio de trabajos de reconocimiento topográfico) de áreas para clausuración de temporada de obra.

Nota 3 02 agosto/2022

Continúan trabajos en tratamiento de terreno natural para dar pie a recibir material sub-base.

No se ha podido trabajar con el ritmo que se pretendía por las lluvias de temporada.

Nota 4 08 agosto/2022

Continúan trabajando en conformación de terraplenes y tratamientos de terreno natural.

De acuerdo al levantamiento previo realizado para reconocimiento de obra y con los antecedentes del mismo a raíz de las lluvias de temporada, donde han permitido apreciar el comportamiento como se generan los puntos de confluencia pluvial, se considera sustituir las alcantarillas proyectadas tipo cañón por tuberías de concreto, para facilitar los procesos de obra.

Estos cambios deberán estar avalados por la Dirección de Proyectos de esta Secretaría.

Superintendente de obra
Ing. Luis Rodelo

Presidente de obra
Arq. Margarita Camacho

Ncta 5 12/ agosto/2022

Continúan trabajos en conformación de terreno natural (tratamiento), terraplenes y sub-rastrante. Ya se trabaja en elaboración de material para conformar capa base

Ncta 6 17/ agosto/2022.

Al día de hoy continúan trabajos de conformación de capa sub-rastrante y terraplenes

Ncta 7 22/ agosto/2022.

Continúan avances para conformación capa sub-rastrante, trabajos de conformación de la misma, al igual que terraplenes.

Ncta 8 26/ agosto/2022.

El día de hoy presentan Estimación # 1 por un importe de \$ 25,672.22 menos antigüedad de anticipos y deducciones de centro quedando un importe neto a recibir de \$ 5,715,609.21

Superintendente de obra
Ing. Celso Rodero

Residente de obra Sr.
Arj. Jorgin B. Camacho

Nota 9 31 / agosto / 2022.

Trabajan en estructuras de cruces provales (calcanbaillos) y conformación de capa base.

Se le pide tener mucho cuidado al momento de desplantar las guías que se están haciendo y si los hay sacarlos antes de conformar capa siguiente).

Nota 10 09 / septiembre / 2022

continúan trabajando en conformación de capa base y cruces provales al km 7+200.

Nota 11 15 / septiembre / 2022.

Quedarán pendiente por atender por lo pronto las áreas donde se ubican los puentes (contiguo) para concluir estas áreas cuando la estructura de los puentes lo permitan.

Continúan trabajos de conformación e impregnación de capa base.

Nota 12 23 / septiembre / 2022

Se continúa trabajando conformación de capa base e impregnación y arenado de esta.


Superintendente de obra
Ing. Luis Rodolfo


Presidente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 13 28/ septiembre/2022.

El día de hoy presentan Estimación # 2 con un
importe estimado de \$ 5,087,351.76 menos amortización
de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe
neto a recibir por \$ 3,144,002.30


Superintendente de obra.
Ing. Luis Rodolfo.
Araceli Marchetta Camacho
Presidente de obra SEP

Nota 14 07 octubre 2022.

Al día de hoy continúan trabajos en tendido de carpeta asfáltica (conformación de detalles de capa base terreno de excavación).

Nota 15 13 octubre 2022.

continúan trabajando en tendido de mezcla asfáltica.

Nota 16 21 octubre 2022.

Este día presentan Estimación #3 por un importe de \$ 10'906,283.01 menos amortización de anticipo y deducciones de control quedando un importe estimado de \$ 6'807,024.91

Supervisante de obra
Ing. Luis Rodolfo

Residente de obra SOP
Arg. T. Paganini Camacho

Nota 17 28/ octubre / 2022

Continúan trabajos en estructura de cruces pluviales
calcanterías, tendidos de carpeta y
conformación de terracerías en estos áreas

Trabajan en premarcado para pintado de
líneas en carpeta asfáltica.

Nota 18 4/ noviembre / 2022

Presentan Estimación #4 normal por un importe
estimado de 43039,289.61 menos amortiza-
ción de anticipo a deducciones de contra-
quedando un importe neto a recibir por 189,612.32

Superintendente de obra
Ing. Luis Rodero

Presidente de obra
Agil paganta C.

Nota 19 11/ noviembre / 2022

continúan trabajando en áreas de alcañi-
rillado pluvial y premarcado para pintado
de señalamiento horizontal.

Nota 20 16/ noviembre / 2022

El día de hoy presentan estimación #5
por un importe de 4631,896.289.61
menos amortización de anticipos y deducciones
de contra- quedando un importe neto
a recibir de 4344,340.86

Superintendente de obra
Ing. Luis Rodero

Presidente de obra
Agil paganta C.

Nda 21 21 / noviembre / 2022

Al día de hoy trabajan en colocación de
vallas y señalamiento Vertical.

Nda 22 30 / noviembre / 2022

Continúan trabajos en colocación de
señalamiento Vertical.

Nda 23 02 / diciembre / 2022

El día de hoy presentan a firma para inicio de
trámite de costo las siguientes Estimaciones:

# Estimación	Importe Estimado (Sin deducciones)	Importe neto a pagar (-) deducciones de costos
6 normal	+ 607,428.84	+ 591,718.61
7 adicional	+ 550,361.48	+ 536,127.99
8 Extraordinaria	+ 1,471,833.26	+ 1,436,710.50


Superintendente de obra.
Ing. Urs Rodolfo.


Residente de obra SCD
Arq. Margarita Camacho

000-EST-18-REST-VIAL-1907-2022

Ncta 29. 12/ Diciembre/ 2022

(continuar trabajos en separamiento de obra horizontal y vertical) que implican del mismo

Ncta 25 20/ Diciembre/ 2022-

Est. día continúan los trabajos del presen- te contrato

Ncta 26 27/ Diciembre/ 2022

El estado 07 de noviembre se cubren el conen- to del presente contrato con lo que se ampara en -

importe adicional al de contrato de \$31,541.70 que representa un porcentaje de 11.06% dando un importe total cubierto de \$321,007.53

plasmado en el convenio nuevo 10N-01-2022-11-1907-2022

El día de hoy presentan estimación \$94,494.39 por un importe estimado de \$53,900.39 menos deducciones de contrato quedando un importe neto a cubrir de \$53,515.38

con la present ncta se queda este libro de bitácora de seguimiento de la obra en

Expendiente de obra
ing. Carlos de la Cruz

Expendiente de obra
Haytham Alcaraz