

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 - 2022

FECHA: 25 - ABRIL - 2022

OBRA: REHABILITACION DE LADO OESTE.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL POBLADO MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.CONTRATO: OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 -
2022.OBRA: REHABILITACION DEL LADO OESTE. EN
PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL POBLADO MUNICIPIO NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.SUPERINTENDENTE: ING. HERMINIO MIER.
RAMOS.SUPERVISOR: ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMEN-
TA.MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,202,480.12
IVA INCLUIDO.EMPRESA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS
MIRA S.A DE C.V.PERIODO: 25 - ABRIL DEL 2022 AL
25 - JUNIO DEL 2022.
SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

OPPU - FEST - ADJ - PREST - VIAL - 18040 - 2022

FECHA: 25 - Abril - 2022

OBRA: REHABILITACION DE LADO OESTE
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL POBLADO MUNICIPAL DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONER A DISPOSICION RUA Y/O
PUENTE. A CONTRATISTA PARA QUE INICIE
TRABAJOS CONTEMPLADOS EN CONTRATO
ARRIBA DESCRITO.

FECHA: 25 - Abril - 2022

02° - INICIAN TRABAJOS DE TRAZO Y DEMOLICION DE CONCRETO EN BANQUETAS.

FECHA: 03 - MAYO - 2022

03° - BARREND EN LOSA DE PUENTE PARA
SUJETAR Y/O FIVAR PLACAS DE REFUERZO

FECHA: 11 - MAYO - 2022

04° - ANCLAJE DE VARILLA FIVADA CON
RESINA EPOXICA INCLUYE LIMPIEZA
DE AREA, PERFORACION, MATERIAL Y MANO
DE OBRA


SUPERVISOR SOP -
SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - DEST - VIAL - 18040 - 2022.

OBRA: REHABILITACION DE LADO OESTE.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL POBLADO MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

05° - TERMINACION DE COLOCAR VIAS.
IPR 6" X 4 Y 8" X 4.

06° - INSTALACION Y/O COLOCACION DE LAMI-
NA. STEEL. DECK. CAL. 22. PARA
UTILIZARLO COMO CIMPRA.

FECHA: 20-MAYO-
2022.

07° - COLADO DE LOSA; PARA BANQUETA.
CON CONCRETO. FC = 250 kg/cm².

FECHA: 25-05-2022

08° - RECIBO (GENERADORES) PARA ESTIMA-
CION 01 NORMAL. CON UN PERIODO
DEL 25-04-2022 AL 25-05-2022.

FECHA: 27-MAYO-
2022.

09° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01. NORMAL. CON
UN PERIODO DEL 25-04-2022 AL
25-05-2022.




SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 - 2022.

OPERA: REHABILITACION DE LADO OESTE.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL PORLADO MUNICIPIO NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.10° RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,037,848.86.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE.
ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO
DEL 25-04-2022 AL 25-05-2022.

AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP.
JEFE DE OBRA


OPPU - EST - SOT - PEST - VIAL - 18040 - 2022.

OBRA: REHABILITACION DE LADO OESTE.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL POBLADO MUNICIPIO NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

10° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,037,848.86.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO
DEL 25-04-2022 AL 25-05-2022.

II AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP.



JEFE DE OBRA

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 - 2022.

OPERA: REHABILITACION DE PAVO DESTR.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL PORLADO MUNICIPIO NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

10° RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,037,848.86.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO
DEL 25-04-2022 AL 25-05-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


JEFE DE OBRA TENDEN.

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 - 2022

OBRA: REHABILITACION DE VADO OESTE.
EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
DE EL PORLADO. MUNICIPIO DE NAVOLATO.
ESTADO DE SINALOA.

11° - FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL

FECHA: 13-JUN-2022.

12° - TERMINANDO DE COLOCAR BARANDAL Y
O PARAPETO.

FECHA: 21-JUN-2022

13° - COLOCACION DE PINTURA SOBRE
BARANDAL ESMALTE.

FECHA: 25-JUN-2022

14° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS AL 100%

15° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXI-
MO 01-JULIO - DEL AÑO EN CURSO EN EL
LUGAR DE LA OBRA. ABRIMA DESCRITO.
PARA LLEVAR ACABO RECORRIDO Y VERIFICACION
DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

FECHA: 01-JULIO-2022

16° - SE LLEVA ACABO RECORRIDO POR LA
OBRA. CONSTANDO TRABAJOS TERMINADOS
Y A SU VEZ ENTREGA Y RECEPCION DE
LOS TRABAJOS



SUPERVISOR SOP =



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 18040 - 2022

OBRA: REHABILITACION DE LADO OESTE EN
PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL
POBLADO, MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE
SINALOA.

17° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 FINQUITO PERIODO DEL 26-MAYO
2022 AL 25 JUNIO-2022.

FECHA: 04-JULIO-2022


18° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 FINQUITO PERIODO
DEL 26-MAYO-2022 AL 25-JUNIO-2022.

FECHA: 11-JUNIO-2022


19° - RECIBO ESTIMACION 02 - FINQUITO
POR UN IMPORTE DE \$ 164,631.26.
IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
26-MAYO-2022 AL 25-JUNIO-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

20° - SR DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR SOP -



SUPERINTENDENTE