

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS


Resumen de Estimación

Nombre de Obra TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Contrato: OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$27,808.23
Importe del Contrato s/IVA: \$389,869.13
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Adicional Finiquito
Periodo del Contrato: 01/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimación: 27/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	UNIDAD CANINA K9	
P01	PRELIMINARES	1,852.88
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	18,393.90
	CERCA PERIMETRAL	
P01	PRELIMINARES	5,475.76
P03	OBRA CIVIL	2,085.69

Total Paquete s/IVA: 27,808.23
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$27,808.23


C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$389,869.13	Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Contratista: C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE	Periodo del Contrato 01/12/2023 al 31/12/2023	Importe de la Estimación: \$27,808.23
		Periodo de la Estimación: 27/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior				Estimación	Estimaciones	
UNIDAD CANINA K9											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C036	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% PRUEBA PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL BAILARINA, CON UNA INFLUENCIA DE 5 A 10 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	500.00	\$24.38	500.00	76.0000	576.00	-76.00	\$1,852.88	115.20	%
Total Partida:									1,852.88		
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
P15S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS RECUBRIMIENTOS DIVERSOS										
P15S05C284	PISO DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE 60X60 CMS., MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA SABBIA, ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER ANTIDESLIZAMIENTO MARCA INTERCERAMIC Y BOQUILLA DE 4 MM. DE ESPESOR CON SELLADOR DE COLOR IVORY MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: RECORTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	70.00	\$794.21	70.00	23.1600	93.16	-23.16	\$18,393.90	133.09	%
Total Partida:									18,393.90		
CERCA PERIMETRAL											
P01	PRELIMINARES										
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C										
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALCO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.44	\$503.75	1.44	8.1100	9.55	-8.11	\$4,085.41	663.19	%

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVIS DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA: \$389,869.13	Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Contratista: C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE	Periodo del Contrato: 01/12/2023 al 31/12/2023	Importe de la Estimación: \$27,808.23
		Periodo de la Estimación: 27/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado			
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		Avance	
P01S48	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE PIEDRA BRAZA Y MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA ESTACIÓN DE 2											
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.44	\$155.00	1.44	8.9700	10.41	-8.97	\$1,390.35	722.92	%	
Total Partida:									5,475.76			
P03	OBRA CIVIL											
P03S41	ESCALERAS Y RAMPAS DE CONCRETO.											
P03S41C073	RAMPA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6x6-8/8, CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.00	\$672.51	14.00	3.0000	17.00	-3.00	\$2,017.53	121.43	%	
P03S41C091	HUELLA DE CONCRETO DE 40 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6X6-8/8 CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.40	\$340.81	23.40	0.2000	23.60	-0.20	\$68.16	100.85	%	
Total Partida:									2,085.69			

44
C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA